Voortgangsrapportage majeur/regulier project

Voortgangsrapportage			
Naam project:	Sportpark Maasveld en Veilige Wieleromgeving	**Status**[1]	
Opdrachtgever:	Lucas van der Linden	**Opdrachtnemer/ projectleider:**	Liesbeth Ponsen
Periode (weeknrs):	Q3 2021	**Datum:**	01-09-2021

Projectnr. en naam:

Sportpark Maasveld en Veilige Wieleromgeving

Voortgang afgelopen periode

- Omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen is aangevraagd
- Overleggen met provincie zijn ingepland
- Bestemmingsplan (uitbreiding sportpark) heeft ter inzage gelegen
- Prijzen voor aanleg buitenruimte zijn opgevraagd

Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen periode (Activiteiten, mijlpalen, gereed product)

Zie vorige

Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen

De samenwerkingsovereenkomst is in concept gereed, maar heeft vertraging opgelopen in verband met het besluit van PS. Er is nu een vervolgoverleg gepland met het Stichtingsbestuur.
Hoe concreter de plannen worden, hoe meer de Stichting moet inzetten op communicatie met verenigingen.

Vooruitblik naar de komende 4 weken

Er vindt ambtelijk overleg plaats met de provincie, bestuurlijk overleg wordt ingepland.

Financiële stand van zaken

Op 12 december 2017 heeft de gemeenteraad € 1,5 miljoen inclusief btw beschikbaar gesteld voor realisatie van de Open Club-gedachte en de renovatie van de bestaande spantenhal. Daarnaast heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 100.000,00.
Op 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad € 1.570.000,00 ter beschikking gesteld voor de realisatie van de veilige wieleromgeving. Hiervan is € 750.000 subsidiebijdrage van de provincie. Deze is 'voorlopig' afgewezen. De provinciale subsidie is een uitdrukkelijke voorwaarde voor het gemeentelijke deel. Vandaar dat deze nog niet is opgenomen in onderstaande tabel.
Het nog beschikbare budget is opnieuw verhoogd ten opzichte van eerdere rapportages i.v.m. SPUK-gelden. Deze gelden worden gereserveerd en dus voorlopig niet uitgegeven.

Projectbudget	Besteed deze periode	Besteed t/m deze periode	Aangegane verplichting per eind van deze periode	Nog beschikbaar budget eind van deze periode
€ 1.500.000 € 100.000	/ /	€ 730.580,67 € 73.975,08		€ 769.419,33 € 26.024,92

[1]overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig	Dreigende problemen; early warning; attentie MT	Problemen: interventie nodig	Project/opdracht is gereed	Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie

Voor akkoord:

Ambtelijk opdrachtgever	Projectleider
Lucas van der Linden	Liesbeth Ponsen
Plaats/datum	Plaats/datum Heythuysen, 1 september 2021