waterschap vallei en veluwe

UW WATERSCHAP

Adres Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn
Telefoon (055) 527 29 11
E-Mail info@vallei-veluwe.nl
Website www.vallei-veluwe.nl

Gemeente Nijkerk

Memo

Datum	28 oktober 2020	Documentnummer	
Afzender	A.J.B. van Uum	Telefoonnummer	0555272911
Afdeling	Projecten en plannen		

Onderwerp Verbeteren afwatering nabij Jacob de Boerweg-Hofweg

Geachte heer/mevrouw,

De afwatering nabij de Jacob de Boerweg-Hofweg is al jaren niet optimaal. De daar gelegen (B) watergang, waar het water door afgevoerd moet worden richting de Laak, was voor een groot deel niet op orde.

Naar aanleiding van de nieuwbouwplannen (35 woningen) op het oude Filippo-terrein door De Goede Woning (WSN) zijn er zienswijzen op de plannen binnengekomen.
Een aantal betrof de angst dat als er nog meer woningen bijgebouwd worden er nog meer wateroverlast zal ontstaan.
Samen met de gemeente Nijkerk heeft het waterschap besloten om de huidige B-watergang aan te pakken zodat de afwatering verbeterd.

Werkzaamheden.
Om de afwatering te verbeteren zijn er een aantal werkzaamheden uitgevoerd.
De bestaande beschoeiing was van asbest en aan vervanging toe. De asbestbeschoeiing is gesaneerd en vervangen door hardhouten beschoeiing.





Oude en nieuwe beschoeiing

Onder de Hofweg door lagen twee kleine duikers die onvoldoende afvoercapaciteit hadden. Deze kleine duikers zijn vervangen door een grote duiker met voldoende afvoercapaciteit.





Kleine duikers vervangen door grote

Een groot gedeelte van de watergang was onvoldoende op profiel en is uitgegraven en opnieuw op profiel (diepte en breedte) gebracht.



Watergang opnieuw op profiel gebracht

Status verandering

Op dit moment heeft deze watergang tot aan de Laak nog de B-status. Dat houdt in dat de aanliggende grondeigenaren verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van deze watergang.

Het waterschap is van plan om van de watergang vanaf de Hofweg een A-watergang te maken. Om dat te realiseren wordt binnenkort een wijzigingsprocedure opgestart. Alle aanliggende grondeigenaren ontvangen dan een brief met daarin uitgelegd wat de procedure inhoudt en wat het betekent dat deze watergang de A-status krijgt. Voorafgaande meet het waterschap de watergang en de duiker en werkt deze maten uit op kaarten en tekeningen.

Wij hopen dat met deze aanpassingen wateroverlast tot een minimum beperkt wordt en dat de watergang voldoende afvoercapaciteit blijft houden.

Effect van de maatregelen

De genomen maatregelen hebben er voor gezorgd dat er een aantal knelpunten in de afwatering van het gebied rondom de Hofweg-Jacob de Boerweg zijn opgeheven. Dit is een duidelijke verbetering van de waterhuishoudkundige situatie ten opzichte van de

oude situatie. De maatregelen en de status verandering van de watergang zal leiden tot een verbetering van de afwatering en heeft een positief effect op de directe omgeving van het plangebied.

Bijlage: Overzichtskaart met genomen maatregelen