

Legenda

- A woonhuis
- B schuur/bijgebouw
- C loods t.b.v. statische opslag
- D bed and breakfast / mantelzorgwoning
- E terreinverharding grotendeels bestaand
- F bestaande watergang
- G landbouwgrond

Doel landschappelijke inpassing

- landschappelijke waarde en elementen van traditioneel boerenerf behouden en versterken
- bedrijfsgebouwen (loodsen/schuren) vanuit omgeving grotendeels uit het zicht onttrekken middels toepassen erfbeplanting
- toepassen inheemse bomen en struiken, passend bij sfeer 'boerenerf'
- bijdrage aan biodiversiteit door toepassing van hoofdzakelijk gebiedseigen vruchtdragende soorten

Maatregelen landschappelijke inpassing

1. instandhouding bestaande knotbomen (essen) totaal 12 stuks
2. instandhouding bestaande knotbomen (wilgen) totaal 5 stuks
3. instandhouding bestaande waardevolle bomen*, o.a. 2x notenboom, 6x leilinde, 3x sierkers, 2x treurwilg, 1x els, 1x zomereik
4. instandhouding bestaande houtwal (opp. ca. 440 m^2), bestaande uit o.a. zomereiken, essen, hazelaar, elzen, berken, meidoorn, vlier
5. instandhouding bestaande beukenhagen, hoogte ca. 1.00 mtr. totale lengte ca. 215 m^1
6. aanplanten hoogstam fruitbomen, diverse soorten totaal 11 stuks
7. inzaaien kruidenrijk gras (ecologisch bijenmengsel), extensief beheer oppervlakte 720 m^2
8. instandhouden inheemse bomen en struiken in bestaande houtwal, verwijderen uitheemse soorten zoals coniferen en laurier en deze te vervangen door inheemse soorten. totale oppervlakte 2.084 m^2
9. aanplanten houtwal bestaande uit inheemse bomen en struiken oppervlakte 516 m^2

** bestaande bomen indicatief ingetekend op basis van luchtfoto*

Beplantingsplan houtwal

oppervlakte totaal	2.600 m^2 (2.084+516 m^2)
plantafstand	1,25x1,25 mtr. (= 1 st/1,5 m^2)
hoeveelheid stuks	1.733 stuks
aanplantmaat	60-80 / 80-100
plantverband	driehoeksverband
menging soorten	willekeurig verspreid

Soortkeuze houtwal**

87 st.	Quercus robur	zomereik (5%)
87 st.	Alnus glutinosa	zwarte els (5%)
87 st.	Acer campestre	veldesdoorn (5%)
87 st.	Betula pubescens	zachte berk (5%)
172 st.	Sambucus nigra	gewone vlier (10%)
172 st.	Prunus spinosa	sleedoorn (10%)
347 st.	Ligustrum vulgare	liguster (20%)
347 st.	Corylus avellana	hazelaar (20%)
347 st.	Ilex aquifolium	hulst (20%)
1.733 st.		

*** binnen de voorgestelde soortkeuzes mogen alternatieven worden toegepast, mits deze passen binnen en voldoen aan het hierboven beschreven doel*



luchtfoto bestaande situatie met aanduiding perceelsgrens

Van Doren
tuin & landschap
ontwerp · advies · projectbegeleiding

opdrachtgever Dhr. v/d Looij
adres Krukkerd 5a
plaats Oirschot

projectomschrijving ontwerp landschappelijke inpassing
projectnummer 22261-01
fase voorlopig ontwerp
schaal A1 1 : 300
datum 2 mei 2022

ing. Peter van Doren | tel. 06-42395041 | Verzonken Kasteel 7 | 5071 KB Udenhout
info@vandoren-tuinontwerp.nl | www.vandoren-tuinontwerp.nl