Voortgangsrapportage majeur/regulier project

Voortgangsrapportage			
Naam project:	Nieuwe voetbal-accommodatie DFO' 20	**Status**[1]	
Opdrachtgever:	Leon Jeurninck	**Opdrachtnemer/ projectleider:**	John Janssen
Periode (weeknrs):	Q3 2021	**Datum:**	01-09-2021

Projectnr. en naam:

Nieuwe voetbalaccommodatie DFO' 20

Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen 4 weken (Activiteiten, mijlpalen, gereed product)

De het clubgebouw inclusief tribunes, velden en infra is opgeleverd.

Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen

- Het ijzergehalte van het beregingswater (grondwater) is dusdanig dat dit de bestrating, reclameborden, doelnetten, omheiningen dusdanig vervuild dat dit niet acceptabel is. Het plaatsen van een ontijzeringsinstallatie is in voorbereiding.
-

Vooruitblik naar de komende 4 weken

- Medio september voorlichtingsavond (aanwonenden) inrichting buitenruimte rondom het sportpark.
- Plaatsen ontijzeringsinstallatie.
- Opening sportpark.
- 20 september is er bewonersavond over de landschappelijke inpassing rondom het nieuwe sportcomplex gepland met de aanwonenden. De bewoners, dorpsraad Kelpen-Oler en de plattelands coöperatie Leudal zijn uitgenodigd.

Financiële stand van zaken

Projectbudget	Besteed deze periode	Besteed t/m deze periode	Aangegane verplichting per eind van deze periode	Nog beschikbaar budget eind van deze periode
€ 5.421.274,00	€ 678.767,00	€4.824.165,00		€ 597.109,00

[1]overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig	Dreigende problemen; early warning; attentie MT	Problemen: interventie nodig	Project/opdracht is gereed	Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie

Voor akkoord:

Ambtelijk opdrachtgever	Projectleider
Leon Jeurninck	John Janssen
Plaats/datum	Plaats/datum 1 september 2021