Gemeente Bergen op Zoom

Aan de leden en burgerleden
van de gemeenteraad van
Bergen op Zoom

2 1 OKT. 2021

Uw kenmerk		Ons kenmerk	U21-009597	Datum	
Uw brief		Beh. door		Doorkiesnr.	
Onderwerp:	Afronding Landschappen van Allure project de Waterlinie	Cluster	R&E	Bijlage(n)	-

Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,

Het project de Waterlinie is in 2014 van start gegaan, met subsidie uit het provinciale subsidieprogramma Landschappen van Allure. De Waterlinie moet op 31-12-2021 afgerond worden.

Met de uitvoering van het project heeft de historische verdediging van de stad verder vorm gekregen. De West Brabantse Waterlinie is door het project aangevuld met de reconstructie van de Waterschans, cultuurhistorisch herstel van het Ravelijn en de inrichting van Fort de Roovere met diverse objecten. In deze project-periode is de West Brabantse Waterlinie mee opgegaan in de Zuiderwaterlinie, welke veel aandacht heeft op provinciaal niveau. We zien dat er veel aandacht is van bewoners, bezoekers en van cultuurmaatschappelijke instellingen voor de resultaten van dit project.

Het project is nog niet af. We moeten nog 3 onderdelen realiseren voordat we de eindafrekening bij de provincie kunnen indienen. Dat is het fietspad door het Halstersch Laag, het afronden van de buitengracht van Fort de Roovere en de aanleg van het waterspelen bij de Waterschans aan de Binnenschelde. Wij melden u hier dat een tijdige afronding van bovengenoemde onderdelen voor het einde van dit jaar onder druk staat.

De gemeente loopt het risico gekort te worden op de subsidie bij het niet volledig afronden van het project. Het volgende is daarbij van belang.

In de loop van het realiseren van de afgesproken prestaties is een tekort in de financiering ontstaan. Een deel van dit project zou met crowdfunding worden gefinancierd. Dit is niet gelukt. In de risicoparagraaf is dit eerder als risico benoemd. Om het project toch volledig te realiseren, besloten wij om de afronding van de 3 laatste prestaties te financieren vanuit het moederkrediet Openbare Ruimte.

Uiteindelijk is er een overschrijding van € 464.416,00 op het budget van het project de Waterlinie. Het project is in 2013 gestart en heeft inmiddels een uitvoeringsduur van ruim 7 jaar gehad. De investering van het project bedraagt €11,8 mio. De overschrijding van € 464.416,00 is meegenomen in het 2e concernbericht en wordt ten laste gebracht van de exploitatie.

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact: www.bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

T 140164
F (0164) 24 53 56
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN: NL41BNGH 0285000942
B BIC: BNGHNL2G


Bergen op Zoom, gemeente op de Brabantse Wal

Terugkijkend concluderen wij dat dit type projecten meer tijd in beslag neemt dan bij aanvang in 2013 was voorzien. Een belangrijke reden is de complexiteit van de werkzaamheden op locatie met grote cultuur historische waarde, juridische procedures, aanvragen van de noodzakelijke vergunningen en communicatie met belanghebbende.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben neemt u dan contact op met mevrouw N.H. de Bruin (resultaatmanager Plannen en Projecten) bereikbaar via mail N.H.deBruin@BergenopZoom.nl of telefonisch (0164) 277881.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris



Dhr. mr. drs. ing. M. van Vliet

burgemeester

Dhr. dr. F.A. Petter