12 september 2025

Nieuwbouw school en bibliotheek Hof van Holland later klaar en duurder

De bouw van de nieuwe school en bibliotheek in Hof van Holland loopt vertraging op. De oplevering schuift van juli 2026 naar april 2027. Daarnaast zijn de kosten hoger dan eerder geraamd: voor de school is nu € 2,5 miljoen extra nodig en voor de bibliotheek € 325.000. Vóór de zomervakantie van 2025 had het college een extra budget van € 900.000 voorgesteld, maar dit voorstel trok het college later zelf weer in, omdat het bedrag niet voldoende bleek door tegenvallers, gestegen bouwkosten en de benodigde tijdelijke huisvesting.

Tijdelijke oplossing voor leerlingen
Basisschool De Noorderstroom maakt nu gebruik van lokalen van basisschool De Boomgaard. Deze heeft De Boomgaard vanaf de zomer van 2026 weer zelf nodig. Daarom is een tijdelijke oplossing nodig voor de periode augustus 2026 tot april 2027.

Een projectgroep met vertegenwoordigers van de school, ouders en de gemeente onderzoekt de mogelijkheden. Daarbij wordt gekeken naar een tijdelijk gebouw van de gemeente aan de Griftdijk 93. Dit gebouw wordt nu deels gebruikt door SLAK. Ook Vrijeschool Waldorf aan de Waal en kinderopvang KION zijn op dit terrein gevestigd. Met deze organisaties gaat de gemeente in gesprek om goede afspraken te maken. Betrokken partijen zoals MR en ouders van de Noorderstroom zijn inmiddels met een brief geïnformeerd over de situatie en de tijdelijke oplossing.

Oorzaak vertraging en extra kosten
Bij de start van het project is vastgehouden aan oplevering in juli 2026. Dat was nodig omdat De Boomgaard vanaf dat moment de tijdelijke lokalen weer zelf nodig heeft. Om dat te halen werd een zeer strakke planning opgesteld en kreeg de school voorrang op de bibliotheek.

Achteraf blijkt dat deze planning te ambitieus was. Er was geen ruimte voor tegenvallers, waardoor tijdelijke huisvesting nu alsnog nodig is. Daarnaast zijn de bouwkosten door inflatie en prijsontwikkelingen sterker gestegen dan voorzien. Ook brengen de langere looptijd van het project en de tijdelijke huisvesting extra kosten met zich mee.

Vervolg
Ondanks de vertraging en hogere kosten blijft de gemeente investeren in een volwaardige school,

kinderopvang en bibliotheek voor Hof van Holland. Het doel is om het gebouw in april 2027 op te leveren, zodat de school in de meivakantie kan verhuizen. Mocht er nog iets tegenzitten, dan wordt het gebouw in ieder geval voor de start van schooljaar 2027–2028 afgerond.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om via de begroting 2026–2029 de benodigde extra middelen beschikbaar te stellen. De raad hierover in november.

Wethouder Visser (onderwijs): "Ik begrijp dat dit voor kinderen, ouders en omwonenden teleurstellend nieuws is. We hadden allemaal gehoopt dat de school en bibliotheek eerder klaar zouden zijn. We zorgen er met alle betrokkenen voor dat het project, ondanks tegenslagen, tot een goed einde komt. Straks staat er een toekomstbestendig gebouw waar onderwijs, kinderopvang en bibliotheek samenkomen."

Patricia Cloosterman (directeur basisschool de Noorderstroom): “Natuurlijk hadden we liever meteen onze intrek genomen in ons nieuwe gebouw, daar hebben we ontzettend veel zin in. Het is voor onze leerlingen en ouders vervelend dat we langer in een tijdelijke locatie zitten. Dat vraagt veel van iedereen. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan een goede oplossing, zodat wij ons kunnen blijven richten op goed onderwijs. We weten: uiteindelijk krijgen we een prachtig nieuw gebouw waar we met plezier en trots naartoe kunnen verhuizen.”

Nuijten, Inge
strategisch communicatieadviseur/woordvoerder
06-52904526

Gemeente Nijmegen
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

www.nijmegen.nl