RAADSVOORSTEL

zaaknummer:	1792399
afdelingsnaam:	Sociaal Domein
steller:	Sabine Verbeek
telefoonnummer	+31356291232
onderwerp:	Voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2025 (IHP) en IKC-beleid

Voorstel

1. De Voortgangsrapportage IHP 2025 vast te stellen met daarin opgenomen:
   1.1 de financiële mutaties zoals in hoofdstuk 5 van de voortgangsrapportage (VGR) beschreven. De mutaties worden verwerkt bij de Voorjaarsnota 2026;
   1.2 een afwijking van meer dan 2,5% van het Hilversums Kwaliteitskader voor de Montessorischool Centrum;
   1.3 dat het in de begroting opgenomen krediet voor gymzalen op Sportpark, wordt ingezet voor zes gymzalen in het te realiseren sportcomplex op Sportpark

2. Ten aanzien van IKC-beleid:
   2.1 te investeren in de vorming van Integrale Kindcentra (IKC's), en daartoe de financiële kaders voor het IKC-beleid vast te stellen, onder de voorwaarden dat de investeringen budgetneutraal zijn;
   2.2 het college opdracht te geven om de juridische en financiële uitwerking van de wijze van voorfinanciering en uitvoering van het IKC-beleid nader te ontwikkelen binnen de in punt 2.1 vastgestelde kaders.

3. Krediet te verlenen voor Netcongestie bij Onderwijshuisvesting van € 2.679.000, - en dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2026.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	OORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2025 (IHP)	Onderwijshuisvesting	19 november 2025	26 november 2025	10 december 2025

Samenvatting

Deze tweede voortgangsrapportage geeft inzicht in de wijze waarop het programma zich heeft ontwikkeld in 2025. Daarmee kan de voortgang van het programma worden gevolgd en kan er worden bijgestuurd.
De gemeenteraad wordt gevraagd om te investeren in de realisatie van nieuwe gezamenlijke huisvesting van onderwijs en kinderopvang (Integrale Kindcentra IKC): het betreft voorfinanciering van ruimte voor de kinderopvang. Het uitgangspunt is dat tegenover de voorgefinancierde investeringen marktconforme contracten staan, zodat de voorfinanciering budgetneutraal kan worden gerealiseerd.
Deze rapportage geeft duidelijkheid over de financiële mutaties: de investeringen passen binnen door de gemeenteraad gestelde financiële kaders, behalve de overschrijding van het normbedrag bij Montessori-Centrum en de onverwachte kosten voor netcongestie. Zoals in het financiële overzicht te zien is, worden de tegenvallers opgevangen door de meevallers binnen het IHP.
In 2026 gaat Hilversum fuseren met Wijdemeren. Dit betekent dat voor het ontwikkelen van het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP) nauw zal worden samengewerkt met Wijdemeren om de afspraken rondom onderwijshuisvesting vast te leggen voor de gemeente nieuwe stijl. Grote besluiten hieromtrent zullen pas worden voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad in 2027.
Voor de projecten die na 2027 zullen worden ontwikkeld en waarvoor scholen nu een voorbereidingskrediet hebben aangevraagd voor de planvorming, vragen we de gemeenteraad nu een besluit te nemen over het investeringskrediet.

Inleiding

Met behulp van deze *Voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2025* (bijlage 1) en bijlagen informeren we u over de voortgang van het IHP, de huisvestingsaanvragen 2026 en vragen we uw besluit omtrent verschillende onderwerpen die aandacht behoeven en of niet begroot zijn in het programma.

Het Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting 2024-2039 (IHP) is in april 2024 vastgesteld. In de Voortgangsrapportage worden zaken genoemd waarvoor nog geen budget is gereserveerd in het IHP, zoals de projecten die in het projectoverzicht staan voor na 2027 waarover de raad nog geen financiële besluiten heeft genomen.
Daarnaast is de intentie van de gemeente Hilversum om IKC-beleid te ontwikkelen bij de raad vastgesteld bij vaststelling van het IHP en de Hilversumse Educatieve Agenda 2024-2027 (HEA). Hiervoor zijn financiën opgenomen in de begroting 2026 voor 4 projecten. Over IKC-vorming heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden, maar u bent hierover al wel geïnformeerd in de collegebrief Voortgang Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2025 van 17 juni 2025. De Voortgangsrapportage IHP is gedeeld met de schoolbesturen. Alle input vanuit schoolbesturen is afgewogen en meegenomen in de voortgangsrapportage. De kernpunten inclusief inzicht in wat er met de zienswijze is gedaan is uiteengezet in bijlage 4.

Probleemstelling/doel

Op 3 april 2024 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan 2024-2039 (“IHP”) voor onderwijshuisvesting in Hilversum vastgesteld. Bij de behandeling van het IHP heeft de gemeenteraad aangegeven goed op de hoogte te willen blijven van de uitvoering van het IHP. Deze wens van de gemeenteraad is verwoord in ‘amendement A24-54 ‘Een groot programma heeft sturing nodig’ en kon op brede steun rekenen. De wens van de gemeenteraad is in lijn met de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022’ artikel 6 lid 3 waarin staat dat het IHP jaarlijks wordt geëvalueerd. Doel van de Voortgangsrapportage is een helder beeld te geven van de voortgang, wijzigingen en aandachtspunten van het programma IHP.

Deze Voortgangsrapportage geeft bovendien updates van diverse onderwijshuisvestingsprojecten waarover moties en toezeggingen zijn gedaan:

- Motie M24-056 – 'Een goede plek voor de Internationale Schakelklas'
  In de voortgangsrapportage wordt stilgestaan bij de scenario's voor ISK. Hiermee is de motie afgedaan.
- Toezegging T24-051 'Informatie verstrekken over kosten over betrekken bestaand gebouw t.o.v. nieuwbouw'
  In de voortgangsrapportage wordt stilgestaan bij de kosten voor nieuw- en verbouw van de projecten. Hiermee is deze toezegging afgedaan.
- Toezegging T24-049 'Informeren van de raad over opbrengsten nul-meting' en Motie M24-055 'Hoe staat het met de Hilversumse schoolgebouwen'
  In de voortgangsrapportage wordt ingezoomd op de beoogde opbrengsten van de nulmeting die momenteel wordt uitgevoerd. Over de opbrengsten wordt u geïnformeerd in Q2 2026.
- Toezegging T25-007 'In Q2 wordt raad geïnformeerd over uitkomsten in werkgroep Krimp en Groei' In de voortgangsrapportage wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen rond Krimp en Groei. Na verwerking de resultaten van de nulmeting, zult u hierover verder geïnformeerd worden in Q2 2026, aangezien we dan de actuele stand van zaken m.b.t. het aantal m2 onderwijshuisvesting kunnen afzetten tegen de prognoses.
- Toezegging T25-008 'Informeren raad over de stand van zaken inzake gekozen TCO-methodiek'
  In de voortgangsrapportage wordt stilgestaan bij de TCO-methodiek en hoe hier een vervolg aan wordt gegeven. Hiermee is deze toezegging afgedaan.
- Toezegging T25-009 'Opnemen risico's wissellocatie en meer financiële informatie per project'
  In de voortgangsrapportage wordt stilgestaan bij de risico's en de financiële mutaties van de projecten en tijdelijke huisvesting. Hiermee is deze toezegging afgedaan.

Argumenten

1.1.1 Financiële mutaties kunnen worden opgevangen uit de vrijvallende middelen

De verschuiving in de financiën kunnen worden opgevangen uit de vrijvallende middelen, zoals u kunt zien in het financieel overzicht. De post Algemeen Onderwijshuisvestingskrediet zetten we tevens in voor de financiering van de projecten na 2027. Meevallers worden dus bewust ingezet om tegenvallers de dekken. Samen kunnen die de financiële mutaties van de projecten opvangen. De investeringen vallen binnen de door de raad vastgestelde financiële kaders, behalve die van Montessorischool Centrum, waar een overschrijding is van meer dan 2,5%. Dekking hiervoor kan uit de beschikbare onderwijsmiddelen. De verklaring van de overschrijding leest u onder punt 1.2. Voor netcongestie wordt bij vaststelling van dit raadsvoorstel een stelpost ingericht van 2,5 % per project dat uitkomt voor ruim 20 projecten op € 2.679.000. Hierover leest u meer onder punt 3.

1.1.2 DUMAVA-subsidie geeft extra financiële ruimte

Een extra financiële meevaller is de toekenning van de DUMAVA-subsidie. De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Vanaf 2 juni konden maatschappelijke organisaties hun aanvraag indienen. De bouwheren van het STER-gebouw, Mozaïek en de Godelindeschool hebben een DUMAVA-subsidie toegekend gekregen. Hiermee zijn we tijdig ingesprongen op een extra externe financieringsmogelijkheid.

1.2.1 Montessorischool Centrum: een ingewikkelde opgave in een complexe woonomgeving

Het Montessori Centrum ontwerpt een nieuw schoolgebouw op de huidige locatie van de school. De afgelopen periode is gewerkt aan de optimalisatie van de planvorming (VO-fase) om zo de kostenoverschrijding te minimaliseren. Na deze besparingsexercitie komen we uit op stichtingskosten van € 4.124, - per m2 BVO prijspeil 2026. Dit leidt tot een overschrijding van € 1.082.000, - ten opzichte van het budget voor de school + gymzaal. Oorzaken van deze overschrijding:

- Het betreft een complexe ontwerpopgave omdat de bouwkavel klein is, bijzonder van vorm is en ingesloten is door bebouwing (kerk, woningen en bedrijfsruimte). Hierdoor is een 'efficiënte ontwerp' met repeterende gevels en details niet mogelijk. Dit heeft z'n weerslag op de bouwkosten.
- Het programma van eisen past niet geheel op de begane grond. Dit dwingt de architect om de hoogte in te gaan (3 bouwlagen en integratie van de gymzaal op de 1e verdieping).
- De bijzondere locatie zal ook tijdens de bouw voor uitdagende situaties komen te staan. Er is weinig plek voor de bouwplaats. Dit heeft consequenties voor de logistiek (aanvoer met klein transport i.p.v. met grote vrachtwagens) Dit alles werkt kostenverhogend.
- Dit project loopt al vanaf medio 2020. Het schoolbestuur (destijds nog geen AT Scholen) heeft op verzoek van de gemeente diverse haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, veel overleg met het bestuur van de naastgelegen kerk gevoerd over het verplaatsen van de school naar de straatzijde, alternatieve locaties onderzocht (verhuizing naar de oude bibliotheeklocatie), en afstemming met de gemeente gehad. Dit alles heeft tot aanloopkosten van € 200.000, - geleid.

De budgetoverschrijding is exclusief de kosten van netcongestie. Het is duidelijk dat er nu geen verzwaarde grootverbruikersaansluiting door Liander wordt geleverd en de wachttijd daarop mogelijk 10 jaar is. De kosten voor een oplossing om hierop te anticiperen worden geschat op € 250.000, -. De kosten voor anticiperen op netcongestie worden vooralsnog in een stelpost IHP-breed opgenomen.

1.3.1 Zes gymzalen op Sportpark: kans om nieuwe zalen te ontwikkelen in een inspirerende omgeving

In de begroting 2026 is de volgende tekst met disclaimer opgenomen: '*Eerder bij het IP 2025 heeft de raad € 1,5 miljoen vrijgegeven voor de aankoop van de grond [voor het Sportcomplex]. De aankoop wordt mogelijk nog in 2026 afgerond, waarna de bouw kan starten. Hierbij wordt een bijdrage van € 10,2 miljoen verwacht vanuit het IHP, mits de raad in december positief besluit over de zes zaaldelen als onderdeel van de voortgangsrapportage IHP.'*

Op Sportpark zijn 6 sportzalen gepland, waarvan 4 voor AT-College. De overige 2 zijn bedacht voor ISK/IPS in het scenario dat deze scholen naar Sportpark verhuizen. Dit plan is nog niet definitief. Verwacht wordt echter, dat de 2 sportzalen voor andere scholen ingezet kunnen worden, als de verhuizing van deze scholen naar Sportpark niet doorgaat aangezien er in de gemeente een aantal gymzalen aan vervanging toe zijn, namelijk de gymzalen die ouder zijn dan 50 jaar. In de begroting is hier nu geld voor opgenomen in het kader van het Sportcomplex op Sportpark. De investering voor de sportzalen bedraagt € 10.200.000, - euro. Met de nieuwbouw van de gymzalen, hoeven de oude zalen niet langer meer in stand gehouden te worden.

2.1 IKC-beleid: kans voor Hilversum om kinderopvang in scholen te realiseren

Hoewel in de begroting 2026 staat dat de raad de Nota *Onderwijshuisvesting: afspraken met betrekking tot multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen voor kinderopvang* in december zou vaststellen, vragen we met dit voorstel de gemeenteraad een principiële uitspraak vast te stellen dat de gemeente Hilversum bereid is te investeren in de vorming van Integrale Kindcentra (IKC's).

Hiermee ontstaat duidelijkheid voor schoolbesturen en kinderopvangorganisaties dat de gemeente Hilversum de IKC-ontwikkeling actief ondersteunt. Door nu de kaders en een investeringsbudget vast te stellen, wordt duidelijkheid geboden en voorkomen dat projecten vertragen of stagneren. Tegelijkertijd blijft de uitvoeringsruimte flexibel: de juridische en financiële uitwerking van de wijze van voorfinanciering en contractvorming wordt als opdracht meegegeven aan het college. Daarbij geldt als randvoorwaarde dat de investeringen budgetneutraal zijn en dat de juridische en financiële risico's aanvaardbaar blijven. Met dit besluit geeft de gemeenteraad richting, schept duidelijkheid voor betrokken partners en borgt dat de verdere uitwerking binnen verantwoorde financiële kaders kan plaatsvinden.

We willen dat alle jeugdigen in de gemeente Hilversum zich kunnen ontwikkelen in een omgeving die aansluit bij hun behoeften en talenten. Zoals beschreven in de Hilversumse Educatieve Agenda 2024-2027 willen we dit bereiken door een netwerk met een ontwikkelingsgericht aanbod rondom het kind te organiseren en dit – op plaatsen waar dit er al is – te versterken. Het bieden van een rijk dagprogramma met een aansluitende leer- en ontwikkelomgeving vergroot de kansen van kinderen. Gemeente Hilversum ziet meerwaarde voor het vormen van zogenaamde brede scholen waarbij er een logische verbinding is tussen onderwijs, zorg en kinderopvang, waardoor de school een springplank wordt voor kinderen om zich optimaal te ontwikkelen in de maatschappij.

Vorming van Integrale Kindcentra (IKC) is een landelijke ontwikkeling. Ook in Hilversum werken diverse besturen van onderwijs en kinderopvang samen aan de ontwikkeling van IKC's. In het Hilversumse Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2024-2039 gaat ambitielijn 2 over het ruimte bieden aan het opgroeien van kinderen. Voor schoolgebouwen betekent dit dat daar niet alleen meer de oorspronkelijke onderwijstaken worden uitgevoerd, maar dat de ruimte in de scholen voor meerdere doelen wordt benut. Dit betekent dat ook andere organisaties gebruikmaken van de ruimte in de scholen. De gemeenteraad wordt gevraagd om te investeren in de realisatie van nieuwe gezamenlijke huisvesting van onderwijs en kinderopvang (Integrale Kindcentra): het betreft voorfinanciering van ruimte voor de peuteropvang met voor- en vroegschoolse educatie en buitenschoolse opvang. Het uitgangspunt is dat tegenover de voorgefinancierde investeringen marktconforme contracten staan, zodat de voorfinanciering budgetneutraal kan worden gerealiseerd.

Op dit moment wordt uitgegaan van 4 projecten om voorfinanciering van kinderopvang in scholen te regelen. Gemiddeld betreft de extra benodigde m2 o.b.v. de huidige inzichten ca 300 m2. Het investeringsvolume betreft daarmee naar inschatting ca. € 4.288.000, -, dit bedrag is opgenomen in de Begroting 2026. In de collegebrief Voortgang Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2025 van 17 juni 2025, is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Kredietaanvragen voor IKC's zullen vanaf 2026 door de schoolbesturen worden gedaan en verwerkt worden in de begroting van het opvolgende jaar.

3.1 Netcongestie het hoofd bieden door vooraf maatregelen te nemen

Projecten dreigen vertraging op te lopen en/of deels niet gasloos te worden gerealiseerd als gevolg van netcongestie (maar dan voldoen we niet aan de bouweisen/duurzaamheidseisen per 2027). Er zal per locatie een ontwerp gemaakt moeten worden van een integraal energiesysteem, netbewust en toekomstvast. Dit vereist voornamelijk extra organisatie, kennis en kunde om de scholen hierbij te ondersteunen. Concreet speelt dit verzoek nu bij de HSV die hiervoor ca € 100.000 nodig heeft en bij Montessori Centrum waar een inschatting van €250.000 is gemaakt, deze vraag zal bij meer projecten in de toekomst naar boven komen (budgetvraag zal variëren per project). Voorgesteld wordt om hiervoor een stelpost in te richten van 2,5% per project.

Kanttekeningen

1.1De financiering van het IHP staat onder druk

Bij onderwijshuisvesting wordt altijd de afweging gemaakt wat noodzakelijk is, en wat wenselijk is. Noodzakelijk zijn alle zaken die refereren aan de zorgplicht van de gemeente. Daar vallen bijvoorbeeld de onderwijshuisvestingsaanvragen onder en alle projecten die we hebben vastgesteld in het Hilversumse Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2024-2039 (IHP). Wenselijk zijn de punten die vanuit maatschappelijk oogpunt of beleidsmatig om aandacht vragen. Zo zijn er beleidslijnen geformuleerd voor kinderopvang in de school in zowel de Hilversumse Educatieve Agenda 2024-2027 (p. 5, 12, 16 en 25) als in het IHP (Blz. 12 t/m 14: Ambitielijn 2: *Ruimte geven aan het opgroeien van kinderen*). Financiering hiervoor is nodig om deze door de raad vastgestelde doelen te kunnen halen. Ook zorg in de school, onmisbaar in scholen voor speciaal onderwijs, behoort niet direct tot de wettelijke taken van de gemeente, maar hebben we wel aandacht voor vanuit onze zorg voor kinderen en de richtlijnen die we hiervoor hebben opgesteld binnen sociaal domein. Daarnaast staat de financiering van de projecten onder druk door de stijging van de bouw- en loonkosten. Hierdoor blijkt het normtarief voor een aantal schoolgebouwen niet toereikend. Momenteel doet de gemeente onderzoek naar het gehanteerde normtarief.

2.1 Afwijkingen van het normtarief

In de samenwerkingsafspraken met schoolbestuur maken we afspraken over planning en taakstellend budget. Uitgangspunt hierbij is dat alleen wanneer alles geprobeerd is om binnen de kaders te blijven en projecten te versoberen, we naar de raad gaan voor een extra budgetaanvraag. Zoals aangegeven in het IHP houdt het kwaliteitskader rekening met een bandbreedte van circa -5% tot +10% ten opzichte van de normbedragen. In Hilversum is daarom een stelpost van 2,5% ingesteld om eventuele vertragingen op te vangen. Deze 2,5% is gekozen omdat dit een gemiddelde waarde binnen de genoemde bandbreedte vormt en daarmee een realistische inschatting leek van mogelijke afwijkingen. In de praktijk blijkt echter dat de afwijkingen eerder richting de +10% gaan en dat meevallers uitblijven. Dit wordt ook bevestigd bij het Montessori Centrum, waar een overschrijding van 12% is geconstateerd (€1.082.000/ €9.026.000 = 0,1199 × 100 = 11,99%).

Financiën en uitvoering

De financiële mutaties zoals hieronder beschreven en in hoofdstuk 5 Financiën in de voortgangsrapportage, worden verwerkt bij de Voorjaarsnota 2026. Hierna ziet u het overzicht van de besproken mutaties. De investeringen passen binnen door de gemeenteraad gestelde financiële kaders, behalve de overschrijding van het normbedrag bij Montessori-Centrum en de onverwachte kosten voor netcongestie. De kosten voor tijdelijke huisvesting worden opgenomen bij de Voorjaarsnota 2026.
De geplande projecten kunnen doorgang vinden na vaststelling van dit raadsbesluit, ook de projecten waarvoor de raad nog niet eerder budget had gereserveerd zoals de projecten van na 2027. Montessori-Centrum kan na besluit de aanbesteding starten. Het IKC-beleid zal verder worden uitgewerkt in de nota *Onderwijshuisvesting: afspraken met betrekking tot multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen voor kinderopvang* waarover het college verder zal besluiten. Voor Sportpark kan verder gewerkt worden aan het ontwerpen van het Sportcomplex bij vaststelling van de 6 sportzalen. Bij aanschaf of aanhuur van de tijdelijke sportvoorziening, kunnen de leerlingen van AT-College die worden gehuisvest bij het STER-gebouw in de wintermaanden ook sporten. HSV kan verder met hun project als er een stelpost is voor netcongestie, evenals de overige toekomstige projecten die te maken krijgen met dit probleem.

Project:	Voordeel-/Nadeel +
Montessori Centrum + gymzaal	1.082.000
Fabritiusschool + gymzaal Fabritiuslaan	5.642.000
Fabritiusschool, Egelantierstraat	3.673.000
Goudenregenschool	3.958.000
Groot Goylant	9.132.000
Aanpassing tijdelijke locaties	528.000
Aanbestedingswafwijkingen (-5 - +10) 2,5%	714.000
Netcongestie (2,5% van de bouwsom)	2.679.000
AT College in Stergebouw	-11.785.000
Taalschool	-1.392.000
Constructiefout Gymzaal Mozarthof	-129.000
Algemeen Onderwijshuisvestingskrediet	-959.000
Investeringen OHV 2028	-10.464.000
Totaal Investeringen	**2.679.000**
Tijdelijke huisvesting:	
Tijdelijke Huisvesting - Godelindeschool	77.000
Tijdelijke Huisvesting - Fabritiusschool	149.000
Tijdelijke Huisvesting - Goudenregenschool	526.000
Tijdelijke Huisvesting - Groot Goylant	1.800.000
Totaal Tijdelijke huisvesting	**2.552.000**

Onderwijshuisvestingsaanvragen 2026

De onderwijshuisvestingsaanvragen 2026 (OHP) zijn ingediend door de schoolbesturen en getoetst aan de van toepassing zijnde bepalingen uit wetgeving en de 'Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022', aan de begroting en aan het door de gemeenteraad vastgestelde IHP. Het college van B enW heeft het OHP 2026 in juni 2025 in principe akkoord gegeven (bijlage 2); hierover is de raad middels de Collegebrief Voortgang IHP d.d. 17 juni 2025 geïnformeerd. De schoolbesturen zijn tijdens het OOGO van 26 juni over de beoordeling geïnformeerd. Er zijn geen zienswijzen op de voorlopige beoordeling ingediend door de schoolbesturen.
De voorbereidingskredieten zijn opgenomen in de begroting 2026. Met deze Voortgangsrapportage worden de investeringskredieten vastgesteld. Op 16 december, zal het college Het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2026 definitief vaststellen, waarna de beschikkingen worden gestuurd naar de schoolbesturen.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

4 november 2025
de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2025
2. Het concept Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2026
3. A. Leerlingprognose Rapport Hilversum BO 2025
   B. Leerlingprognose Rapport Hilversum VO 2025
   C. Leerlingenprognoses Rapport Hilversum SO 2025
4. Kernpunten en zienswijze van schoolbesturen op de Voortgangsrapportage 2025
5. Stand van zaken Projecten en Financiën IHP 2025 (geheim)