Proces buitensport veldverlichting

Bestuurskamer voetbalvereniging SVW, 06-03-2025

Gemeente Gorinchem

Inhoud van de avond

1. Omschrijving van de casus
2. Toelichting over de aanbesteding
3. Tijdlijn van 2020 tot 2025
4. Hoe nu verder

Gemeente Gorinchem

1. Omschrijving casus

	Vereniging	veld	stalen lichtmasten	verlichting, aantal	verlichtingssterkte	overige werkzaamheden
Voetbal	GJS	Xtragass	6	16	minimaal 200 lux	ombouwen
		natuurgrasveld 2	6	16	minimaal 200 lux	ombouwen
		trainingsveld	6	6	circa 100 Lux	ombouwen
						aanpassing en uitbreiding meterkast
Voetbal	Unitas	veld 2	6	8	minimaal 130 Lux	ombouwen
		veld 3	8	8	minimaal 130 Lux	plaatsen lichtinstallatie en demonteren 8 aanwezige klimmasten
		veld 4	6	6	circa 100 Lux	ombouwen
						aanpassen en uitbreiding meterkast
Voetbal	SVW	kunstgrasveld 1	6	12	circa 200 Lux	ombouwen
		trainingsveld	6	8	circa 130 Lux	vervangen 2 en ombouwen 4 lichtmasten
						aanpassen en uitbreiding meterkast
Hockey	GHC Rapid	veld 2	8	16	>300 Lux	ombouwen
		veld 3	8	16	>300 Lux	ombouwen
		miniveld	4	2	>150 Lux	ombouwen
						aanpassen en uitbreiding meterkast
Korfbal	Gorinchemse Korfbal Ver.		8	12	circa 200 Lux	ombouwen + aanpassen en uitbreiding meterkast
Atletiek	Typhoon			16	circa 100 Lux	ombouwen + aanpassen en uitbreiding meterkast
Jeu de Boules	Les Boulistes		2	2		ombouwen + aanpassen en uitbreiding meterkast
				144		

Gemeente Gorinchem

2. Toelichting over de aanbesteding

- In 2020 is een Programma van Eisen opgesteld en Europees aanbesteed
- Er zijn 5 geldige inschrijvingen ontvangen en de gunning is gebaseerd op 70% financiën en 30% kwaliteit
- Firefly had de beste aanbieding
- De kwaliteit (theorie) van het aangeboden materiaal is voldoende aangetoond middels een verificatiegesprek en ingediende rapporten
- Een pilot (kwaliteit) gestart bij korfbalvereniging GKV
- In 2021 besloten om alle verlichting z.s.m. te vervangen

Gemeente Gorinchem

3. Tijdlijn

2020
Start aanbesteding

Na toetsing gunning aan Firefly

Kwartaal 1 2021
realisatie pilot bij GKV

Pilot laten keuren

2021 t/m 2023
realisatie overige velden

Zeer lange doorlooptijd, niet conform afspraak

November 2023
beperkte opname

Vocht en roestvorming geconstateerd

December 2023
afspraken vervanging

Voor juni 2024 alle driverkasten vervangen

2024 zeer moeilijk contact te krijgen

Dit loopt tot juli 2024, enkele toezeggingen – geen acties

September 2024 ernstige gebreken geconstateerd

Per direct alles afgesloten/laten keuren en spoedoverleg Firefly

4 oktober 2024
overleg met directie Firefly en advocaat gemeente

Afspraken gemaakt en formeel vastgelegd

November/ december 2024
afspraken zijn niet nagekomen

Vertrouwen is weg – besluit om afscheid te nemen

Januari 2025
Juridische procedure gestart

Deze procedure kost tijd, energie en geld.

Q1 2025
voorbereiding aanbesteding wordt gestart

Nieuwe verlichting is aanbesteding plichtig

Gemeente Gorinchem

Enkele voorbeelden





Gemeente Gorinchem



Gemeente Gorinchem

4. Hoe nu verder

A. Het juridische proces zal in 2025 verder worden doorlopen

B. Tijdelijk onderhoud wordt uitgevoerd door Strago B.V.

C. De verlichting werkt momenteel enkel op 100% capaciteit

D. Nieuwe sportveldverlichting is aanbesteding plichtig – Er moet rechtmatig worden gehandeld

E. De aanbesteding is momenteel in ontwikkeling, echter is er nog geen dekking

F. Vorige aanbesteding is gegund op circa 230.000,-

G. De planning voor de realisatie is het 4e kwartaal van 2025.

Gemeente Gorinchem

Dank voor jullie aandacht!

Gemeente Gorinchem