Voortgangsrapportage majeur/regulier project

Voortgangsrapportage			
Naam project:	Toegangswegen accommodatie de DFO '20 (HEG)	**Status**[1]	
Opdrachtgever:	Leon Jeurninck	**Opdrachtnemer/ projectleider:**	John Janssen/Nard Roost
Periode (weeknrs):	Q3 2021	**Datum:**	01-09-2021

Projectnr. en naam:

Aanpassingen toegangswegen accommodatie DFO '20 (HEG)

Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen periode (Activiteiten, mijlpalen, gereed product)

De reconstructie van de Oranjestraat in Kelpen-Oler is afgerond.
Het verkeersbesluit voor de tractorsluizen in de Leemvenweg en in Kauven zijn onherroepelijk
De werkzaamheden ten behoeve van de verkeerslichtinstallaties (VRI's) Ellbrug en Velterbrug en het leveren het plaatsen van de tractorsluizen zijn gegund.

Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen

- Eventuele bezwaren op verkeersbesluiten worden verzameld en beantwoord.

Vooruitblik naar de komende 4 weken

- Start en afronding plaatsen tractorsluizen.
- Start plaatsen van de VRI's inclusief bijkomende werkzaamheden.
- Het plan verruiming openbare verlichting wordt deze periode afgerond. (Projectleider Nard Roost)

Financiële stand van zaken

Projectbudget	Besteed deze periode	Besteed t/m deze periode	Aangegane verplichting per eind van deze periode	Nog beschikbaar budget eind van deze periode
€ 756.000,00	€ 334.044.14	€ 625.521,55		€ 130.478,45

[1]overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig	Dreigende problemen; early warning; attentie MT	Problemen: interventie nodig	Project/opdracht is gereed	Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie

Voor akkoord:

Ambtelijk opdrachtgever	Projectleider
Leon Jeurninck	John Janssen
Plaats/datum	Plaats/datum 1 september 2021