Overzicht kosten verenigingsgebouw de Monnick - eindversie

Bronnen: Overzicht kredietbewaking dd. 18 augustus 2025, beantwoording van vragen dd. 25 augustus 2025 en overleg met de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever op 2 oktober en 13 november 2025.

Bedragen zijn inclusief BTW.

Investering gebouw en terrein in overzicht kredietbewaking	€ 1.659.197.
Terrein ten laste van resultaat Galgeriet	€ 232.450.
Investering gebouw € 1.659.197 minus € 232.450 =	€ 1.426.747.

Bijkomende niet in het overzicht kredietbewaking aangegeven kosten:

1. Kosten architect		€ 37.667.
2. Twee facturen bouwrijp maken van Geemen.		€ 126.006.
	Totaal	€ 163.673.

De post kosten architect (1) ad. € 37.667 is niet ten laste van de investering in het gebouw gebracht. De twee facturen bouwrijp maken van Geemen (2) zijn ten laste van het resultaat Galgeriet gebracht. Het bedrag onder 1 hoort bij de kosten voor het gebouw. Het bedrag onder 2 valt onder de kosten van het terrein (bouwrijp maken).

Bij ten laste van het gebouw komende kosten architect (2) komt de investering in het gebouw uit op € 1.426.747 plus € 37.667 = € 1.464.414.

Bij de ook ten laste van het resultaat Galgeriet komende kosten van de twee facturen bouwrijp maken van Geemen (2) ad. € 126.006 komt het totale bedrag ten laste van het resultaat Galgeriet uit op € 232.450 plus € 126.006 = € 358.456.

De totale investering in het gebouw en het terrein komt uit op € 1.464.414 plus € 358.456 = € 1.822.870. Het beschikbaar gestelde krediet was € 1.300.000.

17 november 2025.