BIJLAGE: KREDIETRAPPORTAGE 2020

AFGESLOTEN KREDIETEN

Kostenplaats: **71012 - MTB's en scooters handhaving**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	18.000		16.729	1.271	
BATEN					
SALDO	**18.000**		**16.729**	**1.271**	

Kostenplaats: **70938 - Boomprogramma 2019**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Uitvoering project verloopt volgens planning. Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	100.000		102.208	-2.208	
BATEN			-260	260	
SALDO	**100.000**		**101.948**	**-1.948**	

Kostenplaats: **71110 - Vrb.Groene Kruis- en Stationsbuurt Swalm**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2022	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2020		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	De voorbereiding van het project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	321.000		280.659	40.341	
BATEN					
SALDO	**321.000**		**280.659**	**40.341**	

Kostenplaats: **71115 - Spoorwegovergang Leropperweg**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	De uitvoering van het project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	280.000		267.611	12.389	
BATEN					
SALDO	**280.000**		**267.611**	**12.389**	

Kostenplaats: **72004 - Vervanging openbare verlichting 2019**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	De uitvoering van het project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	249.000		148.486	100.514	
BATEN	-90.000			-90.000	
SALDO	**159.000**		**148.486**	**10.514**	

Kostenplaats: **76125 - Aanvullende werken N280**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Alle aanvullende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	897.500		902.228	-4.728	
BATEN					
SALDO	**897.500**		**902.228**	**-4.728**	

Kostenplaats: **72253 - Project gebruik basis registraties**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	242.000		207.435	34.565	
BATEN					
SALDO	**242.000**		**207.435**	**34.565**	

Kostenplaats: **72319 - Aanschaf applicatielandschap**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Applicatielandschap is opgeleverd. Het is goedkoper uitgevallen doordat een deel van de geoffreerde diensten niet is afgenomen. Restant krediet kan vrijvallen
LASTEN	24.600		13.335	11.265	
BATEN					
SALDO	**24.600**		**13.335**	**11.265**	

Kostenplaats: **73505 - Upgrades diverse applicaties CABG**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Sommige upgrades zijn niet doorgevoerd. Andere zijn goedkoper uitgevallen dan geraamd. Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	35.000		19.361	15.639	
BATEN					
SALDO	**35.000**		**19.361**	**15.639**	

Kostenplaats: **73508 - Mobiele telefoons 2020**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	25.000		21.234	3.766	
BATEN					
SALDO	**25.000**		**21.234**	**3.766**	

Kostenplaats: **73602 - E-HRM**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Deze aanbesteding heeft geleid tot een juridisch geschil met Centric. Dit omdat Centric uiteindelijk niet het toegezegde kon leveren. Hierin is uiteindelijk gemiddeld. Voor de nieuwe aanbesteding wordt dekking gevonden in bestaande budgetten. Dit restant krediet kan vrijvallen.
LASTEN	100.000		80.730	19.270	
BATEN					
SALDO	**100.000**		**80.730**	**19.270**	

Kostenplaats: **78700 - Vervanging mobiele apparaten**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	44.600		41.309	3.291	
BATEN					
SALDO	**44.600**		**41.309**	**3.291**	

Kostenplaats: **79083 - Vervanging vaste expositie Historiehuis**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Project is gereed. Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	110.000		110.468	-468	
BATEN	-60.000		-47.932	-12.068	
SALDO	**50.000**		**62.536**	**-12.536**	

Kostenplaats: **79084 - Vervanging vaste presentatie Cuypershuis**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	De bijdrage uit Vitale stad wordt administratief verwerkt en geboekt. Het krediet kan daarna worden afgesloten.
LASTEN	416.200		419.790	-3.590	
BATEN	-226.200		-25.114	-201.086	
SALDO	**190.000**		**394.676**	**-204.676**	

Kostenplaats: **75076 - Sportmidd.burgers met beperking 2020**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	10.000			10.000	
BATEN					
SALDO	**10.000**			**10.000**	

Kostenplaats: **75078 - kantplanken kunstgrasvelden**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	24.000		22.092	1.908	
BATEN					
SALDO	**24.000**		**22.092**	**1.908**	

Kostenplaats: **77212 - WMO hulpmiddelen 2020**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	790.000		620.899	169.101	
BATEN			-416	416	
SALDO	**790.000**		**620.483**	**169.517**	

Kostenplaats: **72291 - Aanschaf snelbalie**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			1-7-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	21.024		18.350	2.674	
BATEN					
SALDO	**21.024**		**18.350**	**2.674**	

Kostenplaats: **75047 - Wijkaccomodatie Leeuwen**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Op dit moment bevindt het onderzoek naar een realistisch variant zich in de laatste fase. Vanuit de scouting is aangegeven dat er wordt gestreefd om uiterlijk in boekjaar 2021 duidelijkheid te verschaffen. Het krediet zal derhalve worden afgesloten. Voorgesteld wordt het bedrag terug op de investeringsplanning 2022 te plaatsen. Op basis van een nog aan te leveren plan door de scouting in de loop van 2021 zal hiermee een nieuw krediet worden geopend.
LASTEN	41.500			41.500	
BATEN					
SALDO	**41.500**			**41.500**	

Kostenplaats: **76064 - Inricht./andere vz.Islamitische basissch**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Er is per saldo geen sprake van een overschrijding op dit krediet. De extra gemaakte kosten op dit krediet worden gemitigeerd door de extra ontvangen opbrengsten voor materiële instandhouding, te voldoen door de school o.b.v. een bruikleenovereenkomst. De factuur hiervoor is verstuurd.
LASTEN	136.000		179.386	-43.386	
BATEN					
SALDO	**136.000**		**179.386**	**-43.386**	

Kostenplaats: **79141 - 5C Loopband fietsenstalling Kloosterwand**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Project is gerealiseerd. Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	200.000		21.815	178.185	
BATEN	-200.000			-200.000	
SALDO	**0**		**21.815**	**-21.815**	

Kostenplaats: **72409 - Vervanging vrachtwagen buitendienst**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Er is een samenloop van meerdere aanbestedingsprocessen bij de Buitendienst i.v.m. de aanschaf en uitbreiding wagenpark. Daarbij compenseren de voordelige saldi de kleinere tekorten bij andere aanbestedingen.
LASTEN	445.000		429.357	15.643	
BATEN					
SALDO	**445.000**		**429.357**	**15.643**	

Kostenplaats: **72410 - Vervanging kolkenzuiger**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			1-7-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	290.000		293.136	-3.136	
BATEN	-60.000			-60.000	
SALDO	**230.000**		**293.136**	**-63.136**	

Kostenplaats: **72415 - Vervanging 3 zoutstrooiers**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. Zie toelichting onder krediet 72409.
LASTEN	135.000		144.500	-9.500	
BATEN					
SALDO	**135.000**		**144.500**	**-9.500**	

Kostenplaats: **72416 - Vervanging containerbak grote vrachtwage**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	18.000		18.000	0	
BATEN					
SALDO	**18.000**		**18.000**	**0**	

Kostenplaats: **72417 - Tractor 2020**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het krediet kan worden afgesloten. Zie toelichting onder krediet 72409.
LASTEN	120.000		100.839	19.161	
BATEN					
SALDO	**120.000**		**100.839**	**19.161**	

Kostenplaats: **72418 - Oprijwagen 2020**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	36.000		36.000	0	
BATEN					
SALDO	**36.000**		**36.000**	**0**	

Kostenplaats: **72419 - Hoogwerker 2020**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. Zie toelichting onder krediet 72409.
LASTEN	95.000		103.000	-8.000	
BATEN					
SALDO	**95.000**		**103.000**	**-8.000**	

Kostenplaats: **72420 - versnipperaar 2020**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	83.000		83.000	0	
BATEN					
SALDO	**83.000**		**83.000**	**0**	

Kostenplaats: **75306 - Act.locaties en cont. droge componenten**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	178.200	178.200		142.574	
BATEN	0	0		-22	
SALDO	**178.200**	**178.200**		**142.552**	

Kostenplaats: **78502 - Onderzoek ontwikkeling begraafplaatsen**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	24.500		8.718	15.782	
BATEN					
SALDO	**24.500**		**8.718**	**15.782**	

Kostenplaats: **78503 - Digitalisering administr.begraafplaatsen**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	73.000			73.000	
BATEN					
SALDO	**73.000**			**73.000**	

Kostenplaats: **72303 - Glasvezelverbinding Godsweerderstraat 2**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Krediet kan worden afgesloten. In het krediet was een stelpost voor bodemonderzoek opgenomen die achteraf niet nodig bleek te zijn. Daarnaast zijn minder graaf- en herstratingswerkzaamheden uitgevoerd dan gepland. Het resterende bedrag kan komen te vervallen.
LASTEN	40.000		26.082	13.918	
BATEN					
SALDO	**40.000**		**26.082**	**13.918**	

Kostenplaats: **79082 - Biënnale Roermond**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	JA
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het restantkrediet van Biennale wordt overgeboekt naar de reserve Vitale stad.
LASTEN	178.000		140.015	37.985	
BATEN	-178.000		-140.015	-37.985	
SALDO	**0**		**0**	**0**	

Aantal afgesloten kredieten	**34**
Totaal vrije ruimte afgesloten kredieten	**€ 1.066.926**

DOORGESCHOVEN KREDIETEN

Kostenplaats: **70602 - Marktstraat-Merumerbroekweg**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	Afsluiten	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Project is nog niet afgerond omdat de bouw van enkele woningen nog niet is afgerond. De resterende werkzaamheden van de aanleg van het trottoir wordt naar verwachting in 2021 uitgevoerd.
LASTEN	12.000		6.223	5.777	
BATEN	-12.000		-6.223	-5.777	
SALDO	**0**		**0**	**0**	

Kostenplaats: **70611 - Roerdelta Fase 1**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	Afsluiten	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het project is nog niet afgerond omdat de aanleg en levering van het laatste deel van de openbare ruimte aan de gemeente nog moet plaatsvinden. Afronding zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden.
LASTEN	3.219.175		2.985.182	233.993	
BATEN	-3.219.175		-2.985.182	-233.993	
SALDO	**0**		**0**	**0**	

Kostenplaats: **70612 - Odgerusstraat (bijdrage aan ontwikkelaar**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	Afsluiten	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het project is nog niet afgerond omdat de levering van de openbare ruimte aan de gemeente nog moet plaatsvinden. Afronding zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden.
LASTEN	154.977		104.977	50.000	
BATEN	-104.977		-104.977	0	
SALDO	**50.000**		**0**	**50.000**	

Kostenplaats: **74404 - Jazz City**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	Afsluiten	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2022		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het project is nog niet afgerond. In 2020 is de locatie van het voormalige tankstation Rijmar in gebruik geweest bij de aannemer voor de N280. Nadat het terrein weer beschikbaar is kan de herinrichting worden uitgevoerd in 2021/2022.
LASTEN	900.000		436.805	463.195	
BATEN	-900.000		-436.805	-463.195	
SALDO	**0**		**0**	**0**	

Kostenplaats: **77104 - Sloop Peelveldlaan 60**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	Afsluiten	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Start uitvoering is vertraagd door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Uitvoering naar verwachting in 2021.
LASTEN	175.300		0	175.300	
BATEN	-175.300			-175.300	
SALDO	**0**		0	**0**	

Kostenplaats: **78002 - Ontwikkeling Minister Bongaertsstraat TC**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	Afsluiten	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2022		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	De uitvoering van het project is vertraagd door de planologische procedure. Uitvoering zal afhankelijk van het verdere verloop van deze procedure in 2021 kunnen starten en doorlopen naar 2022.
LASTEN	1.220.000		9.734	1.210.266	
BATEN	-1.220.000			-1.220.000	
SALDO	**0**		**9.734**	**-9.734**	

Kostenplaats: **78003 - Ontwikkel.Past.Adamsstr.Groene Campagne**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	Afsluiten	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het project is nog niet afgerond. De laatste woningen worden in 2021 opgeleverd, waarna dat deel van de openbare ruimte wordt aangelegd. Afronding wordt verwacht in 2021.
LASTEN	1.279.250		1.091.820	187.430	
BATEN	-100.500			-100.500	
SALDO	**1.178.750**		**1.091.820**	**86.930**	

Kostenplaats: **78005 - Ontwikkeling Campinaterrein**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	De financiele afwikkeling van dit project moet nog plaatsvinden in 2021. Afronding van het project wordt verwacht in 2021.
LASTEN	682.411		574.373	108.038	
BATEN					
SALDO	**682.411**		**574.373**	**108.038**	

Kostenplaats: **79130 - 5B verbind DOR-binnenstad**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	De financiele afwikkeling van dit project moet nog plaatsvinden in 2021. Afronding van het project wordt verwacht 2021.
LASTEN	573.000		514.310	58.690	
BATEN	-343.000		-86.085	-256.915	
SALDO	**230.000**		**428.225**	**-198.225**	

Kostenplaats: **79301 - Realisatie Busstation**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	De laatste restpunten inclusief betaling worden in kwartaal 1 van 2021 afgerond. In 2021 wordt ook de subsidie afgerekend met de provincie (als onderdeel van Vitale Stad). In kwartaal 2 van 2021 wordt het project afgesloten en wordt het besluit genomen of het restant wordt ingezet voor nieuwe deelprojecten of dat het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	3.000.000		2.884.564	115.436	
BATEN	-1.500.000		-26.115	-1.473.885	
SALDO	**1.500.000**		**2.858.450**	**-1.358.450**	

Kostenplaats: **70316 - Randweg-De Meern-Stationsweg-Veldweg**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	De uitvoering is vrijwel gereed. Het project moet in financiele zin nog worden afgewikkeld met de gemeente Roerdalen.
LASTEN	910.332		835.045	75.288	
BATEN					
SALDO	**910.332**		**835.045**	**75.288**	

Kostenplaats: **70317 - Voorber.krd overkluisde Maasnielderbeek**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Door een langere voorbereiding van het project samen met de aannemer, heeft de start van de uitvoering van het project vertraging opgelopen. De uitvoering is naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal 2021 gereed. Hierna vindt de financiele afwikkeling plaats.
LASTEN	2.491.000		1.610.763	880.237	
BATEN					
SALDO	**2.491.000**		**1.610.763**	**880.237**	

Kostenplaats: **70318 - Overkluisde Maasnielderbeek Leeuwen**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	De afwikkeling van de geleden schade met de verzekeringsmaatschappij en de aannemer kost veel tijd.
LASTEN	996.000		947.839	48.161	
BATEN			-25.000	25.000	
SALDO	**996.000**		**922.839**	**73.161**	

Kostenplaats: **70423 - Hoofdstructuurwegen&riolering Roerderweg**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			1-7-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	In verband met meer verleggingen van kabels en leidingen heeft het project vertraging opgelopen. Het project wordt in de eerste helft van 2021 gerealiseerd.
LASTEN	2.565.000		2.034.943	530.057	
BATEN					
SALDO	**2.565.000**		**2.034.943**	**530.057**	

Kostenplaats: **70425 - Herinrichting Munsterplein**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Afrekening werk met aannemer moet nog plaatsvinden inclusief onderhoud groen.
LASTEN	1.805.000		1.648.799	156.201	
BATEN	-1.239.000		-1.010.497	-228.503	
SALDO	**566.000**		**638.302**	**-72.302**	

Kostenplaats: **70937 - Herinr./renov.speelvoorzien.Sterrenberg**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			30-6-2022		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Vanwege corona is bij enkele onderdelen geen participatie met omwonenden mogelijk geweest. Deze onderdelen worden weer opgepakt indien participatie weer mogelijk is. Nieuwe afsluitdatum krediet per 30-6-2022.
LASTEN	126.000		114.253	11.747	
BATEN					
SALDO	**126.000**		**114.253**	**11.747**	

Kostenplaats: **71113 - Snelfietsroute Sittard-Roermond-Venlo**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Dit krediet betreft het voorbereidingskrediet. Het uitvoeringskrediet is vastgesteld op € 1.320.000,-. Zodra de begroting van de aannemer beschikbaar is wordt duidelijk of dit krediet voldoende is of dat er naar mogelijke bezuinigingen moet worden gezocht.
LASTEN	185.000		158.672	26.328	
BATEN	0			0	
SALDO	**185.000**		**158.672**	**26.328**	

Kostenplaats: **71114 - Haalbaarh.studie snelfietsrout Oost-West**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			1-7-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	De voorbereiding van het project is afgerond. Het restbedrag wordt in overleg met de provincie verrekend met de gemeenten Leudal en Roermond tbv de verdere planvoorbereiding.
LASTEN	200.000		139.810	60.190	
BATEN	-200.000		-50.000	-150.000	
SALDO	**0**		**89.810**	**-89.810**	

Kostenplaats: **72005 - Vervanging openbare verlichting 2020**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Opdracht is verstrekt, uitvoering loopt door in 2021. Financiële afronding vindt plaats in 2021.
LASTEN	200.000		63.359	136.641	
BATEN					
SALDO	**200.000**		**63.359**	**136.641**	

Kostenplaats: **74008 - Centrale Plein Donderberg**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			1-7-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het werk centrale plein Donderberg is opgeleverd. Het krediet wordt financieel nog afgewikkeld.
LASTEN	1.764.746		1.764.746	0	
BATEN	-564.416		-391.835	-172.581	
SALDO	**1.200.330**		**1.372.911**	**-172.581**	

Kostenplaats: **74010 - Aanpassing Componisten-/Vliegeniersbuurt**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Een gedeelte van de werkzaamheden moet nog plaatsvinden na gereedkomen nieuwbouwplan Maasnielderbeek. Het werk wordt in de eerste helft van 2021 afgerond.
LASTEN	600.000		295.077	304.923	
BATEN					
SALDO	**600.000**		**295.077**	**304.923**	

Kostenplaats: **74012 - Verkeersveilig 2020**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	In verband met een subsidieaanvraag heeft het project vertraging opgelopen. Realisatie fietsoversteek Koninginnelaan vind nog plaats in de eerste helft van 2021.
LASTEN	220.000		80.150	139.850	
BATEN					
SALDO	**220.000**		**80.150**	**139.850**	

Kostenplaats: **76124 - Aanleg fietspad Slachthuisstraat**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Project is nog niet gereed. Dit voorjaar wordt de Ernst Casimirstraat nog voorzien van een nieuwe deklaag. In 2021 is nog groenonderhoud. De totale begroting is €1.510.000,- . Het project kan binnen budget worden afgerond.
LASTEN	1.308.000		1.250.006	57.994	
BATEN	-1.045.500		-336.125	-709.375	
SALDO	**262.500**		**913.881**	**-651.381**	

Kostenplaats: **75077 - Vervanging scheidingswand Jo Gerrishal**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	In verband met de lockdown zijn de werkzaamheden niet uitgevoerd. Dit moet in 2021 weer opgepakt worden. Nieuwe einddatum wordt 31-12-2021.
LASTEN	63.000			63.000	
BATEN					
SALDO	**63.000**			**63.000**	

Kostenplaats: **79140 - 5C Kleinschalige maatregelen fietsroutes**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			1-7-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	De uitvoering is gedeeltelijk vertraagd. Het krediet wordt afgesloten gelijktijdig met einde Vitale Stad.
LASTEN	45.000		1.100	43.900	
BATEN	-45.000			-45.000	
SALDO	**0**		**1.100**	**-1.100**	

Kostenplaats: **79142 - 5C Geb.aanp.nieuwe loc fietsenstalling**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			1-7-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	De locatie is eind 2020 heroverwogen. Nieuwe locatie nu in voorbereiding. Geplande oplevering per 1-4-2021. Het krediet wordt afgesloten gelijktijdig met einde Vitale Stad.
LASTEN	50.000		6.550	43.450	
BATEN	-50.000			-50.000	
SALDO	**0**		**6.550**	**-6.550**	

Kostenplaats: **79143 - 5C Aanschaf fietsenrek**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			1-7-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	De locatie is eind 2020 heroverwogen. Nieuwe locatie nu in voorbereiding. Geplande oplevering per 1-4-2021. Het krediet wordt afgesloten gelijktijdig met einde Vitale Stad.
LASTEN	10.000			10.000	
BATEN	-10.000			-10.000	
SALDO	**0**			**0**	

Kostenplaats: **72421 - Pick-up bussen 2020**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Aanbesteding loopt nog. Doorlooptijd wordt aangepast naar eind 2021.
LASTEN	355.000			355.000	
BATEN					
SALDO	**355.000**			**355.000**	

Kostenplaats: **75307 - Aansch/plaatsing ondergrondse containers**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			aug-21		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Deze middelen zijn nog noodzakelijk om de plaatsing van ondergrondse containers bij diverse hoofbouwlocaties Wonen Zuid te realiseren.
LASTEN	465.294		463.352	1.942	
BATEN			-68	68	
SALDO	**465.294**		**463.284**	**2.010**	

Kostenplaats: **75308 - Aansch/plaatsing ondergr.containers 2019**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			aug-21		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Deze middelen zijn nog noodzakelijk om de plaatsing van ondergrondse containers bij diverse hoofbouwlocaties Wonen Zuid te realiseren.
LASTEN	121.000			121.000	
BATEN	-81.000			-81.000	
SALDO	**40.000**			**40.000**	

Kostenplaats: **75506 - Impl.Basisregr.Grootschalige Topografie**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021	nee	**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Dit krediet wordt gebruikt om de BAG medewerker in 2021 te betalen, hetzij via inhuur, hetzij via een jaarcontract.
LASTEN	240.000		155.374	84.626	
BATEN					
SALDO	**240.000**		**155.374**	**84.626**	

Kostenplaats: **78501 - Urnenmuur oude begraafplaats**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	De omgevingsvergunning voor de bouw van de urnenmuur is verleend. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2021.
LASTEN	25.500			25.500	
BATEN					
SALDO	**25.500**			**25.500**	

Kostenplaats: **72300 - Verv.en uitbr.camerabeveiliging Stadhuis**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021	Nee	**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Vervanging en uitbreiding wordt meegenomen in vervanging van volledige beveiligingsplatfom. In 2021 wordt een aanbesteding van het nieuwe beveiligingsplatform opgestart.
LASTEN	39.000			39.000	
BATEN					
SALDO	**39.000**			**39.000**	

Kostenplaats: **72301 - Gebouwtechn.aanpassing Godsweerderstr 2**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Aanpassingen ten aanzien van de 1e verdieping zijn doorgevoerd vanwege de ingebruikname (huur) door ICT NML. Overige verdiepingen zijn nog niet in gebruik genomen. Momenteel zijn er gesprekken met potentiele huurders. Krediet is voor overige aanpassingen voor o.a. de compartimentering en toegangscontrole van het pand.
LASTEN	140.000		108.673	31.327	
BATEN			-15.000	15.000	
SALDO	**140.000**		**93.673**	**46.327**	

Kostenplaats: **72304 - Vervanging media raadszaal en burgerzaal**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Er staan nog een enkele afspraken gepland voor de burgerzaal.
LASTEN	150.000		136.487	13.513	
BATEN					
SALDO	**150.000**		**136.487**	**13.513**	

Kostenplaats: **72318 - Topdesk fase 3**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2020	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2021		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. Project is Q1 2021 opgestart.
LASTEN	35.000		161	34.839	
BATEN					
SALDO	**35.000**		**161**	**34.839**	

Aantal doorgeschoven kredieten	**36**
Totaal ruimte doorgeschoven kredieten	**€ 5.902.839**

OVERIGE KREDIETEN

Kostenplaats: **75906 - Verv.cameratoezicht 2018**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	Afsluiten	NEE
Nieuwe afsluitdatum				Toelichting	
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	
LASTEN	243.500		99.707	143.793	
BATEN					
SALDO	**243.500**		**99.707**	**143.793**	

Kostenplaats: **79090 - 3F Versterken gastheerschap veiligheid**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	Afsluiten	NEE
Nieuwe afsluitdatum				Toelichting	
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	
LASTEN	90.000		66.976	23.024	
BATEN	-90.000		-66.976	-23.024	
SALDO	**0**		**0**	**0**	

Kostenplaats: **70601 - Gebiedsontwikkeling Swalmen**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	Afsluiten	NEE
Nieuwe afsluitdatum				Toelichting	
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Uitvoering project verloopt volgens planning.
LASTEN	1.000.000		532.230	467.770	
BATEN	-1.000.000		0	-1.000.000	
SALDO	**0**		**532.230**	**-532.230**	

Kostenplaats: **78004 - Vergroening/duurz.Waterschapskantoor ca**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	Afsluiten	NEE
Nieuwe afsluitdatum				Toelichting	
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Uitvoering project verloopt volgens planning.
LASTEN	444.250		0	444.250	
BATEN	-444.250			-444.250	
SALDO	**0**		**0**	**0**	

Kostenplaats: **70121 - Wijkgericht onderhoud Kastelenbuurt**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2022	Afsluiten	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2025	Toelichting	
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Uitvoering staat gepland voor in 2021 en 2022, de onderhoudstermijn voor het groen loopt tot 3 jaar na de uitvoering.
LASTEN	195.000		127.347	67.653	
BATEN					
SALDO	**195.000**		**127.347**	**67.653**	

Kostenplaats: **70424 - Herinrichting Kapellerlaan**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2022	Afsluiten	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2024	Toelichting	
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Vanwege PFAS en Pas problematiek is uitvoering naar achteren geschoven. Uitvoering staat gepland voor in 2021, de onderhoudstermijn voor het groen loopt tot 3 jaar na de uitvoering.
LASTEN	5.890.000		490.611	5.399.389	
BATEN					
SALDO	**5.890.000**		**490.611**	**5.399.389**	

Kostenplaats: **70426 - Herinrichting Oranjelaan**

Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2023	Afsluiten	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2026	Toelichting	
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het op 21 december 2020 door de Raad gevoteerde krediet, groot € 3.002.000,- voor de Oranjelaan (Zaaknummer: 4335-2018) wordt hiermee samengevoegd inclusief de nieuwe afsluitdatum inclusief 3 jaar onderhoudstermijn groen.
LASTEN	170.000		71.952	98.048	
BATEN					
SALDO	**170.000**		**71.952**	**98.048**	

Kostenplaats: **70427 - RioolrenovatieWernerstraat**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2023	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum				**Toelichting**	
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	De voorbereiding loopt voorspoedig. De verwachting is dat in het voorjaar wordt gestart met de uitvoering.
LASTEN	226.900		0	226.900	
BATEN					
SALDO	**226.900**		0	**226.900**	

Kostenplaats: **70935 - Optimaliseren/actualiseren skatevoorzien**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum				**Toelichting**	
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Er loopt nog een bezwaar tegen aanleg skatebaan, Mogelijk moeten daardoor nog extra kosten gemaakt worden
LASTEN	100.000		103.365	-3.365	
BATEN					
SALDO	**100.000**		**103.365**	**-3.365**	

Kostenplaats: **70939 - Boomrenovatie park Hattem**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum				**Toelichting**	
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Uitvoering project verloopt volgens planning.
LASTEN	28.000		0	28.000	
BATEN					
SALDO	**28.000**		0	**28.000**	

Kostenplaats: **71112 - Wijkgericht onderhoud Swalmen**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum				**Toelichting**	
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het project is nog niet afgerond. Er dient nog een aanpasing van een plateau in de Boutestraat plaats te vinden n.a.v. door enkele bewoners ingediende klachten.
LASTEN	1.900.000		1.629.384	270.616	
BATEN					
SALDO	**1.900.000**		**1.629.384**	**270.616**	

Kostenplaats: **71116 - Groene Kruisbuurt fase 2 Swalmen**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2022	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum				**Toelichting**	
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Uitvoering project verloopt volgens planning.
LASTEN	5.250.000		1.906.369	3.343.631	
BATEN					
SALDO	**5.250.000**		**1.906.369**	**3.343.631**	

Kostenplaats: **71117 - Snelle fietsroute Noord Zuid**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2022	**Toelichting**	
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Door Corona en bezwaren tegen de verleende kapvergunning heeft het project vertraging opgelopen. Het project wordt (naar verwachting) in 2021 afgerond/gerealiseerd.
LASTEN	1.320.000		0	1.320.000	
BATEN	-540.000			-540.000	
SALDO	**780.000**		0	**780.000**	

Kostenplaats: **71508 - Vervanging/aanpass.verkeersregeling 2018**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2022	**Toelichting**	
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Als gevolg van verschuivingen in de investeringsplanning is de uitvoering gedeeltelijk verschoven naar 2022. De nieuwe afsluitdatum is dan ook 31-12-2022.
LASTEN	750.000		267.131	482.869	
BATEN					
SALDO	**750.000**		**267.131**	**482.869**	

Kostenplaats: **75106 - Uitvoering reconstructie N280**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			31-12-2024		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Ook in 2021 worden nog werkzaamheden uitgevoerd en kosten verrekend met de aannemers. Het krediet moet tot 31-12-2024 blijven staan in verband met de kosten voor het groenonderhoud vanaf 2021 tot en met 2024.
LASTEN	11.795.000		15.011.450	-3.216.450	
BATEN	-11.795.000		-13.165.730	1.370.730	
SALDO	**0**		**1.845.720**	**-1.845.720**	

Kostenplaats: **73509 - Mobiele telefoons 2021**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	Het krediet wordt benut in 2021.
LASTEN	20.000			20.000	
BATEN					
SALDO	**20.000**			**20.000**	

Kostenplaats: **79080 - 3E Versterken pop/dans scene**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	De projecttermijn is vanwege de coronacrisis verlengd tot in 2021.
LASTEN	150.000		75.000	75.000	
BATEN	-150.000		-75.000	-75.000	
SALDO	**0**		**0**	**0**	

Kostenplaats: **79081 - Verbinden cultuur en binnenstad**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	
LASTEN	225.000		211.018	13.982	
BATEN	-125.000		-86.490	-38.510	
SALDO	**100.000**		**124.528**	**-24.528**	

Kostenplaats: **79050 - 2A Opwaardering gevels monumenten**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	
LASTEN	300.000		197.777	102.223	
BATEN	-300.000		-86.265	-213.735	
SALDO	**0**		**111.512**	**-111.512**	

Kostenplaats: **79060 - 2B Zichtbaar maken monumenten**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	
LASTEN	130.000		122.401	7.599	
BATEN	-130.000		-58.220	-71.780	
SALDO	**0**		**64.181**	**-64.181**	

Kostenplaats: **79070 - 2C Zichtbaar maken archeologie**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	
LASTEN	129.400		122.933	6.467	
BATEN	-129.400		-105.948	-23.452	
SALDO	**0**		**16.985**	**-16.985**	

Kostenplaats: **76609 - Project Resolve**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			nvt		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	
LASTEN	347.432		317.846	29.586	
BATEN	-347.432		-308.831	-38.601	
SALDO	**0**		**9.015**	**-9.015**	

Kostenplaats: **76610 - SHAReuregio**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2022	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum			nvt		**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	
LASTEN	44.876		2.930	41.946	
BATEN	-44.876		-3.689	-41.187	
SALDO	**0**		**-759**	**759**	

Kostenplaats: **79030 - 1C Versterken vestigingsklimaat**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	In 2021 ontvangt gemeente nog enkele verantwoording van subsidies. Na evaluatie en afronding Vitale Stad 1.0. kan het krediet per 1/1/2022 worden afgesloten.
LASTEN	100.000		138.370	-38.370	
BATEN	-100.000		-77.856	-22.144	
SALDO	**0**		**60.514**	**-60.514**	

Kostenplaats: **79040 - 1E Transformatie herbest.leegstnde pande**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	In 2021 ontvangt gemeente nog enkele verantwoording van subsidies. Na evaluatie en afronding Vitale Stad 1.0. kan het krediet per 1/1/2022 worden afgesloten.
LASTEN	250.000		186.624	63.376	
BATEN	-250.000		-2.622	-247.378	
SALDO	**0**		**184.002**	**-184.002**	

Kostenplaats: **76402 - Wateroverlast 39 locaties 2015**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	In 2021 worden nog een aantal zaken uitgevoerd en opgepakt. Verwachting is dan ook dat afsluitdatum 31-12-2021 gehaald wordt.
LASTEN	160.000		119.265	40.735	
BATEN					
SALDO	**160.000**		**119.265**	**40.735**	

Kostenplaats: **74406 - Stationsomgeving Westzijde**					
Oorspronkelijke afsluitdatum			31-12-2021	**Afsluiten**	NEE
Nieuwe afsluitdatum					**Toelichting**
Baten/ Lasten	Totaal begroting	Verplichting	Realisatie t/m 2020	Ruimte	In kwartaal 2 van 2021 wordt het project afgesloten en wordt het besluit genomen of het restant wordt ingezet voor nieuwe deelprojecten of dat het krediet kan worden afgesloten.
LASTEN	425.000		382.848	42.152	
BATEN	-425.000		-364.747	-60.253	
SALDO	**0**		**18.101**	**-18.101**	

Aantal overige kredieten	**27**
Totaal ruimte overige kredieten	**€ 9.458.672**