Bijlage behorend bij College beslispunt 1
Kredieten > 2 jaar na besluit nog niet afgerond:

A. Kredieten na 2 jaar nog niet volledig besteed

- **Wandgraven** Werk is nog in uitvoering en niet afgerond. De wandgraven zelf zijn al wel in gebruik genomen maar er vind nog afstemming plaats over de afwerking en opleverpunten.
- **Fiets parkeren Station** In de Programmabegroting 2024-2027 heeft de raad een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 12 miljoen voor Fietsparkeren station. Dit is onderdeel van een investeringsbedrag van € 19,4 miljoen, met een bijdrage van € 7,4 miljoen van de NS. Het realiseren van de nieuwe stallingen van de NS is vertraagd. Voor eind 2026 is er een definitief ontwerp en een actuele planning voor de realisatie.
- **Keukeninventaris vaste elementen en apparatuur** Het krediet is nog niet volledig benut. De vertraging is grotendeels het gevolg van de coronaperiode (2020–2022) en de onzekerheid rondom keuzes in het kader van bezuinigingen. Het bedrijfsrestaurant is uiteindelijk buiten deze bezuinigingsmaatregelen gebleven. Uitvoering grotendeels gedaan in 2025 restant gepland voor 2026.
- **Herinrichting 2,3,4e verdieping stadhuis** Vertraging is grotendeels te wijten aan de coronaperiode 2020-2022. Als gevolg daarvan is de Europese Aanbesteding later gestart. Helaas heeft deze geen inschrijvingen opgeleverd, waardoor er opnieuw aanbesteed moest worden. Aanbestedingen zijn gedaan. Uitvoering 2e en 3e verdieping uitgevoerd in 2025 rest gepland voor 2026.

B. 2 jaar verstreken sinds besluit, nog geen besteding plaats gevonden

- **Reconstructie Middendreef.** Het project moet volgtijdelijk worden uitgevoerd nadat reconstructie Stationsplein oost heeft plaatsgevonden.
- **Aanpassing Stationsweg:** De werkzaamheden worden nog niet uitgevoerd. Gebeurt gevolgtijdelijk met reconstructie stationsplein uitgevoerd, naar verwachting in 2025.
- **Bermverharding Polderwegen** De voorbereiding heeft langer geduurd dan verwacht door afstemming over gecombineerde uitvoering met groot onderhoud. De voorbereiding is inmiddels afgerond, de aanbesteding heeft plaatsgevonden en de uitvoering is gestart.
- **Couverteermachine** De **c**ouverteermachine moet nog steeds vervangen worden, maar door drukke werkzaamheden met de herinrichting van de 2e, 3e en 4e verdieping nog niet aan toe gekomen.
- **Voorbereidingskrediet Uitbreiding opvang Oekraïense vluchtelingen**
  De haalbaarheid van de opvang van Oekraïners op de SGL-locatie wordt momenteel onderzocht. Naar verwachting is dit onderzoek in het derde kwartaal van 2026 afgerond, waarna het college hierover wordt geïnformeerd via een collegevoorstel.