Planning vervangende nieuwbouw zwembad

Bronnen planning doorlooptijden RO

x Uitvoering
xx Ontwerpplanning
xxx Ruimtelijke procedure

BEISHUIZEN projectmanagement & consultancy

Versie 1.2
datum 17 januari, 2018

			Investering	start	gereed	looptijd	code	toelichtingen
Onderdeel			7.391.341					
	Ontwerpplanning							
		Besluitvorming Raad go/no-go project		1-jan-18	21-feb-18		xx	
		Uitwerking lokatieaspecten veiligheid		1-mrt-18	26-apr-18	8	xx	
		Communicatie en draagvlakontwikkeling		1-mrt-18	26-apr-18	16	xxx	
		Programma van eisen		1-mrt-18	12-apr-18	6	xx	
		Architectenselectie		12-apr-18	24-mei-18	6	xx	
		Selectie ontwerpteam		12-apr-18	24-mei-18	6	xx	
		Schets+voorlopig ontwerp		24-mei-18	19-jul-18	8	xxx	
		Benodigde onderzoeken (watertoetst, archeologie, ontgronding, flora/fauna, bodem etc)		1-sep-18	10-nov-18	10	xx	
		Definitief ontwerp en terreinvoorstel		1-sep-18	27-okt-18	8	xx	
		Go-no-go			10-nov-18	2	xx	
		Omgevingsvergunningaanvraag		27-okt-18	24-nov-18	4	xx	
		Bestedingsgerede stukken		24-nov-18	2-feb-19	10	xx	
		Bouwplantoetsing		24-nov-18	23-feb-19	13	xxx	
		Aanbesteding		24-nov-18	2-feb-19	10	xx	
		Gunning (moment hangt af van afronding RO-procedure)			16-feb-19	2	xx	
	Uitvoering							
		Bouwvoorbereiding		22-aug-19	26-sep-19	5	x	
		Bouwrijp maken		22-aug-19	26-sep-19	5	x	
		Gebouw		26-sep-19	2-jul-20	40	x	
		Terrein en infra 1		2-jul-20	30-jul-20	4	x	
		Oplevering en ingebruikneming		30-jul-20	27-aug-20	4	x	
		Sloop bestaand zwembad		27-aug-20	15-okt-20	7	x	
		Terrein en infra 2		15-okt-20	12-nov-20	4	x	
	Ruimtelijke procedures							
		Fase 1 Voorbereiding		19-jul-18	29-nov-18	19	xxx	
		Fase 2 Voorontwerp bestemmingsplan		29-nov-18	4-apr-19	18	xxx	
		Fase 3 Ontwerp bestemmingsplan		4-apr-19	27-jun-19	12	xxx	
		Fase 4 Vaststelling		27-jun-19	22-aug-19	8	x	
		Beroepstermijn		22-aug-19	17-okt-19	8	xxx	
		Procedure bij RvS regulier		17-okt-19	15-okt-20	52	xxx	
		Procedure bij RvS (crisis & herstel)		17-okt-19	14-mei-20	30	xxx	

