GEMEENTE



Lansingerland

GEMEENTE Lansingerland



GELUIDBEPERKENDE VOORZIENINGEN LANSINGERLAND

Stand van zaken 6 januari 2021

MAATREGELENPAKKET LANSINGERLAND

- **Absorberend** maken bestaande schermen oostzijde tussen ongeveer Wilderskade en Jacob Marislaan
- **Absorberend** maken bestaande schermen Westzijde tussen ongeveer Wildersekade en Skatepark Annie M.G. Schmidt
- **Verwijderen** bestaande schermen westzijde circa 100m vanaf Berkelseweg richting noorden
- **Verwijderen** bestaande schermen westzijde vanaf bushalte Offenbachplantsoen tot ca. 100m voorbij Anthuriumweg
- **Bouwen** nieuwe schermen westzijde vanaf ongeveer Skatepark Annie M.G. Schmidt tot ca. 300m noordelijk van Anthuriumweg

REALISATIE OPDRACHT 1E FASE MAATREGELENPAKKET


- Opdracht verstrekt
- Materialen besteld
- Vergunning aanvraag
- Bouwplaats inrichting
- Uitvoering december 2020 – oktober 2021

1. AANBRENGEN RAILDEMPERS JUNI 2020

- Aanbrengen 2600m Raildempers:

- Vanaf Wilderskade 500m dubbelsporig in zuidelijke richting

- Tussen Offenbachplantsoen en Anthuriumweg 800m dubbelsporig






2. VERWIJDEREN SCHERM JAN 2021

(LL3-1 109.929 – km.061)

- Verwijderen 132m bestaand scherm Westzijde ter hoogte van de Berkelseweg




3. REALISATIE NIEUW SCHERM DEC 2020-OKT 2021

GELUIDSREDUCTIE 7 – 10 DB

(LL5-1 km 109.259 – km 110.599)

- Bouwen 1340m nieuw scherm Westzijde tussen Skatepark Annie M.G. Schmidt en Offenbachplantsoen



4. ABSORBEREND MAKEN SCHERM JAN–OKT 2021

GELUIDSREDUCTIE 3-4 DB

(LL1-4 t/m LL1-9 km 107.893 – km 110.930)

- Absorberend maken 3037 bestaand scherm Oostzijde tussen Wildersekade en Rembrandtlaan



VOORBEREIDING VERVOLGOPDRACHT


- Scope is bekend
- Aanbieding wordt momenteel gemaakt BAM/Imbv

- Onderhandelingen
- Besluitvorming I & M
- Goedkeuringstraject Infraspeed achterban
- Start Realisatie
- Oplevering

1. VERWIJDEREN BESTAAND SCHERM

(LL4 km 110.599 – km 111.731)

- Verwijderen bestaand 1132m scherm Westzijde tussen bushalte Offenbachplantsoen en 300m voorbij de Anthuriumweg



2. BOUWEN NIEUW SCHERM

GELUIDSREDUCTIE TOT 10 DB.

(LL5-1 LL5-4 km 110.599 – km 111.900)

- Bouwen 750m nieuw 5m en 551m nieuw 4m scherm Westzijde tussen bushalte Offenbachplantsoen en 300m voorbij de Anthuriumweg

