Van:
Verzonden: 6 augustus 2012 10:10
Aan:
Onderwerp: Rapportage AP04-keuring aangevulde grond Heesweg 44
Bijlagen: boorstaten in stort.pdf; Rapport P2012-1015.pdf

Beste Erna,

Naar aanleiding van het gesprek met Gonda van afgelopen vrijdag stuur ik je hierbij de rapportage van de AP04 keuring van de aangevulde grond in het stortgat aan de Heesweg 44 te Raalte.
Reden voor het uitvoeren van de AP04 keuring is het feit dat de aannemer grond had toegepast waarvan de kwaliteit niet was vastgesteld. Hierdoor is het niet duidelijk of de aanvulling voldoet aan de gestelde kwaliteit.

Ter voorbereiding op de AP04 keuring is gelijktijdig met het afperkend asbestonderzoek een drietal boringen ter plaatse van het aangevulde stortgat uitgevoerd.
Op basis van deze boringen is de dikte van de te onderzoek partij vastgesteld op 0,5 à 1,0 m (de blauwe laag in de bijlage boorstaten in stort).
De roze laag betreft het door Hoogeboom aangeleverde aanvulzand, de groene laag de onderkant van de ontgraving.
Deze is minder diept ten opzichte van het maaiveld dan de ontgravingdiepte van de sanering, omdat het maaiveld lager is afgewerkt (in aansluiting op de omgeving).

Uit de uitgevoerde partijkeuring blijkt dat de toegepaste bovengrond voldoet aan de Achtergrondwaarde.
Het asbestgehalte is vastgesteld op 1,3 mg/kg.

Op basis van de partijkeuring kan worden gesteld dat, met terugwerkende kracht, voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het Plan van Aanpak.

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, kun je vanzelfsprekend contact met me opnemen.

Met vriendelijke groeten,

ing. Nick Voogsgeerd
Projectleider Bodem en Ondergrond, Planning & Strategie

DHV B.V. | KvK 31034767| Postbus 927, 7400 AX Deventer, Verlengde Kazernestraat 7, 7417 ZA Deventer, Nederland


Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately.

Projectnaam: Heesweg 44 te Raalte
Projectcode: 012049
Schaal 1: 25


BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

Boring: b1
Datum: 04-06-2012
Boormeester: J.M. Tchang




0 Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruingrijs, Edelmanboor
-100 Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
-200
-210 Leem, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, Edelmanboor

Boring: b2
Datum: 04-06-2012
Boormeester: J.M. Tchang



0 Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruingrijs, Edelmanboor
-50 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
-150 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, Edelmanboor
-200

Boring: pb 1
Datum: 04-06-2012
Boormeester: J.M. Tchang



0 Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs, Edelmanboor
-100 Zand, matig fijn, zwak siltig, beigegrijs, Edelmanboor
-200 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, Zuigerboor
-250

bovengrond (niet geheurd)
aanvulzand (geheurd)
originele bodem (geheurd)

Getekend volgens NEN 5104