INVESTERING

	BEGROOT		WERKELIJK	
VOORBEREIDING				
Verkenningen en uitwerken alternatieven		**€ 50.748**		**€ 50.748**
Onderzoeken t.b.v Omgevingsvergunning		**€ 27.196**		**€ 27.196**
REALISATIE				
Bouw MFA conform aanbiedingen dec 2022				
Bouwkundig	€ 1.552.340		€ 965.455	
Installaties	€ 529.197		€ 568.182	
Besparing door eigen werkzaamheid	€ -245.000		€ -	
Zelfwerkzaamheid materialen	€ -		€ 215.165	
Onvoorzien	€ 200.000		€ 200.000	
		€ 2.036.537		**€ 1.948.801**
Bijkomende kosten				
Tekeningen / berekeningen / directievoering	€ 85.619		€ 85.619	
Sloop / Kadaster / Nulmeting	€ 41.500		€ 45.640	
Bouwplaatskosten	€ 93.511		€ 97.575	
CAR /WA	€ 8.252		€ 7.371	
Winst en risico	€ 87.192		€ 68.982	
Algemene kosten	€ 130.788		€ 103.473	
		€ 446.862		**€ 408.660**
OVERIG				
Inrichten eigen terrein	€ 23.000		€ 90.393	
Inrichten openbare ruimte	€ -		€ 143.974	
Aansluitkosten nutsbedrijven	€ 13.500		€ 13.500	
Zonnestroom	€ 50.000		€ 59.500	
		€ 86.500		**€ 307.367**
Totaal excl. BTW		**€ 2.647.843**		**€ 2.742.772**
BTW (21%)		**€ 556.047**		**€ 575.982**
Totaal incl. BTW		**€ 3.203.890**		**€ 3.318.754**
Leges Gemeente Waadhoeke		**€ 46.958**		**€ 46.958**
Terugvordering BTW		**€ -305.826**	55%	**€ -316.790**
TOTALE INVESTERING		**€ 2.945.022**		**€ 3.048.922**

DEKKING

	BEGROOT	WERKELIJK
Bijdrage Waadhoeke (2019):		
Verordening Onderwijshuisvesting	**€ 1.136.004**	**€ 1.136.004**
Waadhoeke: raadsprioriteiten	**€ 250.000**	**€ 250.000**
Waadhoeke: dorps/wijkvisie	**€ 125.000**	**€ 125.000**
Waadhoeke (besluit 28-10-2021)**:**		
aanvullende bijdrage	**€ 150.000**	**€ 150.000**
duurzaamheidssubsidie	**€ 65.000**	**€ 65.000**
	€ 1.726.004	***€ 1.726.004***
Protestantse Gemeente	**€ 200.000**	**€ 200.000**
Provinsje Fryslân (2022-11)	**€ 150.000**	**€ 150.000**
Subsidies (toegekend)	**€ 325.000**	**€ 325.000**
Acties / sponsors / giften (t/m 2023-01)	**€ 250.000**	**€ 211.682**
BOSA-subsidie	**€ 288.350**	**€ 298.688**
	€ 2.939.354	**€ 2.911.374**
TEKORT	**€ 5.668**	**€ 137.548**
TOTAAL	**€ 2.945.022**	**€ 3.048.922**