F58 snelfietsroute Tilburg - Laarbeek

Project veld	Waarde
Project Code	BJ2070
Budget	EUR 0.00
Budget used	EUR 0.00

Projectnummer: <<P-nummer>>
Projectleider: <<XXX>>
Risicomanager: <<XXX>>

Risicodossier F58 snelfietsroute Oirschot-Best-Son en Breugel

F58 snelfietsroute Tilburg - Laarbeek

Welke projectrisico's zie jij?

						Huidig Risico												
ID	Categorie	Ongewenste gebeurtenis	Oorzaken	Gevolgen	Risico eigenaar	Kans	Geld	Tijd	Kwaliteit	Omgeving	Imago	Risicoscore	Maatregelen	Maatregel eigenaar	Maatregel status	Maatregel type	Deadline	Maatregel kosten	Opmerkingen bij maatregelen
2	Juridisch	Vergunning RWS niet / niet tijdig verleend	* RWS te laat betrokken, niet de juiste personen betrokken in voortraject * RWS wil in het voortraject niet betrokken zijn, maar kijken pas mee in vergunningentraject	* Project kan niet worden uitgevoerd * Project moet worden aangepast * Extra maatregelen noodzakelijk en kosten	Allen	5	3	5	5	1	5	95	* Zsm in overleg met RWS en randvoorwaarden / eisen van RWS ophalen						
42	Politiek	Voorkeurstracé komt ter discussie te staan	* Mogelijkheden gebruik Terraweg zijn onzeker	* Vertraging in uitvoering * Steun vanuit gemeenten wordt ingetrokken		3	5	5	4	1	5	60	* Invulling geven aan de verkenning van Kragten over de oplossingsrichtingen Terraweg. Hierbij hoort ook het doorlopen van het bestuurlijke proces.						
10	Financieel	Het fietspad kan niet worden aangelegd vanwege tekort aan financiele middelen	* Extra maatregelen vanuit regelgeving, rws, flora&fauna etc.	* Er moet extra geld worden gevonden om het project realiseerbaar te maken * Scope moet aangepast worden (inleveren kwaliteit)		4	1	1	5	1	5	52							
46	Technisch	Verkenning Kruising Batabrug - Kon. Julianaweg Zuid - Kanaaldijk - Dijkpad leidt tot een andere oplossing dan vastgelegd in de bestuursovereenkomst	* Op dit moment nog veel ideeen, maar weinig concreetheid. (ontwerp/verkeersveiligheid)	* Vertraging in tijd	Gemeente Best	5	1	3	2	2	2	50	* Onduidelijkheid wegnemen: oplossingrichting zsm vastleggen * Ambtelijke capaciteit vrijmaken om haalbaarheid te onderzoeken						
29	Organisatorisch	Onvoldoende capaciteit bij gemeenten	* Geen capaciteit projectleiding / overige disciplines	* vertraging * specialisten inhuren, waardoor prijzen omhoog kunnen gaan * gewenste kwaliteit wordt niet gehaald		5	2	3	1	1	3	50							
1	Technisch	De oversteek ter hoogte van de Wilhelminabrug wordt niet aangepast aan de kwaliteitseisen van een doorfietsroute.	* RWS werkt niet mee aan het ontwikkelen van een nieuwe fietsbrug bij de Eindhovenseweg-Zuid in Best. * De gekozen oplossing is technisch lastig (o.a. Kabels en leidingen / grondbezit) en	* Er moet een ander uitwisselpunt gezocht worden tussen Noord en Zuid * Verknoping met F2 is niet (goed) mogelijk	Gemeente Best	3	2	4	4	1	5	48	* Met RWS overleggen onder welke voorwaarden ze willen /kunnen meewerken * Vastleggen ondergrens kwaliteitsniveau knoop F2-F58						
15	Technisch	Bescherming bomen noodzakelijk	* Monumentale of beschermenswaardige bomen in het trace * RWS is eigenaar mbt bomen op delen van het tracé	* Vergunning of ontheffing nodig. * Trace aanpassen * Kwaliteitseisen niet gehaald.		4	2	3	3	1	3	48							
16	Maatschappelijk	Bezwaren c.q. onvoldoende draagvlak vanuit de omgeving. Onder andere ter hoogte van de wijk Moorland te Oirschot en kanaaldijk Noord in Son	* Zorgen om verkeersveiligheid op de beoogde fietsstraat (hoge snelheden speedpedelacs etc.) * Verminderde bereikbaarheid van bedrijven aan Moorland	* Project wordt vertraagd of moet worden aangepast * Aanvullende verkeersmaatregelen treffen		3	3	3	4	1	4	45							
21	Juridisch	Natuurcompensatie noodzakelijk	* Aantasting NNB	* Compensatiegronden noodzakelijk voor realisatie * Financiele compensatie * Mitigerende maatregelen treffen		4	3	3	1	1	2	40							
5	Financieel	De investeringskosten vallen hoger uit dan het beschikbare budget zoals opgenomen in de bestuursovereenkomst	* Prijsstijgingen materialen	* Ontwerp moet worden aangepast * Meer subsidiegelden nodig * Terug naar de Raad voor meer geld * Het Werk kan niet uitgevoerd worden	Allen	3	3	3	3	1	3	39	* Periodieke update van kostenraming * Vroegtijdig signaleren en begrotingswijziging aanvragen * Plafondbedrag instellen en evt. kwaliteit bijstellen						
24	Technisch	aansluiting F2 met F58 en Slowlane is onveilig (huidige ontwerp knoop F2-F58)	* kruisingen zijn ongelijkvloers, verlaagt hoge snelheden op de fiets en geen zicht op diverse fietsstromen	* ongelukken/conflicten tussen diverse fietsstromen	Gemeente Best	3	1	1	4	1	4	33	* Verkeersveiligheidaudit uitvoeren op het ontwerp * Alternatieve ontwerpoplossing						
3	Technisch	Planvoorbereiding loopt uit als gevolg van K&L	* Geen werkzaamheden mogelijk door ondergrondse buisleidingen * Conflict / onbekendheid met DPO leiding	* Veranderen trace. * Langere voorbereidingstijd * Vergunningprocedures		3	2	3	1	3	2	33							

Risicodossier F58 snelfietsroute Oirschot-Best-Son en Breugel

9	Juridisch	Geen / geen tijdige omgevingsvergunning verleend door gemeente	* Bezwaren tegen het verharden van zandpaden, flora en fauna wetgeving, onvoldoende onderzocht in voortraject	* Project kan niet worden uitgevoerd, vertraging, extra kosten voor mitigerende maatregelen		3	2	4	1	1	3	33							
25	Politiek	Politieke draagvlak voor snelfietsroute ontbreekt	* Niet alle gemeenten route F58 doen mee.	* Niet aaneengesloten routedelen.		2	1	1	5	1	5	26							
17	Technisch	Aanliggende voorzieningen (woningbouw, camperplaats etc) worden niet/onvoldoende ontsloten	* Aanliggende voorziening sluit niet aan * Voorzieningen zijn niet tijdig genoeg meegenomen in planvorming (draagvlak)	* Effectiviteit route niet optimaal		2	2	1	2	1	3	18							
13	Juridisch	Stikstof depositie in uitvoeringsfase	* Wetgeving	* Extra kosten		1	3	1	1	1	1	7							

Kans					**Geld**	
Waarde	*Label*	*Legenda*	*Min*	*Max*	*Waarde*	*Label*
1	1	Heel laag	0	1	1	1
2	2	Laag	1	5	2	2
3	3	Middel	5	20	3	3
4	4	Hoog	20	50	4	4
5	5	Heel hoog	50	100	5	5

			Tijd	
Legenda	*Min*	*Max*	*Waarde*	*Label*
Heel laag	0	100000	1	1
Laag	100000	300000	2	2
Middel	300000	750000	3	3
Hoog	750000	1500000	4	4
Heel hoog	1500000	5000000	5	5

				Kwaliteit	
Legenda	*Min*	*Max*	*Unit*	*Waarde*	*Label*
Heel laag	0	1	month	1	1
Laag	1	3	month	2	2
Middel	3	6	month	3	3
Hoog	6	12	month	4	4
Heel hoog	12	36	month	5	5

	Omgeving	
Legenda	*Waarde*	*Label*
Voldoet	1	1
Niet conform eis / norm, wel functioneel	2	2
Functioneel verlies van minder belangrijk onderde	3	3
Herstelbaar essentieel functioneel verlies	4	4
Onherstelbaar essentieel functioneel verlies	5	5

	Imago	
Legenda	*Waarde*	*Label*
Nauwelijks overlast	1	1
Enige overlast	2	2
Matige overlast	3	3
Veel hinder	4	4
Zeer veel hinder	5	5

Legenda
Zeer klein effect - Geen negatieve berichtgeving
Klein effect - Negatieve interne berichtgeving

Redelijk effect - Negatieve berichtgeving in wijkkrant
Groot effect - Negatieve berichtgeving in lokale media
Zeer groot effect - Negatieve berichtgeving in regionale media