inrichtingsmaterialen	soort	onderdeel	omschrijving
Achlum	Kaatsveld	tegels	Opsluitband rond grindtegels mist deels. Onkruid tussen de verhardingen.
Berlikum	Kaatsveld	Hekwerk	Bovenbuis mist deels. Afscheiding met de bewoners is omgevallen (schutting) of mist deels. Uitzicht op tuinen.
	voetbal	goals	verplaatsbare goals
	voetbal	Hekwerk	herstel
Kaatsvereniging Boksum	Kaatsveld	Ballenvanger	Het net is bijna volledig losgeraakt van de bovenbuis.
VV Dronryp	Hoofdveld	Hekwerk	Ter hoogte van de ballenvanger zitten er veel gaten in het hekwerk.
	Hoofdveld	Ballenvanger	Ballenvanger op het leunhekwerk zit aan de onderkant niet vast.
Franeker	Bijveld	Hekwerk	Grote gaten, hekwerk mist deels, hekwerk losgeraakt van de bovenbuis, uitzicht op achtertuinen. Trampoline verticaal tegen het hekwerk in het veld gestald.
	Pupillen- veld	Hekwerk	2 stukken losstaande dubbelstaafmat gebruikt als afscheiding tussen veld en water
	Atletiek	verharding	verzakking
	Atletiek	Kogelstoten	Onkruid tussen de tegels, de stootring mist uitstapbelijning.
	Atletiek	Verspringen	Lijnen rond de sprintstrook heeft afgesleten verf en het beton brokkelt af.
SSS'68 Marsum	Hoofdveld	Ballenvanger	Palen leunen naar voren en de netten bevatten een paar gaten.
	Hoofdveld	Hekwerk	Een krom paaltje, de bovenbuis is op sommige locaties verzakt en deze mist naast de ballenvanger.
	Hoofdveld	Verhardingen	De tegels en de betonstraatstenen zijn bijna volledig begroeid
	Trainingsveld	Ballenvanger	Bevat meerdere gaten en is op sommige locaties losgeraakt van de bovenbuis. 1 net van 20x5 mist volledig. 1 ballenvanger paal staat overdadig scheef.
	Pupillen- veld	Ballenvanger	Bosschage groeit door de ballenvanger heen.
Menaam	Kaatsveld	Hekwerk	Bosschage groeit door het hekwerk heen.
V.V. Minnertsga	Bijveld	Ballenvanger	Bosschage groeit door de ballenvanger heen.
V.V. Ouwe Syl	Hoofdveld	Ballenvanger	Netten bevatten meerdere gaten en zijn deels losgeraakt van de bovenbuis, netten zijn groen van de algen.
	Trainings- veld	Ballenvanger	De netten zijn grotendeels losgeraakt van de bovenbuis.
K.V. Pieter Jellema (Peins)	Kaatsveld	Hekwerk	Houten hekwerk met wit geverfde planken zijn afgesleten en zitten los.
Ried	Kaatsveld	Verhardingen	Redelijk wat begroeiing tussen de tegels en ze zijn gedeeltelijk verzakt.
Schatzenburg	Hoofdveld VV Foarut	Ballenvanger	De ballenvanger leunt naar achter en staat niet recht.
	Hoofdveld VV Foarut	Verhardingen	Onkruid en gras tussen de tegels, de tegels sluiten niet overal op elkaar aan waardoor grote voegen ontstaan.
	Hoofdveld VV Dronryp	Ballenvanger	Palen en netten zijn groen geworden van de algen en de netten zijn deels losgeraakt van de bovenbuis.
	Bijveld	Doelen	De netten van de klapdoelen zijn deels losgeraakt.
	Trainings- veld	Ballenvanger	Grote gaten in de netten en ze zijn deels losgeraakt van de bovenbuis, te veel vrije ruimte onder de ballenvanger, De ballen rollen onder de ballenvanger door.
Voetbalvereniging A.V.C. (Sexbierum)	Bijveld	Ballenvanger	Netten bevatten een aantal gaten
	Kaatsveld	Verhardingen	Veel begroeiing tussen de betontegels, een paar kapotte tegels, liggen niet recht en zijn op sommige locaties verzakt
Sportpark de Waaie (St. Annaparochie)	Hoofdveld	Hekwerk	Bijna volledig afgebladerde verf ter hoogte van de koppelstukken
	Trainings- veld + B-veld	Ballenvanger	De ballenvanger heeft gaten en is deels losgeraakt van de bovenbuis.
V.V. St. Jacob URGENT (St. Jacobiparochie)	Hoofdveld	Doelen	Spanpalen kooidoelen staan scheef en staan in de ballenvanger.
	Hoofdveld	Hekwerk	Het hekwerk zit op 2 locaties los en is op meerdere locaties ingedeukt.
	Hoofdveld	Ballenvanger	Het net van de ballenvanger zit amper nog vast en bevat gaten.
	Hoofdveld	Algemeen	Er groeit opschot in het veld tussen de dug-outs.
	Trainings- veld	Ballenvanger	De ballenvanger mist een net, paal staat scheef, de netten bevatten gaten en er groeit bosschage door de ballenvanger heen.
	Pupillen- veld	Ballenvanger	Grote gaten, net zit amper nog vast, bovenbuis zit op 1 locatie los, de palen staan scheef en vallen bijna om. De netten zijn met een groen net getracht te repareren.
	Pupillen- veld	Verhardingen	De halfverharding is bijna volledig begroeid.
V.V. Tzummarum	Trainings- veld	Hekwerk	Bosschage groeit door het hekwerk heen.
	Kaatsveld	Hekwerk	De netten zijn losgeraakt.
	Kaatsveld	Algemeen	Zitmeubilair is volledig begroeid.
VV CVO (Vrouwenparochie)	Hoofdveld	Ballenvanger	Net is op een paar locaties losgeraakt van de bovenbuis.
	Trainings- veld	Ballenvanger	Net is op een paar locaties losgeraakt van de bovenbuis.
	Trainings- veld	Algemeen	Er staat een oude afgebroken lichtmast ca. 1m in de berm waar er kabels uitsteken.
	Kaatsveld	Hekwerk	Schapengaas zit niet overal meer vast aan de kabel/paaltjes, de kabel boven het gaas is verroest.

uitgangspunt beleid (P.Helmus) gemeente faciliteerd verlichting op oefenhoeken. Verlichting op wedstrijdvelden is voor vereniging.

Rechtzetten van scheefstaande masten (fundatiegebreken) op diverse sportparken.

Dit is regulier onderhoud lijkt mij en kunnen we denk ik betalen uit budget sportvelden Waadhoeke?
Voorkeur om dit z.s.m. te laten uitvoeren om de keuring voor deze masten alsnog te verkrijgen.

Vervangen afgekeurde masten voor nieuwe incl. led verlichting.

SC Berlikum: reeds verwijderde lichtmasten op trainingsveld 2 nieuwe masten incl. led.
Met de komst van de eventuele hybride moeten we deze terugplaatsen.

Bestaande masten waren gevaarlijk vanwege doorrotten deze laten verwijderen in 2022.

Vrouwbuurt: 2 nieuwe masten op trainingsveld incl. led.

Trainingsverlichting voldoend niet aan de KNVB norm, nu nog niet in het beleid opgenomen dat wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor trainingsverlichting.

Schatzenburg:
3 nieuwe masten plus led **geschikt voor trainingsverlichting.**
3 led armaturen op bestaande masten kunstgrasveld plaatsen. (vermindering van masten op het complex)

Extra optie: Wedstrijdverlichting meerprijs voor de club: €13,000,- excl. btw
Bediening door app: € 4000,- excl. btw
Totaal voor rekening club: € 17,000,- excl. btw

Sexbierum
6 nieuwe masten.

gemeente faciliteerd verlichting
op oefenhoek
verlichting op wedsttrijdveld =
vereniging