Bijlage 1: Tijdlijn Projectverloop Huisvesting OBA in De Omval

Wanneer	Wat	Wie	Inhoud of besluit
22-01-2018	Cultuurnota 2018-2022	Gemeenteraad	Voornemen onderzoek OBA in Omval
Zomer 2018	Coalitieakkoord 2018-2022	Gemeenteraad	Geïnvesteerd wordt in mogelijke huisvesting OBA in Omval
01-06-2018	Brief OBA en Omval	OBA en De Omval	Positief over vestiging OBA in De Omval
09-01-2019	Brief OBA	OBA	Toezegging dat OBA huurder wil worden voor € 90.000 per jaar
16-04-2019	Projectopdracht, verkenning en aanvraag voorbereidingskrediet	College van B&W	Projectopdracht vastgesteld en voorbereidingskrediet aangevraagd
23-5-2019	Voorbereidingskrediet	Gemeenteraad	Vastelling voorbereidingskrediet van € 60.000 voor, ontwerp, onderzoeken etc
09-09-2019	Contracteren PPHP voor ontwerp	Ambtelijk opdrachtgever	Ontwerp maken voor De Omval
1-07-2019	Inhuren externe projectleider	Ambtelijk opdrachtgever	Extern projectleider aangesteld
24-09-2020	Verhogen voorbereidingskrediet in kwartaalbrief Q3	Gemeenteraad	Voorbereidingskrediet met € 100.000 verhoogd
Eind 2019	Voorlopig ontwerp vastgesteld	Ambtelijk opdrachtgever	Vaststelling voorlopig ontwerp
5-1-2021	Definitief ontwerp, methode van aanbesteding en kredietaanvraag	College van B&W	Vaststelling definitief ontwerp en methode van aanbesteding en krediet aangevraagd bij raad
18-2-2021	Kredietaanvraag	Gemeenteraad	Vaststelling krediet van € 3.950.000
29-03-2021	Start aanbesteding voor de bouw (zonder installaties)	Ambtelijk	
31-5-2021	Contract getekend met de bouwer	Portefeuillehouder	Bouwer: SBB Ontwikkelen en Bouwen
29-06-2021	Vergunning verleend	College van B&W	Inclusief verklaring van geen bedenkingen
03-09-2021	Contracteren elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden (installaties)	Ambtelijk opdrachtgever	Opdrachtbevestiging voor werkzaamheden aan installaties ondertekend. Breedveld en Schröder.
16-09-2021	Aanvullend krediet t.b.v. duurzaamheid	Gemeenteraad	Vaststelling aanvullend krediet van € 500.000
18-10-2021	Start bouw		
4 mei 2022	Rapportage Verbijzonderde Interne Controle (VIC) Q4 2021	VIC	Additionele toelichting gevraagd op facturen en prestatieleveringen

14-07-2022	Winstwaarschuwing kredietoverschrijding in tweede kwartaalbrief	Gemeenteraad	Winstwaarschuwing voor kredietoverschrijding veroorzaakt door de hogere kosten voor de fundering (heipalen) en bekleding van de buitengevel
20-09-2022	Collegebesluit inzake lopende project De Omval	College	1. Neemt kennis van de aanvullende projectopdracht 2. Geeft mandaat aan de programmadirecteur om op te treden als ambtelijk opdrachtgever 3. Verzoekt de directie een collegevoorstel voor te bereiden om op zo kort mogelijk termijn de raad te informeren en de raad met een raadsvoorstel een kredietvoorstel te doen.
29-09-2022	Collegebesluit voor raadsvoordracht om extra krediet voor De Omval te vragen	College	1.Akkoord te gaan met de raadsvoordracht Extra krediet Project Huisvesting OBA in De Omval. 2.Geheimhouding op te leggen op bijlage 2 financieel overzicht op grond van de economische en financiële belangen van de gemeente (art. 5.1, tweede lid, onder b van de Woo). De geheimhouding wordt opgelegd op basis van artikel 55 lid 1 Gemeentewet en geldt alleen voor de bijlage financieel overzicht, en deze geheimhouding wordt opgelegd voor een periode van 5 jaar. 3. Opdracht te geven aan de algemeen directeur voor een nadere analyse die leidt tot verbetervoorstellen voor onze werkwijze en onze organisatie.