Briefrapportage

Saricon BV

Aan:	Gemeente Drimmelen t.a.v. P.R.M Bauer.
Van:	Saricon, I. te Duits
Datum:	22 februari 2021
Betreft:	**Advies ingediende kosten bommenregeling 20S108**

Inleiding

In opdracht van de gemeente Drimmelen heeft Saricon een onafhankelijk advies opgesteld met betrekking tot de suppletie-aanvraag van De Schans Exploitatie B.V. in 2020 en een gedeelte van 2021.

Om gemeenten in Nederland tegemoet te komen in de kosten van opsporingsonderzoek is een suppletie-uitkering vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de zogeheten bommenregeling. Gemeenten kunnen via het indienen van een raadsbesluit in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Saricon adviseert gemeenten op het gebied van deze suppletie-aanvragen welke kosten in aanmerking komen voor de suppletie-uitkering.

Saricon heeft de ingediende kosten beoordeeld op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Kosten die in aanmerking komen voor de suppletie-aanvraag en betrekking hebben op het opsporen van ontplofbare oorlogsresten zijn beoordeeld. Kosten die dusdanig beoordeeld konden worden zijn meegenomen in de aanvraag voor de suppletie-uitkering.

Beoordeling gemaakte kosten

Er zijn een aantal facturen en onderliggende documentatie beoordeeld die zijn ingediend om aanspraak te maken op de suppletie-uitkering. Onderstaand is toegelicht in hoeverre Saricon adviseert deze kosten mee te nemen in de suppletie-aanvraag.

Factuur 1 De Weelde met factuurnummer W000673, d.d. 17-12-2020

Voor we werkzaamheden voor het project De Weelde zijn kosten die betrekking hebben tot het opsporen van ontplofbare oorlogsresten ingediend met een totaalbedrag van € 357.938,88 (exclusief btw). Om deze werkzaamheden te kunnen beoordelen is gebruik gemaakt van de termijnstaat van Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V., met termijnstaat nummer 2000005, periode van 31-08-2020 t/m 27-09-2020. De daadwerkelijk gemaakte meerkosten op het project voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten kon voor de meerwerkposten 12, 16 en 22 worden vastgesteld. Voor de overige gemaakte kosten kan, op basis van de posten in de termijnstaat, niet worden beoordeeld wat de daadwerkelijke meerkosten waren voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Saricon adviseert het bedrag van € 278.083,00, de som van de meerwerkposten 12, 16 en 22 mee te nemen in aanvraag. De overige kosten dienen nader te worden onderbouwd.

Factuur 2 De Weelde met factuurnummer W100010, d.d. 18-01-2021
Voor we werkzaamheden voor het project De Weelde zijn kosten die betrekking hebben tot het opsporen van ontplofbare oorlogsresten ingediend met een totaalbedrag van € 62.784,64 (exclusief btw). Om deze werkzaamheden te kunnen beoordelen is gebruik gemaakt van de termijnstaat van Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V., met termijnstaat nummer 2000005, periode van 31-08-2020 t/m 27-09-2020. In de termijnstaat staan deze kosten als “nog te verwerken kosten (inschatting)”. Alleen reeds gemaakte kosten kunnen worden meegenomen in de aanvraag. Om deze reden adviseert Saricon deze kosten niet mee te nemen in de suppletieaanvraag van 2021.

Factuur TREM locatie met factuurnummer W100011, d.d. 18-01-2021
Voor we werkzaamheden aan het TREM-terrein zijn kosten die betrekking hebben tot het opsporen van ontplofbare oorlogsresten ingediend met een totaalbedrag van € 45.363,05 (exclusief btw). Om deze werkzaamheden te kunnen beoordelen is gebruik gemaakt van de “controleverklaring aanvraag subsidie Bommenregeling” van Zeloo Fiscaal Advies, d.d. 09-02-2021. De factuur betreft een conceptfactuur. In de controleverklaring is beschreven dat voor het project “TREM” de factuur gereserveerd staat waarbij de betaling uiterlijk op het moment van vaststelling van de subsidieaanvraag door de Raad wordt betaald. Saricon adviseert de kosten nog niet mee te nemen in de suppletieaanvraag, omdat niet duidelijk is of de gemaakte kosten al daadwerkelijk gemaakt zijn.

Factuur De Weelde begeleiding met factuurnummer 21005, d.d. 07-01-2021
Voor we werkzaamheden voor het project De Weelde zijn kosten die betrekking hebben tot het opsporen van ontplofbare oorlogsresten ingediend met een totaalbedrag van € 24.120,00 (exclusief btw). Het gaat hierbij om begeleidingswerkzaamheden die zijn uitgevoerd door PVH Vastgoed B.V. in opdracht van de Schans Exploitatie B.V. Om deze werkzaamheden te kunnen beoordelen is gebruik gemaakt van het urenoverzicht dat als bijlage bij de factuur was toegezonden. Saricon adviseert deze kosten mee te nemen in die suppletie-aanvraag.

Kosten schade door prijsstijging bouwkosten De Weelde
In de suppletie-aanvraag brief die door De Schans Exploitatie B.V. is ingediend op 8 januari 2021 worden de gemaakte kosten voor het project omschreven. Hierin wordt een bedrag van € 44.000,- ingediend voor de suppletie-aanvraag. Dit bedrag is op basis van een vertraging van 2 maanden vanwege het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten. Het gaat hierbij om prijsstijgingen van de bouwkosten. Deze hebben niet direct betrekking op het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Saricon adviseert deze kosten niet mee te nemen in de suppletie-aanvraag.

Advies
Saricon adviseert de volgende kosten die die gemaakt zijn door De Schans Exploitatie B.V. mee te nemen in de suppletie-aanvraag van 2021:

- Uitgevoerde opsporingswerkzaamheden met een bedrag van € 278.083,00 exclusief btw.
- Begeleidingswerkzaamheden t.b.v. het projectdossier met een bedrag van € 24.120,00 exclusief btw.

Het gaat hierbij om daadwerkelijk gemaakte kosten die betrekking hebben op het opsporen van ontplofbare oorlogsresten en in aanmerking komen voor de suppletie-uitkering door het Rijk. De bovengenoemde kosten komen voor 68% in aanmerking voor de suppletie-uitkering. De overige kosten zijn voor rekening van De Schans Exploitatie B.V.

Opgesteld door:

I. te Duits
Integraal Veiligheidskundige BA

Goedgekeurd door:

D. de Goeij
Afdelingshoofd