Verslag bijeenkomst omwonenden

Datum:	8 november 2022
Tijd:	19.00 uur
Locatie:	Scouting Westdorplaan
Onderwerp:	Veiligheid en gezondheid (EM-velden)

Beste buren hoogspanningsstation Raalte,

Hartelijk dank voor uw komst naar de informatiebijeenkomst van dinsdag 8 november. Met zo'n 20 buren hebben we de plannen voor het hoogspanningsstation Raalte verder toegelicht. In een prettige sfeer heeft u vragen kunnen stellen die we zo goed als mogelijk hebben beantwoord. De volgende afspraken hebben we met u kunnen maken tijdens de bijeenkomst. Vanwege ziekte, konden we dit verslag niet eerder rondsturen. Excuus voor deze vertraging.

Hekwerk werkterrein
Het hekwerk dat straks om het werkterrein wordt geplaatst is een sterk, stevig hekwerk dat in de grond wordt verankerd. Het hekwerk wordt zo geplaatst dat niemand het kan optillen of er overheen kan klimmen. Dit om de veiligheid van de buurtbewoners en onze eigen veiligheid te kunnen garanderen. Zoals dat nu ook op het hekwerk is geplaatst, plaatsen we een "pas op hoogspanning, niet aanraken" bordje op het hekwerk.

Magneetveldcontour nieuwe eindsituatie
De magneetveldcontour van 0,4 microtesla in de nieuwe eindsituatie, als alle werkzaamheden zijn verricht en de verkabeling ook is afgerond, raakt geen van de woningen. We hebben de nieuwe/aangepaste 'velden' van het hoogspanningsstation zo ver mogelijk van de woningen geplaatst en de hoogspanningsmast bij het station verdwijnt dankzij de verkabeling. De contour loopt wel over het speelveld. Iedereen, ook kinderen, kunnen gebruikmaken van het speelveld. Het gaat daarbij normaal gesproken om relatief kort gebruik en verblijf op het speelveld. Het voorzorgbeleid van het RIVM is erop gericht dat kinderen (tot 15 jaar) niet langdurig (meer dan 16 uur per dag en minimaal gedurende 1 jaar), aaneengesloten worden blootgesteld aan magneetvelden hoger dan 0,4 microtesla jaargemiddeld.

Magneetveldcontour tijdelijke situatie
Ook werd een vraag gesteld over de magneetveldcontour in de tijdelijke situatie. Hoe die magneetveldcontour eruit ziet als de tijdelijke mobiele units bij het hoogspanningsstation staan, kunnen we nu niet exact aangeven. Dit moeten we laten uitzoeken. Zodra we hier meer over weten, maken we dat kenbaar. Door grote drukte bij het adviesbureau, kan dit enige tijd duren

Carport bereikbaar
Een van de aanwonenden wil graag dat zijn carport tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft met een auto en een aanhanger. TenneT laat weten daar op te letten. We zullen onze uiterste best doen om de carport bereikbaar te houden. Met het plaatsen van het hekwerk kunnen we daar zeker rekening mee houden.

GGD IJsseland
Er zijn diverse vragen gesteld over gezondheid in relatie tot magneetvelden. We kunnen ons voorstellen dat u, ondanks de gunstige magneetveldcontour, toch nog vragen heeft. U kunt voor de gezondheidsvragen het best terecht bij de GGD IJsseland (Wanda Krol).

Publicatie op de projectpagina
De presentatie, met de magneetveldcontour, wordt gepubliceerd op de projectpagina van TenneT. Bekijk www.tennet.eu/raalte. Ook zal de vraag over de tijdelijke magneetveldcontour tijdens de werkzaamheden opnemen in de veel gestelde vragen die u op de projectpagina kunt vinden. Dat kunnen we doen, als is uitgezocht hoe die contour in de tijdelijke situatie eruitziet.