Gemeente Voorschoten

# 60 Informatiebrief

| | |
|---|---|
| Zaaknummer: | Z/ 23/081428 |
| Documentnummer: | 454438 |
| Datum: | 15 juli 2025/verzonden 16 juli 2025 |
| Onderwerp: | Voortgang Integraal Waterketenprogramma 2024-2028 |
| Portefeuillehouder: | Wethouder Schokker |
| Bijlage(n): | - |

Geachte Raad,

**Aanleiding**

Op 7 maart 2024 is het Integraal Waterketenprogramma 2024-2028 (IWKp) vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering is toezegging 394 gedaan, over het jaarlijks informeren van de raad over de voortgang van het IWKp. Met deze raadsinformatiebrief willen wij ingaan op de voortgang van het IWKp en is de toezegging afgedaan.

**Samenvatting**

*Door de hoge leeftijd en matige onderhoudstoestand van het riool in Voorschoten wordt met een integrale gebiedsgerichte aanpak het rioolstelsel van Voorschoten de komende jaren op peil gebracht en worden alle doelstellingen uit het IWKP nagestreefd en verwerkt in de projecten. Daarnaast vindt extra onderhoud plaats op basis van inspecties en meldingen, om een veilig en betrouwbaar rioolstelsel te behouden en daarmee de continuïteit van de waterhuishouding binnen Voorschoten te waarborgen. Tevens wordt door het Hoogheemraadschap van Rijnland een overstort gemaakt aan de Korte Vliet.*

**Functionele doelen**

*Duurzaam beschermen van de volksgezondheid*

Maatregelen

- Beperken van overstorten door gescheiden riolering aan te leggen, hemelwater af te koppelen en hydraulische verbeteringen door te voeren in het rioolstelsel.
- Opsporen en voorkomen van foutaansluitingen op de riolering.
- Het systeem te borgen met controles en verplichte verslaglegging, rapportages en deze vast te leggen in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR).

- Tijdig onderhoud en reparatie van de riolering en plannen en uitvoeren van riolering vervanging. De planning voor riolering vervanging jaarlijks actualiseren en het stelsel monitoren met inspecties.

*Op peil houden en verbeteren kwaliteit leefomgeving*

Maatregelen

Regenwater vast houden waar het kan, drainageplannen maken om de grondwaterstand te reguleren en mogelijkheden creëren, zodat ook particulieren hun grondwater kunnen reguleren.

**Doelen**

*Omgaan met veranderende wereld.*

Maatregelen

- Anticiperen op de klimaatverandering door de buitenruimte klimaatbestendig in te richten.
- Integrale planning opstellen waarbij rioolvervanging leidend is.
- Rioolbeheer en- onderhoud integraal afstemmen met wegverharding, groen, stedelijk water (oppervlaktewater, grondwater, hemelwater, afvalwater), energietransitie, mobiliteit/verkeer en overige stakeholders.
- Grondwateronderzoek uitvoeren en enquête uitzetten om overlast in wijken te kunnen kwantificeren om de noodzaak voor wel/niet reguleren grondwaterstanden mee te nemen in projecten.
- Opstellen Systeemoverzicht Stedelijk Water(totale modellering van stedelijk water in de buitenruimte bij hevige buien incl. nieuwbouw, afkoppelprojecten en bestaande situatie) en maatregelen nemen waar dit nodig is.

*Faciliteren samenwerking Leidse regio*

- Samenwerken aan gemeenschappelijke doelen en delen van kennis tijdens de maandelijks samenwerkingsoverleggen. Bestuurlijk overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland, zo'n 3 keer per jaar.
- Opzetten dataportal met alle statistische data van de gemeenten in 1 portal. In de toekomst zal hier dynamische data aan toe worden gevoegd om de afvalwaterketen verder te optimaliseren.

**Planning en voortgang projecten, werkzaamheden**

Overzicht van de belangrijkste mijlpalen en de actuele stand van zaken:

- In het tweede en derde kwartaal van 2025 wordt een overstort gemaakt aan de Korte Vliet (project van Hoogheemraadschap van Rijnland), waardoor overstorten plaatsvinden op minder kwetsbaar water. Voor het goed functioneren van de overstort is

onder andere de aanleg van een centrale persleiding nodig en het afkoppelen van de woonwijk bij de Krimkade. Daarnaast is het voldoende afkoppelen van hemelwater cruciaal om overstorten te beperken.

- Groot onderhoud Adegeest: 2024 t/m 2027.
- Herinrichting Oranjeboomstraat, Raadhuislaan incl. centrale persleiding fase 1: 2024 t/m 2026.
- Centrale persleiding-Noord, afkoppelen Krimkade: voorbereiding 2025, uitvoering 2026 t/m 2028.
- Herinrichting Winkelcentrum Noord-Hofland incl. riolering en nieuw gemaal: 2025 t/m 2026.
- Ringleiding Noord-Hofland + binnenkern: Voorbereiding 2025 t/m 2027, Uitvoering 2028 t/m 2030.
- Inspecties riolering (jaarlijks): Uitvoering mei 2025 t/m juli 2025
- Herstelmaatregelen (mechanische) riolering (jaarlijks): Uitvoering september 2025 t/m maart 2026.
- Relinen riolering (jaarlijks): Uitvoering september 2025 t/m december 2025.
- Opstellen Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW opvolgend op BRP 2021): juni t/m juli 2025.
- Grondwateronderzoek Noord-Hofland (gereed), Krimkade (2025 t/m 2026).
- Beheerplan oeverbescherming en duikers gereed (2024).
- Oeverbescherming vervangen (jaarlijks): Start najaar 2025.
- Riolering Koninklijke Marinelaan is niet vervangen, maar door relinen weer hersteld.

**Financiële aspecten**

De gemeente is wettelijk verplicht om haar zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater na te komen. Hoe de gemeente Voorschoten invulling geeft aan de gemeentelijke zorgplichten is vastgelegd in het IWKp 2024-2028. Het uitgangspunt is dat de kosten voortkomend uit de zorgplicht voor 100 procent worden gedekt uit de rioolheffing. Het kostendekkingsplan uit het IWKp 2024-2028 is verwerkt in de begroting 2025 en zal verwerkt worden in de toekomstige begrotingen. Mutaties in het vastgestelde IWKp 2024-2028, veroorzaakt onder andere door faseringen en kredietafwijkingen bij rioleringsprojecten en afwijkende beheer- en onderhoudsbudgetten, kunnen ervoor zorgen dat de werkelijke vast te stellen tarieven, welke elk jaar bij de begroting opnieuw worden vastgesteld, kunnen afwijken van het vastgestelde uitgangspunt. Bij de voorjaarsnota 2025 wordt een aanvullend budget aangevraagd voor extra inspecties die uitgevoerd moeten worden bij pompen, gemalen en leidingen. Het huidige budget is momenteel ontoereikend om de kwaliteit van het rioolstelsel volledig te monitoren en op een planmatige wijze onderhoud uit te voeren. Een bijstelling van het budget is daarom noodzakelijk

om risico’s in de openbare ruimte, zoals verzakkingen, lekkages en overstorten van afvalwater, te voorkomen. De voorgestelde extra lasten bedragen € 450.000, waarvan € 200.000 voor onderhoud aan pompen en gemalen en € 250.000 voor rioolleidingen. Deze uitgaven vallen binnen het gesloten systeem van de rioolheffing en dragen bij aan een duurzame, veilige en betrouwbare waterketen. Dit heeft voor 2025 geen effect voor de inwoners, omdat de rioolheffing voor 2025 al is vastgesteld. Hogere lasten binnen het gesloten systeem van riool worden voor het jaar 2025 gedekt vanuit de egalisatievoorziening rioolheffing. Bij de Kadernota 2026 - 2029 is hetzelfde bedrag ook (structureel) aangevraagd voor de toekomstige jaren. Vooralsnog is het de verwachting dat, conform het vastgestelde IWKp 2024 – 2028, het heffingstarief voor de toekomstige jaren met 3% zal stijgen, bovenop de werkelijke prijsindexaties en overige ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Wattingen,
gemeentesecretaris

mw. drs. N. Stemerdink,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.