Bijlage 2: Renovatieplanning MJOP, vastgesteld oktober 2017 – GAC atletiek

										Korte termijn		Middellange termijn			Lange termijn					Lange termijn																																			
Nr.	Veldtype	Inrichtingselementen		Renovatie-termijn	Reguliere planning	Geplande renovatie	Renovatie kosten	Hoeveelheid	Eenheid	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
GAC	6-laans atletiekbaan	Toplaag kunststof	Toplaagrenovatie	20	20	2019	354.380	5452	m2	0	0	0	354.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beijnen	Vervanging	5	5	2017	12.500	1	baan	0	12.500	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lichte toplaag renovatie natuurgras	Vervanging	10	10	2026	11.710	7314	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.710	0	0	0	0	0	0	0	0	11.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.710
		Leunhekwerk	Vervanging	25	25	2031	4.100	256	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100
		Atletieknummers	Vervanging	20	20		80.000	1	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verlichting masten	Vervanging	40	40	2031	18.000	8	st	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verlichting armaturen	Vervanging	20	20	2031	18.000	12	st	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
		Atletiekunie baankeuring	Keuring	3	2017	2017	950	1	st	950	950	950	0	0	950	0	0	950	0	0	950	0	0	950	0	0	950	0	0	950	0	0	950	0	0	950	0	0	950	0	0	950	0	0	950	0	0	950	0	0
		Elementverharding vervangen incl. fundering	Vervanging		10%	2017	10.220	2269	m2	0	10.220	0	0	0	0	10.220	0	0	0	0	10.220	0	0	0	0	10.220	0	0	0	0	10.220	0	0	0	0	10.220	0	0	0	0	10.220	0	0	0	0	10.220	0	0	0	0
		Groot onderhoud, snoeien bomen en bosplantsoen	Vervanging		10%	2017	1.030	93	are	0	1.030	0	0	0	0	1.030	0	0	0	0	1.030	0	0	0	0	1.030	0	0	0	0	1.030	0	0	0	0	1.030	0	0	0	0	1.030	0	0	0	0	1.030	0	0	0	0
		Hekwerk terreinafrastering	Vervanging	30	30	2036	11.550	481	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0