

STUK TER KENNISNAME ALGEMEEN BESTUUR

ONDERWERP

Update financiën speciaal
project AWZI Almere fit
for the future

PORTEFEUILLEHOUDER

J. Caris

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van

de financiële update van het speciaal project AWZI Almere fit for the future.

Toelichting

Aanbesteding

Na uw besluit van 26 maart 2024 tot het vrijgeven van het uitvoeringskrediet is gestart met de aanbesteding van de verschillende percelen van het project. Het totaalresultaat van de aanbesteding past binnen het door u beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet in de paragraaf financiën en capaciteit is hierover een tabel opgenomen.

Niet zelf CO₂ vervloeiën maar samenwerken met de buren

Met het Warmtebedrijf Almere, ook gelegen op bedrijventerrein De Vaart Almere, is een samenwerking tot stand gekomen voor de levering van laagwaardige warmte voor het verwarmen van de Ephyra-slibvergisting. Vanuit deze samenwerking werd ook een kans gezien tot het samenwerken voor het vervloeiën en nuttig afzetten van CO₂, een bijproduct van het proces om vanuit biogas groengas (aardgaskwaliteit) te produceren. Het college heeft op 2 juli 2024 besloten deze kans graag verder te willen onderzoeken en conform uw besluit van 26 maart 2024 voorlopig dan ook niet zelf te investeren in het vervloeiën van CO₂. Dit onderzoek bevindt zich nu in de laatste fase en lijkt kansrijk. Dit heeft gevolgen voor de financiële kant van het project maar die zijn op dit moment nog onvoldoende bekend.

BTW-aftrek ondernemersdeel

Een flink deel van de investeringen voor het speciale project AWZI Almere fit for the future kunnen toegekend worden aan de ondernemingstaak, namelijk het produceren en verkopen van groengas. Met de belastingdienst heeft hierover afstemming plaatsgevonden. In de paragraaf financiën en capaciteit is hierover een tabel opgenomen.

Subsidie in het kader van het IPMV-programma

In het kader van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit RWZI afvalwater zal naar verwachting de tweede tranche eind kwartaal twee worden opengesteld. Het Ministerie heeft hiervoor € 12 miljoen beschikbaar gesteld. Naar verwachting is er ook nog een bedrag beschikbaar vanuit de eerste tranche. Met het Ministerie wordt nauw contact onderhouden en een aanvraag is in voorbereiding voor AWZI Almere. Dit heeft betrekking en de dosering van poederkool waarover u op 26 maart 2026 positief heeft besloten. Opgemerkt wordt dat de definitieve aanvraag nog moet worden ingediend (naar verwachting na de zomer) en daarna de subsidie nog moet worden beschikt. Het overgrote deel van deze subsidie heeft betrekking op de exploitatie. In inschatting van de omvang van de subsidie lijkt richting de € 2,5 miljoen te gaan, waarvan € 250.000 als subsidie voor de investering en de rest voor de exploitatie.

Financiën en capaciteit

In de schriftelijke AB-mededeling van oktober 2024 is het resultaat op de aanbesteding inclusief btw meegedeeld. Het financiële effect van het resultaat op de aanbesteding exclusief btw op de civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektrotechnische percelen bedraagt ca. € 2,5 miljoen negatief.

Het effect van het besluit van de belastingdienst over de teruggave van BTW op het ondernemersdeel van de investering bedraagt ca. € 3,2 miljoen positief.

Het voorlopig verwachte positieve voordeel vergeleken met de raming achter het verleende investeringskrediet bedraagt dus circa. € 700.000 positief.

Bijstellen krediet

Op 26 maart 2024 heeft u besloten het beschikbare krediet aan te passen aan de actuele raming nadat:

- a. De gunning heeft plaatsgevonden
- b. Het overleg met de belastingdienst over behandeling van de BTW is afgerond.

Dit moment is nu. Zoals vermeld leiden het voordeel op de BTW-teruggave en het nadeel op de aanbesteding per saldo voorlopig tot een voordelig effect van € 700.000. Er bestaan echter nog een aantal onzekerheden, waardoor op dit moment nog geen kredietwijziging wordt voorgesteld. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- Bij het schrijven van dit voorstel moet de eerste paal nog geslagen worden. Het is de verwachting dat eind 2025 een voorzichtige eerste inschatting gemaakt kan worden ten aanzien van het civiele perceel (daar waar het gaat om meer- en minderwerken). Met betrekking tot het werktuigbouwkundig en elektrotechnische perceel is de verwachting dat hier medio 2026 een inschatting gemaakt kan worden ten aanzien van financiële mee- of tegenvallers.
- Er bestaat nog een kans dat de samenwerking met het Warmtebedrijf Almere om CO₂ gezamenlijk te vervloeien niet doorgaat, en wij dit alsnog zelf willen gaan doen. Op basis van de zeer hoge inschrijving op het perceel voor het realiseren van de groengasinstallatie is de kans reëel dat het bedrag voor het zelf vervloeien van CO₂, zoals opgenomen in de raming, lang niet toereikend is.
- Het is op dit moment nog niet geheel duidelijk of en in welke vorm de subsidie op de poederkooldosering in het kader van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen wordt ontvangen. Dit kan beperkt effect hebben op het investeringskrediet.

In de kadernota is (net als in de B&MR) nog wel rekening gehouden met de oorspronkelijke projectraming exclusief onzekerheidsmarge. Op basis van bovenstaande argumenten zal begin 2026 of zoveel eerder als mogelijk de balans opnieuw worden opgemaakt. U wordt daarover opnieuw geïnformeerd of/en op welke wijze het krediet kan worden aangepast.

Begrotingswijziging

Een begrotingswijziging wordt op dit moment niet voorzien.

Indien uit de verdere ontwikkelingen tijdens de realisatie blijkt dat meer dan voldoende uitvoeringskrediet beschikbaar is, zal conform uw besluit het uitvoeringskrediet worden bijgesteld.

Bijlage(n)

Niet van toepassing.

Lelystad, 17 juni 2025

het college van Dijkgraaf en Heemraden,

de secretaris-directeur,
ing. W. Slob MSc.

de dijkgraaf,
ir. H.C. Klavers.

