



Uitvoeringsplannen Blaricum

Uitwerking van Beleidsplan Groenbeheer 2023-2035



COLOFON

Uitvoeringsplannen Blaricum

Uitwerking van Beleidsplan Groenbeheer 2023-2035

OPDRACHTNEMER	<i>idverde</i> Advies Willemsplein 2-4 5211 AK 's-Hertogenbosch T 073 205 11 00 E advies@idverde.nl
OPGESTELD DOOR	Danne van der Linden
OPDRACHTGEVER	BEL Combinatie Zuidersingel 3 3755 AZ Eemnes
PROJECTNUMMER	725230170
STATUS	Definitief
VERSIE	100%
DATUM	16-5-2025

Copyright 2025 *idverde*. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van *idverde*. *idverde* is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan bij gebruik van gegevens uit dit rapport.

INHOUDSOPGAVE

COLOFON	2
1. INTRODUCTIE	5
1.1 Projecten per beleidsthema	5
1.2 Ambitieniveaus	5
1.3 Participatie	6
1.4 Randvoorwaarde	6
2. P1 PLEKSGEWIJS VOORSTELLEN MAKEN OM HET GROEN TE VERSTERKEN	7
2.1 Algemeen	7
2.2 Inhoud	7
2.2.1 Projectomschrijving	7
2.2.2 Resultaat	8
2.2.3 Ondersteunende informatie	8
2.2.4 Verbonden projecten	8
2.3 Participatie	8
2.4 Plan van aanpak	9
2.4.1 Projectteam	9
2.4.2 Planning en fasering	9
2.4.3 Monitoring	9
3. P2 VERGROTEN BEREIKBAARHEID EN BELEEFBAARHEID GROEN	11
3.1 Algemeen	11
3.2 Inhoud	11
3.2.1 Projectomschrijving	11
3.2.2 Resultaat	12
3.2.3 Ondersteunende informatie	12
3.2.4 Verbonden projecten	12
3.3 Participatie	12
3.4 Plan van aanpak	13
3.4.1 Projectteam	13
3.4.2 Planning en fasering	13
3.4.3 Monitoring	14
4. P3 VERSTERKEN BEELDBEPALEND GROEN	15
4.1 Algemeen	15
4.2 Inhoud	15
4.2.1 Projectomschrijving	15
4.2.2 Resultaat	16
4.2.3 Ondersteunende informatie	16
4.2.4 Verbonden projecten	16
4.3 Participatie	16
4.4 Plan van aanpak	17
4.4.1 Projectteam	17
4.4.2 Planning en fasering	17
4.4.3 Monitoring	17
5. P5 INZICHTELIJK MAKEN KANSEN KLIMAAT ADAPTIEVE INRICHTING	18
5.1 Algemeen	18
5.2 Inhoud	18
5.2.1 Projectomschrijving	18
5.2.2 Resultaat	19
5.2.3 Ondersteunende informatie	19
5.2.4 Verbonden projecten	19
5.3 Participatie	19
5.4 Plan van aanpak	20

5.4.1	Projectteam	20
5.4.2	Planning en fasering	20
5.4.3	Monitoring	20
6.	P6 KANSEN VOOR BEHOUD BOOMSTRUCTUREN INZICHTELIJK MAKEN	21
6.1	Algemeen	21
6.2	Inhoud	21
6.2.1	Projectomschrijving	21
6.2.2	Resultaat	21
6.2.3	Ondersteunende informatie	22
6.2.4	Verbonden projecten	22
6.3	Participatie	22
6.4	Plan van aanpak	22
6.4.1	Projectteam	22
6.4.2	Planning en fasering	23
6.4.3	Monitoring	23
7.	P10 OPTIMALISEREN AFSTEMMINGSPROCES GROENAANNEMER EN BUITENDIENST	24
7.1	Algemeen	24
7.2	Inhoud	24
7.2.1	Projectomschrijving	24
8.	P11 STIMULEREN INNOVATIE IN GROENBEHEER	25
8.1	Algemeen	25
8.2	Inhoud	25
8.2.1	Projectomschrijving	25

1. Introductie

Om de ambities uit het Beleidsplan Groenbeheer 2023-2035 (verder: Groenbeleidsplan) uitvoerbaar te maken is per project een uitvoeringsplan opgesteld dat door het college wordt vastgesteld. In het uitvoeringsplan wordt een verdiepingsslag gemaakt op de projectomschrijving in relatie tot het ambitieniveau uit het Groenbeleidsplan.

1.1 Projecten per beleidsthema

Effect binnen beleidsdoelen:		Beleidsdoelen:					
		Groen voor beleving	Groen voor natuur en biodiversiteit	Groen voor een gezonde leefomgeving	Toekomstbestendig groenbeheer	Participatie en zelfbeheer in het groen	
	•						
	•						
Nr.	Projectomschrijving						
P1	Pleksgewijs voorstellen maken om het groen te versterken	•	•	•	•		
P2	Vergroten bereikbaarheid en daarmee beleefbaarheid van groen	•					
P3	Versterken van beeldbepalend particulier groen	•	•			•	
P5	Inzichtelijk maken kansen voor een klimaatadaptieve inrichting			•			
P6	Kansen voor behoud van boomstructuren blijvend inzichtelijk maken	•	•	•	•		
P10	Optimaliseren afstemmingsproces groenaannemer en buitendienst				•		
P11	Stimuleren en aanjagen innovatie in het groenbeheer				•		

Tabel 1: Koppeling tussen projecten en beleidsdoelen

1.2 Ambitieniveaus

In het Groenbeleidsplan zijn ambitieniveaus vastgesteld per beleidsthema. Deze hebben als uitgangspunt gediend bij de uitwerking van de ambitie naar uitvoeringsplan. De vastgesteld ambitieniveaus per beleidsthema zijn, op een schaal van 1 t/m 5:

Groen voor beleving	3,5
Groen voor natuur en biodiversiteit	4
Groen voor een gezonde leefomgeving	3,5
Toekomstbestendig groenbeheer	3,5
Participatie en zelfbeheer in het groen	3

1.3 Participatie

Bij project 1 tot en met 6 van dit plan is participatie nodig. Per project is aangegeven wie er participeren en wat het participatieniveau is. Dit is een inschatting op basis van de beschikbare informatie op het moment van het schrijven van dit plan en moet te zijner tijd worden uitgewerkt. Bij project 10 en 11 is alleen interne participatie nodig. Dit is niet verder uitgewerkt.

De projectmanager van het betreffende project is verantwoordelijk voor de participatie. Hij stelt een participatieplan op. Daarin kiest hij/zij onder andere de werkvorm (bijvoorbeeld enquête, persoonlijk gesprek, bijeenkomst, etc.) en bepaald de kaders voor de participatie (wat staat al vast en waarover kan worden meegedacht). De projectmanager maakt gebruik van de nieuwe participatiemiddelen zoals de BEL Participatie Aanpak (BEL-PA) en het digitale participatieplatform.

1.4 Randvoorwaarde

Het opstellen van het Groenbeleidsplan en dit Uitvoeringsplan zijn gecombineerd uitgevoerd voor gemeente Laren en Blaricum. Om (kosten)efficiënt te werken moet deze aanpak moet worden doorgezet bij de uitvoering van de beschreven projecten in dit document.

In de tabel die onderdeel uitmaakt van paragraaf X.4.1 Projectteam van de opgenomen projectplannen wordt, naast de benodigde functies en rollen, een inschatting van de tijdsinspanning in uren weergegeven. Deze dient als basis voor de financiële paragraaf in het collegevoorstel en als startpunt voor de projectmanager bij het samenstellen van het projectteam.

Bij het inschatten van de uren is rekening gehouden met de aard en inhoud van het project, het ambitieniveau, het aantal deelprojecten en de wens of noodzaak tot participatie. Daarbij is ieder project, per gemeente, afzonderlijk bekeken en ingeschat. In de wetenschap dat zowel voor Laren als Blaricum dezelfde projecten worden opgestart is hier een efficiencyslag te maken. Door een projectteam vanuit de BEL Combinatie verantwoordelijk te maken voor eenzelfde project in beide gemeentes wordt dubbel werk voorkomen en kunnen uren en kosten bespaard worden.

De projectmanager van het betreffende project is verantwoordelijk voor het zoeken naar een zo efficiënt mogelijke aanpak in de voorbereiding en de uitvoering. Hoeveel tijdswinst en kostenbesparing dit oplevert is per (deel)project en functie verschillend en afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden bij het samenstellen van de projectteams en de mate van overlap tussen de projectplannen van beide gemeentes.

2. P1 Pleksgewijs voorstellen maken om het groen te versterken

Het groen is nooit ‘af’, we zien altijd kansen voor verdere ontwikkeling hiervan. Dit betreft bijvoorbeeld het tijdig en passend vervangen van karakteristiek groen, maar ook het versterken van bestaande groenstructuren. Bijvoorbeeld door bestaande onderbrekingen in te vullen of structuren robuuster te maken.

2.1 Algemeen

Beleidsthema

Dit project valt binnen het beleidsthema “Groen voor beleving”

Uitvoeringshorizon

Dit project heeft een gemiddelde prioriteit en een indicatieve uitvoeringshorizon van 2 tot 3 jaar na vaststelling Groenbeleidsplan.

2.2 Inhoud

2.2.1 Projectomschrijving

Binnen dit project onderscheiden we een drietal deelprojecten:

a. Bepalen voorkeurssortiment

We stellen een sortimentlijst op met boom- en plantsoorten die passen bij de abiotische factoren en de identiteit van onze gemeente, waarbij rekening wordt gehouden toegevoegde waarde voor de biodiversiteit en het veranderende klimaat. Het voorkeurssortiment dient als basis voor alle toekomstige inboet- en aanlegwerkzaamheden. We maken onderscheid tussen de verschillende beheergroepen en de gewenste kwaliteitsniveaus die per deelgebied zijn vastgesteld.

b. Proces jaarlijkse inboetrunde uitbreiden

Binnen de gemeente voeren we een jaarlijkse inboetrunde uit. We inventariseren de aanwezigheid van zwakke en/of dode beplanting die vervolgens verwijderd en vervangen wordt. Bij het bepalen van de nieuwe beplanting wordt uit praktische overwegingen vaak gekozen voor dezelfde soort als die vervangen wordt. Door bewuster en kritischer met de soortkeuze om te gaan kunnen we kansen op het gebied van kwaliteit, toekomstbestendigheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit benutten. We betrekken een vakspecialist vanuit onze eigen organisatie bij het inboetproces om de soortkeuze te toetsen en verbeteren.

c. Versterken bestaande groenstructuren

We onderzoeken actief de kansen om de bestaande groenstructuur te versterken en daarmee leefgebieden (dat kan voorbij de eigen gemeentegrens reiken) met elkaar te verbinden, en verwerken dit in een kansenkaart. De groenstructuurkaart is hierbij een belangrijk vertrekpunt. Mogelijke verbeteringen zijn:

- Onderbrekingen in groenstructuren aanvullen
- Omvang groenstructuren vergroten
- Diversiteit beplantingstypes vergroten
- Verjongen groenstructuren
- Omvormen groenstructuren
- Waar mogelijk beheer aanpassen om natuurwaarden te vergoten

Op basis van urgentie, impact en kosten worden prioriteiten bepaald en een meerjarenplan opgesteld. We proberen werkzaamheden slim te combineren met andere projecten in de openbare ruimte om hinder en kosten te beperken. Een externe partij stelt de kansenkaart en het meerjarenplan op.

2.2.2 Resultaat

Het resultaat van dit project vertaalt zich naar de volgende deelproducten:

a. Voorkeurssortimentlijst

De sortimentslijst bevat plant- en boomsoorten die bij voorkeur worden toegepast in onze gemeente. De lijst is niet dwingend maar biedt kaders bij het opstellen van beplantingsplannen. Het is een levend document waar op basis van voortschrijdend inzicht soorten aan toegevoegd kunnen worden of verwijderd kunnen worden.

b. Aangepast inboetproces met inspraak van beplantingsexpert

De werkwijze is afgestemd met alle betrokkenen en geborgd in de document met procesafspraken.

c. Kansenkaart en meerjarenplan groenstructuren

Er is een overzichtskaart waarop de kansen voor het versterken van groen worden weergegeven. In het meerjarenplan zijn de maatregelen per locatie uitgewerkt en geprioriteerd. Onderdeel van het plan is een meerjarenplanning waar een koppeling wordt gemaakt met de verbonden projecten.

2.2.3 Ondersteunende informatie

- Voorkeurslijst bomen 2025 (dient als startpunt voorkeurssortiment)
- Herplantplicht (kapbeleid)
- Strategische visie Blaricum 2030
- Speelruimteplan 2022
- Water en rioleringsprogramma 2024-2028

2.2.4 Verbonden projecten

Bij de verdere uitwerking van de projectplannen en de uitvoering van de werkzaamheden die hieruit voortvloeien zoeken we actief naar raakvlakken en koppelkansen met andere projecten. Op het moment van schrijven zijn de onderstaande raakvlakprojecten in beeld. Voor de actuele stand van zaken moet de projectplanning en de DVO van OR en RO worden geraadpleegd.

- P5 Inzichtelijk maken kansen klimaat adaptieve inrichting
- P6 Kansen voor behoud boomstructuren inzichtelijk maken
- Renovatie wijk Bijvanck
- Renovatie wijk Bouwvenen
- Uitvoering Speelbeleid
- Woningbouw Craibosch
- Renovatie Laagwatersloot
- Stimuleren Zelfbeheer
- Opstellen van de bestekken voor 2026 en verder

2.3 Participatie

Per deelproject voorzien wij onderstaande participatietrajecten. Dit is een voorlopige inschatting die bij de uitwerking van de projecten getoetst en aangepast zal worden.

a. Bepalen voorkeurssortiment

Stakeholders	Participatieniveau
Buitendienstmedewerkers	Coproduceren
Imkervereniging	Raadplegen
Klankbordgroep Groencommissie	Raadplegen
Inwoners	Raadplegen

b. Proces jaarlijkse inboetronde uitbreiden

Stakeholders	Participatieniveau
Buitendienstmedewerkers	Adviseren
Toezichhouders openbare ruimte	Adviseren
Groenaanemers	Adviseren

c. Versterken bestaande groenstructuren

Stakeholders	Participatieniveau
Inwoners	Informeren
Buitendienstmedewerkers	Raadplegen
Ruimtelijke ontwikkeling	Coproduceren

2.4 Plan van aanpak

2.4.1 Projectteam

We stellen voor de uitwerking van dit project een projectmanager vanuit de gemeente aan die eindverantwoordelijk is voor de planning, voortgang en het resultaat. Afhankelijk van de functie en achtergrond van deze persoon zal hij in meer- of mindere mate inhoudelijk betrokken zijn bij de uitwerking van de deelprojecten, of wordt ervoor gekozen een deelprojectleider aan te stellen.

Voor dit project voorzien wij een projectteam bestaande uit de volgende rollen:

Functie	Deelproject	Rol/verantwoordelijkheid	Uren (geschat)
Projectmanager	A, B, C	Kaders, resultaat en budget van alle deelprojecten	16
Deelprojectleider A	A	Planning, voortgang, participatie en resultaat	20
Bepantingsexpert (extern)	A	Opstellen voorkeursortimentlijst	40
Deelprojectleider B	B	Planning, voortgang, participatie en resultaat	20
Deelprojectleider C	C	Planning, voortgang, participatie en resultaat	20
Groenadviseur	C	Digitaliseren kanskaart	120
Projectmedewerker	C	Opstellen meerjarenplanning	20

2.4.2 Planning en fasering

Deelproject	Beoogde periode	Geschatte doorlooptijd (in maanden)
a. Bepalen voorkeursortiment	2025-2026	6
b. Aangepast inboetproces	2025-2026	6
c. Versterken bestaande groenstructuren	2025-2026	9

2.4.3 Monitoring

a. Bepalen voorkeursortiment

De voorkeursortimentslijst is een levend document waar indien nodig soorten bijkomen of afgaan. Er wordt een hoofdredacteur aangesteld die suggesties verzamelt en de lijst beheert. Het gebruik van de lijst door collega's en/of aannemers binnen projecten wordt jaarlijks door de hoofdredacteur getoetst.

b. Aangepast inboetproces

Monitoring is gewenst in de vorm van een jaarlijkse evaluatie. Deze is gericht op borging van het proces in de organisatie en optimalisatie waar mogelijk.

c. Versterken bestaande groenstructuren

Monitoring op de naleving van de meerjarenplanning is noodzakelijk.

3. P2 Vergroten bereikbaarheid en beleefbaarheid groen

Het vele groen, van groot tot klein, is wat onze gemeente kenmerkt. De beleving begint vaak al in de eigen straat. Een groene omgeving stimuleert om er gebruik van te maken. Spelen in het groen maakt daar nadrukkelijk onderdeel van uit. Dit gaat voorbij aan het gebruik van traditionele speeltoestellen en zet in op natuurlijke speelaanleidingen. Waar nodig wordt het gebruik van groen actief gestimuleerd door verwijzing/bewegwijzering.

3.1 Algemeen

Beleidsthema

Dit project valt binnen het beleidsthema “Groen voor beleving”

Uitvoeringshorizon

Dit project heeft een gemiddelde prioriteit en een indicatieve uitvoeringshorizon van 3 tot 5 jaar na vaststelling van het Groenbeleidsplan.

3.2 Inhoud

3.2.1 Projectomschrijving

De gemeente Blaricum wordt grotendeels omringd door beschermd natuurgebied en heeft daarnaast verschillende parken en andere groene verblijfsplekken in de openbare ruimte. Voor onze inwoners en bezoekers ligt het groen daardoor letterlijk op loopafstand. De bereikbaarheid en beleefbaarheid van het groen is echter voor verbetering vatbaar. Binnen dit project onderscheiden we de volgende deelprojecten:

a. Bereikbaarheid: verbeteren informatievoorziening

We gaan actief op zoek naar communicatiemiddelen om inwoners en bezoekers te informeren over het gevarieerde aanbod aan recreatiemogelijkheden en natuurgebieden in en rond de gemeente. Mogelijke denkrichtingen hierbij zijn:

- Bewegwijzering van routes naar en door het groen, vanuit het dorpshart. Hierbij is het belangrijk om de samenwerking op te zoeken met terreineigenaren, in veel gevallen het Goois Natuurreservaat, omdat daar veel kennis aanwezig is over de diverse natuurgebieden maar ook om ongewenste effecten (te grote bezoekersdruk, te weinig spreiding) te voorkomen.
- Op regelmatige basis en via verschillende kanalen communiceren welke bijzondere groenvoorzieningen, natuurgebieden en recreatiemogelijkheden in de buitenruimte er in de gemeente te vinden zijn.
- Locaties in de gemeente die geschikt zijn voor natuurlijk spelen opnemen in Buitenspeelkaart.nl.

b. Beleefbaarheid: uitbreiden recreatiemogelijkheden in het groen

Tijd doorbrengen en bewegen in een groene omgeving is goed voor de mentale en lichamelijke gezondheid van mensen. Om dit te stimuleren brengen we het huidige aanbod van recreatiemogelijkheden in kaart zoeken we actief naar nieuwe mogelijkheden om verschillende doelgroepen in beweging te krijgen. Denkrichtingen die daarbij gevolgd kunnen worden zijn:

- Bevorderen natuurlijk spelen voor jongeren door omvorming en/of aanleg natuurlijke speelplaatsen.
- Bevorderen bewegen in de natuur door realisatie trim- / obstakelparcours. Dit kunnen ook eenvoudige inrichtingselementen zoals bijvoorbeeld een kei, een betonnen poef of een boomstam zijn.
- Uitbreiden en/of verblijfsplekken in het groen in de nabijheid van seniorenwoningen.

Hierbij is het belangrijk om samen te werken met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling om bestaande kennis over het huidige aanbod (en mogelijk hiaten hierin) en lopende initiatieven in beeld te krijgen en te koppelen.

c. Beleefbaarheid: verbeteren informatievoorziening

De beleefbaarheid van het groen in de gemeente kan verder verbeterd worden door het aanbieden van achtergrondinformatie middels informatieborden op relevante plekken. Mogelijk denkrichtingen hierbij zijn:

- Informatieborden met soortnaam, jaar van aanplant en andere interessante feiten bij unieke en/of beeldbepalende of monumentale bomen.
- Informatieborden bij bijzondere groenvoorzieningen, natuurgebieden en cultuurhistorische plekken.
- Stimuleren van zelfbeheer door verbeterde communicatie over de mogelijkheden en successen.

3.2.2 Resultaat

a. Bereikbaarheid: verbeterde informatievoorziening

Er is geïnventariseerd welke routes er zijn en hoe de informatievoorziening is geregeld. Op een centrale plek in de kernen is met een informatiebord aangegeven welke routes er zijn en waar ze starten. Via de website en andere (digitale) communicatiemiddelen van de gemeente worden de routes onder de aandacht gebracht. In de Buitenspeelkaart zijn de locaties voor natuurlijk spelen opgenomen.

b. Beleefbaarheid: kansenskaart recreatiemogelijkheden in het groen

Er is een kansenskaart opgesteld in GIS waarop de huidige recreatievoorzieningen in het groen zijn aangegeven, en de locaties waar nieuwe mogelijkheden liggen. Hierop worden ook eventuele groene verbindingroutes weergegeven. Gekoppeld aan deze kaart is er samen met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling een advies opgesteld per locatie waarin de beoogde functie en doelgroep wordt omschreven en een kostenraming voor realisatie is opgenomen.

c. Beleefbaarheid: verbeterde informatievoorziening

Er is geïnventariseerd welke informatievoorzieningen over groenvoorzieningen, natuurgebieden en/of cultuurhistorische plekken er reeds in de gemeente aanwezig zijn, en welke kansen er zijn om dit uit te breiden. We verbeteren de informatievoorziening omtrent zelfbeheer, en zoeken naar mogelijkheden om succesverhalen breed te communiceren.

3.2.3 Ondersteunende informatie

- Buitenspeelkaart.nl
- Bestaande wandel- en fietsroutes

3.2.4 Verbonden projecten

Bij de verdere uitwerking van de projectplannen en de uitvoering van de werkzaamheden die hieruit voortvloeien zoeken we actief naar raakvlakken en koppelkansen met andere projecten. Op het moment van schrijven zijn de onderstaande raakvlakprojecten in beeld. Voor de actuele stand van zaken moet de projectplanning en de DVO van OR en RO worden geraadpleegd.

- Kunstroute
- Zelfbeheer openbare groenvoorzieningen

3.3 Participatie

Per deelproject voorzien wij onderstaande participatietrajecten. Dit is een voorlopige inschatting die bij de uitwerking van de projecten getoetst en aangepast zal worden.

a. Bereikbaarheid: verbeterde informatievoorziening

Stakeholders	Participatieniveau
Visit Gooi en Vecht	Raadplegen
Goois Natuurreservaat	Raadplegen

b. Beleefbaarheid: kansenkaart recreatiemogelijkheden in het groen

Stakeholders	Participatieniveau
Inwoners	Raadplegen
Afdeling MO	Raadplegen

c. Beleefbaarheid: verbeterde informatievoorziening

Stakeholders	Participatieniveau
Visit Gooi en Vecht	Raadplegen
Inwoners	Raadplegen
Klankbordgroep Groencommissie	Raadplegen

3.4 Plan van aanpak

3.4.1 Projectteam

We stellen voor de uitwerking van dit project een projectmanager vanuit de gemeente aan die eindverantwoordelijk is voor de planning, voortgang en het resultaat. Afhankelijk van de functie en achtergrond van deze persoon zal hij in meer- of mindere mate inhoudelijk betrokken zijn bij de uitwerking van de deelprojecten, of wordt ervoor gekozen een deelprojectleider aan te stellen.

Voor dit project voorzien wij een projectteam bestaande uit de volgende rollen:

Functie	Deelproject	Rol/verantwoordelijkheid	Uren (geschat)
Projectmanager	A, B, C	Kaders, resultaat en budget van alle deelprojecten	16
Deelprojectleider A	A	Planning, voortgang, participatie en resultaat	20
Projectmedewerker	A	Inventariseren, analyseren, rapporteren	40
Communicatiespecialist	A	Productie informatiebord	20
Deelprojectleider B	B	Planning, voortgang, participatie en resultaat	20
Projectmedewerker	B	Inventariseren, analyseren, rapporteren	40
Adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling	B	Adviseren	40
Deelprojectleider C	C	Planning, voortgang, participatie en resultaat	20
Projectmedewerker	C	Inventariseren, analyseren, rapporteren	40
Groenadviseur	C	Adviseren	20
Communicatiespecialist	A, C	Organiseren informatieborden	20

3.4.2 Planning en fasering

Deelproject	Beoogde periode	Geschatte doorlooptijd (in maanden)
a. Bereikbaarheid: verbeterde informatievoorziening	2025 / 2028	6
b. Beleefbaarheid: kansenkaart recreatiemogelijkheden in het groen	2025 / 2028	6

c. Beleefbaarheid: verbeterde informatievoorziening	2025 / 2028	6
---	-------------	---

3.4.3 Monitoring

a. Bereikbaarheid: verbeterde informatievoorziening

Behoeft geen monitoring.

b. Beleefbaarheid: kansentaart recreatiemogelijkheden in het groen

Behoeft geen monitoring.

c. Beleefbaarheid: verbeterde informatievoorziening

Behoeft geen monitoring.

4. P3 Versterken beeldbepalend groen

Het groen in particuliere tuinen is sterk (mede) beeldbepalend. Het draagt bij aan het geheel van de groenbeleving in onze gemeente. Denk aan de bomen, hagen en struiken. De verordening fysieke leefomgeving (VFL) wijkt af van hetgeen wettelijk is bepaald: hagen in voortuinen zijn in hoogte niet gelimiteerd en bomen mogen tot op de erfgrans aangeplant worden (dit laatste geldt ook voor de gemeentelijke bomen). Met deze sterke verwevenheid tussen gemeentelijk en particulier groen, is het ook nodig dat bewoners hierin meedoen. De gemeente stuurt op bewustwording en kennisdeling, met ondersteuning vanuit lokale initiatieven. Zo proberen we ook een verdere versterking van tuinen tegen te gaan.

4.1 Algemeen

Beleidsthema

Dit project valt binnen het beleidsthema “Groen voor beleving”

Uitvoeringshorizon

Dit project heeft een gemiddelde prioriteit en een indicatieve uitvoeringshorizon van 3 tot 5 jaar na vaststelling van het Groenbeleidsplan.

4.2 Inhoud

4.2.1 Projectomschrijving

a. Bewustwording inwoners bevorderen

We maken onze inwoners er (nog meer) van bewust dat zij een belangrijke rol hebben in het behouden en versterken van de groene uitstraling van onze gemeente. Dit doen we door ze te informeren over verschillende zaken, waarbij gedacht kan worden aan de volgende onderwerpen:

- Kengetallen (oppervlakte groen en verharding openbare ruimte versus particuliere tuinen, aantallen bomen, etc.)
- Positieve effecten van groen voor de mens (op zaken als gezondheid, geluk, luchtkwaliteit, klimaat, waarde onroerend goed)
- Positieve effecten van groen voor lokale fauna

b. Ondersteunen inwoners

Om het vergroenen van particuliere tuinen te bevorderen ondersteunen we inwoners met informatie over het aanleggen, onderhouden en vergroenen van hun tuin. Mogelijke initiatieven zijn:

- Informatiepakket met advies over het aanleggen van een natuurlijke tuin voor nieuwe en bestaande inwoners
- Voorkeurssortiment bomen heesters delen met inwoners

c. Regelgeving en handhaving

We onderzoeken welke regelgeving er is ten aanzien van groen op particulier terrein en wat de positieve maar mogelijk ook ongewenste effecten hiervan zijn. Zaken die hierbij aandacht krijgen zijn:

- Hagen en bomen planten tot de erfgrans
- Hoogte hagen in relatie tot verkeersveiligheid en dorpskarakter
- De gemeente zorgt ervoor bij nieuwe ontwikkelingen dat er voldoende openbare ruimte beschikbaar blijft voor een groene inrichting

Op basis van onze bevindingen wordt bepaald in hoeverre regelgeving overeenkomt met het huidige groenbeleid, en waar deze mogelijk aangepast dient te worden.

4.2.2 Resultaat

a. Communicatieplan t.b.v. bewustwording inwoners

Er is een plan opgesteld om bewoners bewust te maken van de waarde van groen in onze gemeente en de positieve effecten daarvan.

b. Informatiepakket

Er is een informatiepakket samengesteld waarin advies en tips wordt gegeven over het aanleggen van natuurlijke tuinen. Er ligt een plan om dit pakket aan te bieden aan nieuwe inwoners en bestaande inwoners die daar interesse in hebben.

c. Rapport regelgeving en handhaving

Een beknopt rapport met een analyse van de huidige regelgeving op het gebied van groen op particulier terrein, de wijze en mate van handhaving en de (on)gewenste effecten daarvan. In de conclusie worden aanbevelingen gedaan over eventuele aanpassingen die ten goede komen van het beeldbepalend groen.

4.2.3 Ondersteunende informatie

- Strategische visie Blaricum 2030
- TEEB Stad
- iTree / Tygron
- HUGSI
- Stichting Steenbreek

4.2.4 Verbonden projecten

Bij de verdere uitwerking van de projectplannen en de uitvoering van de werkzaamheden die hieruit voortvloeien zoeken we actief naar raakvlakken en koppelkansen met andere projecten. Op het moment van schrijven zijn de onderstaande raakvlakprojecten in beeld. Voor de actuele stand van zaken moet de projectplanning en de DVO van OR en RO worden geraadpleegd.

- Renovatie wijk Bijvanck
- Renovatie wijk Bouwvenen
- Groot onderhoud buitenrand Bijvanck
- P1 Pleksgewijs voorstellen maken om het groen te versterken, deelproject a. voorkeurs assortimentslijst
- P5 Inzichtelijk maken kansen klimaat adaptieve inrichting

4.3 Participatie

Per deelproject voorzien wij onderstaande participatietrajecten. Dit is een voorlopige inschatting die bij de uitwerking van de projecten getoetst en aangepast zal worden.

a. Bewustwording inwoners bevorderen

Stakeholders	Participatieniveau
Inwoners	Informeren

b. Ondersteunen inwoners

Stakeholders	Participatieniveau
Inwoners	Informeren

c. Regelgeving en handhaving

Stakeholders	Participatieniveau
Buitendienstmedewerkers	Raadplegen

4.4 Plan van aanpak

4.4.1 Projectteam

We stellen voor de uitwerking van dit project een projectmanager vanuit de gemeente aan die eindverantwoordelijk is voor de planning, voortgang en het resultaat. Afhankelijk van de functie en achtergrond van deze persoon zal hij in meer- of mindere mate inhoudelijk betrokken zijn bij de uitwerking van de deelprojecten, of wordt ervoor gekozen een deelprojectleider aan te stellen.

Voor dit project voorzien wij een projectteam bestaande uit de volgende rollen:

Functie	Deelproject	Rol/verantwoordelijkheid	Uren (geschat)
Projectmanager	A, B, C	Kaders, resultaat en budget van alle deelprojecten	16
Deelprojectleider A, B	A, B	Planning, voortgang, participatie en resultaat	20
Communicatiespecialist	A, B	Communicatieplan, informatiepakket	40
Groenadviseur	A, B	Inhoudelijk advies	40
Deelprojectleider C	C	Planning, voortgang, participatie en resultaat	20
Projectmedewerker	C	Analyse en rapportage	40

4.4.2 Planning en fasering

Deelproject	Beoogde periode	Geschatte doorlooptijd (in maanden)
a. Bereikbaarheid: verbeterde informatievoorziening	2026-2028	4
b. Beleefbaarheid: kansenkaart recreatiemogelijkheden in het groen	2026-2028	4
c. Beleefbaarheid: verbeterde informatievoorziening	2026-2028	4

4.4.3 Monitoring

a. Bewustwording inwoners bevorderen

Behoeft geen monitoring.

b. Ondersteunen inwoners

Behoeft geen monitoring.

c. Regelgeving en handhaving

Behoeft geen monitoring.

5. P5 Inzichtelijk maken kansen klimaat adaptieve inrichting

We erkennen dat het klimaat verandert en dat dit impact heeft op hoe we onze leefomgeving inrichten en beheren. Bij ruimtelijke opgaven (zoals renovatie of vervanging van de inrichting) is een integrale aanpak doorslaggevend. Dit betekent dat we de samenwerking aangaan met andere disciplines die de leefomgeving invullen, zoals wegen, water en wonen. Met elkaar zijn we ervoor om - binnen een juist afwegingskader - te komen tot inrichtingskeuzes met een voor dat moment maximaal haalbaar 'klimaatbufferend effect'.

5.1 Algemeen

Beleidsthema

Dit project valt binnen het beleidsthema "Groen voor een gezonde leefomgeving"

Uitvoeringshorizon

Dit project heeft een gemiddelde prioriteit en een indicatieve uitvoeringshorizon van 2 tot 3 jaar na vaststelling van het Groenbeleidsplan.

5.2 Inhoud

5.2.1 Projectomschrijving

Het inventariseren van kansen is telkens gekoppeld aan de (mogelijk) negatieve impact door een veranderend klimaat. De vraag die hierbij gesteld wordt: in hoeverre is de leefomgeving aangepast aan een toename van temperatuur, perioden van droogte, momenten van hevige neerslag? Hierbij wordt gebruik gemaakt van de resultaten uit de klimaatstresstest. De kansen zijn uit te werken naar concrete (groene) inrichtingsvoorstellen (of ontwerpprincipes daarvan). Binnen dit project onderscheiden we verschillende deelprojecten:

a. Probleemanalyse

Op basis van de klimaatstresstest wordt inzichtelijk gemaakt welke bestaande locaties binnen de gemeente in potentie de meeste hinder ondervinden van de effecten van klimaatverandering (hittestress, wateroverlast, droogte). Deze locaties vormen de basis voor de kansencarta en krijgen de hoogste prioriteit bij uitvoering.

b. Kansencarta klimaatadaptatie

We stellen een kansencarta op met locaties waar ruimte is om door middel van vergroening een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie. Maatregelen die hiervoor ingezet kunnen worden zijn:

- Overbodige verhardingen vervangen door groen
- Parkeerplaatsen aanleggen / omvormen met halfopen verharding
- Bomen planten waar de ruimte (boven- en ondergronds) dit toelaat
- Wadi's aanleggen
- Dak- en gevelgroen
- Bodemverbetering

c. Groen prioriteit geven

Bij alle (her)inrichtingsprojecten in de openbare ruimte geven we prioriteit aan kwalitatief hoogwaardig groen. Dat betekent dat we het belang van groen als uitgangspunt nemen bij alle keuzes die we maken vanaf de planvormingsfase tot en met het beheer. Hiermee willen we onder andere borgen:

- Behouden en beschermen bestaande bomen

- Kwalitatief goede en toekomstbestendige groeiplaatsen voor nieuw te planten bomen inrichten
- Bij aanplant van bomen focus op potentiële kroonvolume in plaats van aantal bomen

5.2.2 Resultaat

a. Probleemanalyse

Er is inzichtelijk gemaakt en onderbouwd welke locaties binnen de gemeente de meeste hinder ondervinden van de effecten van klimaatverandering, en welke locaties de hoogste prioriteit hebben bij de uitvoering van maatregelen.

b. Kanskaart klimaatadaptatie

Er is een kanskaart gemaakt waarop de locaties zijn aangegeven die de hoogste prioriteit hebben bij de uitvoering. De focus ligt hierbij op het planten van bomen en het vervangen van verharding door groen.

c. Groen prioriteit geven

We hebben vastgelegd hoe we het belang van groen bij alle projecten in de openbare ruimte laten meewegen in de inrichtings- en renovatieplannen en de besluitvorming.

5.2.3 Ondersteunende informatie

- Klimaatatlas
- (concept) omgevingsplan / visie
- Water en rioleringsprogramma 2024-2028
- Wegenbeheerplan

5.2.4 Verbonden projecten

Bij de verdere uitwerking van de projectplannen en de uitvoering van de werkzaamheden die hieruit voortvloeien zoeken we actief naar raakvlakken en koppelkansen met andere projecten. Op het moment van schrijven zijn de onderstaande raakvlakprojecten in beeld. Voor de actuele stand van zaken moet de projectplanning en de DVO van OR en RO worden geraadpleegd.

- P6 Kansen voor behoud boomstructuren inzichtelijk maken
- Renovatie wijk Bijvanck
- Renovatie wijk Bouwvenen
- Renovatie Laagwatersloot
- Uitvoering Speelbeleid
- Woningbouw Craibosch

5.3 Participatie

Per deelproject voorzien wij onderstaande participatietrajecten. Dit is een voorlopige inschatting die bij de uitwerking van de projecten getoetst en aangepast zal worden.

a. Probleemanalyse

Stakeholders	Participatieniveau
Buitendienstmedewerkers	Raadplegen
Inwoners	Raadplegen

b. Kanskaart klimaatadaptatie

Stakeholders	Participatieniveau
Buitendienstmedewerkers	Adviseren
Toeziethouders openbare ruimte	Adviseren
Groenaanemers	Adviseren
Woningcorporaties	Raadplegen
Ruimtelijke Ontwikkeling	Coproduceren

c. Groen prioriteit geven

Stakeholders	Participatieniveau
Ruimtelijke Ontwikkeling	Coproduceren

5.4 Plan van aanpak

5.4.1 Projectteam

We stellen voor de uitwerking van dit project een projectmanager vanuit de gemeente aan die eindverantwoordelijk is voor de planning, voortgang en het resultaat. Afhankelijk van de functie en achtergrond van deze persoon zal hij in meer- of mindere mate inhoudelijk betrokken zijn bij de uitwerking van de deelprojecten, of wordt ervoor gekozen een deelprojectleider aan te stellen.

Voor dit project voorzien wij een projectteam bestaande uit de volgende rollen:

Functie	Deelproject	Rol/verantwoordelijkheid	Uren (geschat)
Projectmanager	A, B, C	Kaders, resultaat en budget van alle deelprojecten	16
Deelprojectleider A	A, B	Planning, voortgang, participatie en resultaat	20
Adviseur klimaatadaptatie (extern)	A, B	Uitvoeren probleemanalyse, opstellen kansenkaart	60
Deelprojectleider C	C	Planning, voortgang, participatie en resultaat	20
Beleidsmedewerker groen	C	Analyse en rapportage	40

5.4.2 Planning en fasering

Deelproject	Beoogde periode	Geschatte doorlooptijd (in maanden)
a. Probleemanalyse	2025-2026	3
b. Kansenkaart klimaatadaptatie	2025-2026	3
c. Groen prioriteit geven	2025-2026	3

5.4.3 Monitoring

a. Probleemanalyse

Behoeft geen monitoring.

b. Kansenkaart klimaatadaptatie

Behoeft geen monitoring.

c. Groen prioriteit geven

De toepassing van de randvoorwaarden in projecten dient geëvalueerd te worden.

6. P6 Kansen voor behoud boomstructuren inzichtelijk maken

De bomen in de gemeente zijn op verschillende manieren bepalend. Omwille van de natuurwaarden, klimaatadaptieve eigenschappen, de schakelfunctie tussen gebieden en de (beeld)beleving ervan. Waar hiaten zijn in bestaande structuren, door uitval van bomen, is er een kans om dit te herstellen. Ook plekken waar bestaande structuren ophouden, maar potentieel te verlengen zijn, brengen we in kaart.

6.1 Algemeen

Beleidsthema

Dit project valt binnen het beleidsthema “Groen voor natuur en biodiversiteit”

Uitvoeringshorizon

Dit project heeft een gemiddelde prioriteit en een indicatieve uitvoeringshorizon van 2 tot 3 jaar na vaststelling van het Groenbeleidsplan.

6.2 Inhoud

6.2.1 Projectomschrijving

We maken inzichtelijk welke waardevolle bomen en boomstructuren er in de gemeente aanwezig zijn, wat de kwaliteit ervan is en bepalen hoe we ze zo lang mogelijk in goede conditie kunnen houden. Wanneer bomen toch hun levenseinde naderen nemen we voorzorgsmaatregelen om de structuren waar ze deel van uitmaken zo goed mogelijk in stand kunnen houden. Binnen dit project onderscheiden we twee afzonderlijke deelprojecten:

a. In kaart brengen (potentieel) waardevolle boomstructuren

Er wordt een inventarisatie gedaan van de waardevolle boomstructuren in de gemeente. De groenstructuurkaart is hierbij een belangrijk vertrekpunt. Onderbrekingen en mogelijkheden tot verlenging worden in kaart gebracht. We laten, voor zover dit nog niet gedaan is, een gespecialiseerd bedrijf onderzoeken wat de huidige kwaliteit van de bomen en hun groeiplaats is en maken de levensverwachting inzichtelijk.

b. Beschermingsplan waardevolle boomstructuren

We stellen een toekomstplan op voor alle waardevolle boomstructuren. Hierin beschrijven we welke factoren invloed hebben op de levensverwachting van de boomstructuren (bodemverdichting, kabels en leidingen, herinrichting, klimaat, etc.). En welke ingrepen we op korte- en middellange termijn kunnen nemen om de levensduur van waardevolle boomstructuren te verlengen. Denk daarbij aan verbetering van groeiplaatsen, bestrijding van ziekten en plagen en gerichte snoeiwerkzaamheden.

6.2.2 Resultaat

a. Beschermwaardige boomstructuurkaart

Er is een GIS kaart waar de beschermwaardige boomstructuren op staan aangegeven. De kwaliteit en levensverwachting van de afzonderlijke bomen die onderdeel uitmaken van de structuren zijn onderzocht en vastgelegd.

b. Beschermingsplan beschermwaardige boomstructuren

We beschrijven per boomstructuur, en in sommige gevallen per afzonderlijke boom, welke beheer- en instandhoudingsmaatregelen moeten leiden tot een verbeterde toekomstverwachting. We maken een beplantingsplan voor het aanplanten van bomen waarmee onderbrekingen worden opgevuld en structuren worden

verlengd of verbreed, aangevuld met een grove kostenraming. Noodzakelijke vervanging van bomen koppelen we aan het meerjaren onderhoudsplan voor renovatie van wegen en riolering.

6.2.3 Ondersteunende informatie

- Strategische visie Blaricum 2030
- Groenstructuurkaart
- Bomendatabase
- Wegenbeheerplan
- Water- en rioleringsprogramma 2024-2028
- Monumentale bomenlijst Bomenstichting
- Kapbeleid en herplantplicht

6.2.4 Verbonden projecten

Bij de verdere uitwerking van de projectplannen en de uitvoering van de werkzaamheden die hieruit voortvloeien zoeken we actief naar raakvlakken en koppelkansen met andere projecten. Op het moment van schrijven zijn de onderstaande raakvlakprojecten in beeld. Voor de actuele stand van zaken moet de projectplanning en de DVO van OR en RO worden geraadpleegd.

- Verzwaring netwerk, broze leidingen, glasvezel.
- Renovatie wijk Bijvanck
- Renovatie wijk Bouwvenen
- Groot onderhoud buitenrand Bijvanck
- Renovatie Laagwatersloot

6.3 Participatie

Per deelproject voorzien wij onderstaande participatietrajecten. Dit is een voorlopige inschatting die bij de uitwerking van de projecten getoetst en aangepast zal worden.

a. In kaart brengen (potentieel) waardevolle boomstructuren

Stakeholders	Participatieniveau
Toezichthouders openbare ruimte	Adviseren
Groenaanemers	Adviseren

b. Beschermingsplanplan beschermwaardige boomstructuren

Stakeholders	Participatieniveau
Netbeheerders	Coproduceren
Coördinator Kabels en Leidingen	Coproduceren
Projectleider omgevingsplan / visie	Coproduceren
Iedereen die in de buitenruimte werkt onder bomen, buitendienst, vaste aannemers, projectleiders, RO, etc.	Raadplegen

6.4 Plan van aanpak

6.4.1 Projectteam

We stellen voor de uitwerking van dit project een projectmanager vanuit de gemeente aan die eindverantwoordelijk is voor de planning, voortgang en het resultaat. Afhankelijk van de functie en achtergrond van deze persoon zal hij in meer- of mindere mate inhoudelijk betrokken zijn bij de uitwerking van de deelprojecten, of wordt ervoor gekozen een deelprojectleider aan te stellen.

Voor dit project voorzien wij een projectteam bestaande uit de volgende rollen:

Functie	Deelproject	Rol/verantwoordelijkheid	Uren (geschat)
Projectmanager	A, B	Kaders, resultaat en budget van alle deelprojecten	16
Deelprojectleider A, B	A, B	Planning, voortgang, participatie en resultaat	40
Boomadviseur (extern)	A, B	Beschermwaardige boomstructuurkaart, toekomstplan	160

6.4.2 Planning en fasering

Deelproject	Beeoogde periode	Geschatte doorlooptijd (in maanden)
a. In kaart brengen (potentieel) waardevolle boomstructuren	2025-2026	4
b. Toekomstplan beschermwaardige boomstructuren	2025-2026	4

6.4.3 Monitoring

a. In kaart brengen (potentieel) waardevolle boomstructuren

Behoeft geen monitoring.

b. Toekomstplan beschermwaardige boomstructuren

De naleving van de voorgestelde beheer- en instandhoudingsmaatregelen dient gemonitord te worden.

7. P10 Optimaliseren afstemmingsproces groenaannemer en buitendienst

Onder de vlag van de BEL Combinatie fungeert een eigen buitendienst. De dienst is verantwoordelijk voor specifieke (beheer)taken in de leefomgeving. Op onderdelen werken buitendienst en groenaannemer samen. Dit vergt tijdige en volledige communicatie. Alleen op die manier zijn werkstromen goed op elkaar af te stemmen, waarmee het beoogde resultaat op een (kosten)effectieve wijze wordt behaald. Dit afstemmingsproces is voor verbetering vatbaar en schept kansen om bijvoorbeeld werk met werk maken in 'grensgebieden'.

7.1 Algemeen

Beleidsthema

Dit project valt binnen het beleidsthema "Toekomstbestendig groenbeheer"

Uitvoeringshorizon

Dit project heeft een gemiddelde prioriteit en een indicatieve uitvoeringshorizon van 2 tot 3 jaar na vaststelling van het Groenbeleidsplan.

7.2 Inhoud

7.2.1 Projectomschrijving

Er wordt op dit moment, in tegenstelling tot de periode waarin het Groenbeleidsplan tot stand kwam, niet met een vaste groenaannemer op basis van beeldkwaliteit gewerkt maar onderhoud uitgevoerd op basis van losse deelopdrachten bij een groot aantal groenaannemers.

Een aanbesteding gericht op het vinden van nieuwe vaste groenaannemers wordt op dit moment voorbereid en moet leiden tot hernieuwde contracten die vanaf 2026 gaan lopen. Omdat de toekomstige contractvorm, de scope en de mogelijke raakvlakken op dit moment niet duidelijk zijn kunnen we dit project op dit moment niet verder uitwerken. De optimalisering van het afstemmingsproces werken we uit bij de voorbereiding van de bestekken. Dit project komt daarmee als onderdeel van het Groenbeleidsplan verder te vervallen.

8. P11 Stimuleren innovatie in groenbeheer

Zowel voor het werk uitgevoerd door derden als door de eigen buitendienst streven we naar stil en schoon werken. Dat betekent dat elektrisch wordt gewerkt (stil, geen CO2 uitstoot) waar dit kan door dit contractueel vast te leggen naar aannemer (en hierop toe te zien). En bij vervanging van machines en gereedschappen binnen de buitendienst, altijd een elektrische variant te overwegen.

8.1 Algemeen

Beleidsthema

Dit project valt binnen het beleidsthema “Toekomstbestendig groenbeheer”

Uitvoeringshorizon

Dit project heeft een gemiddelde prioriteit en een indicatieve uitvoeringshorizon van 2 tot 3 jaar na vaststelling Groenbeleidsplan.

8.2 Inhoud

8.2.1 Projectomschrijving

Om bij te dragen aan de maatschappelijke doelen van de gemeente willen we het groenbeheer verduurzamen. Er wordt op dit moment, in tegenstelling tot de periode waarin het Groenbeleidsplan tot stand kwam, niet met een vaste groenaannemer op basis van beeldkwaliteit gewerkt maar onderhoud uitgevoerd op basis van losse deelopdrachten bij een groot aantal groenaannemers en door de eigen Buitendienst. Een aanbesteding gericht op het vinden van nieuwe vaste groenaannemers wordt op dit moment voorbereid en moet leiden tot hernieuwde contracten die vanaf 2026 gaan lopen. Eisen en wensen ten aanzien van duurzaamheid worden in die contracten opgenomen. De duur van de aanbestedingsovereenkomst is 2 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. Dit is tevens een jipunkt en biedt de mogelijkheid om de duurzaamheidseis bij te stellen.

Dit project komt daarmee als onderdeel van het Groenbeleidsplan verder te vervallen.

We streven ernaar om in de bestekken op te nemen:

- Alle handgereedschappen zijn elektrisch (accu)
- Wat betreft de tractie schrijven we HVO brandstof voor, Dat is een nieuw type diesel. Het wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval en heeft een veel lagere CO2-uitsluit dan gewone diesel.
- De aannemer moet in het bezit moet zijn van de CO2 prestatieladder minimaal trede 3.

Uitgangspunten voor de eigen dienst zijn:

- Bij vervanging van handgereedschap en machines wordt zo veel mogelijk gekozen voor elektrische varianten.
- Door het optimaliseren van de werkzaamheden beperken we verkeersbewegingen en draaiuren van machines.

Dit doen we onder andere door het gebruik van data om:

- Geen onnodige werkzaamheden uit te voeren
- Optimale routes te bepalen
- Werkzaamheden slim te combineren