

April 2025

-
- A photograph of a wooden structure, possibly a bookshelf or display case, with many colorful books or pamphlets hanging from it. A person is standing in the background near a slatted fence.



	Project	Loopt volgens planning	Doel	Eindresultaat	Wat hebben we gedaan	Wat gaan we doen in 2025/2026
1	Saskerleidam 		• Versterking natuurwaarden bestaande NNN • Versterken betekenis Saskerlei als stapsteen in ecologische verbindingzone tussen N2000 gebieden NH duinreservaat en Eilandspolder • Behoud en versterking van de Saskerlei door aanleg van een vooroever met kreek zodat verdere afslag wordt voorkomen en het oppervlakte aan zachte overgangsgebied van land naar water wordt vergoot. • Behoud waterbergend vermogen Schermerboezem	• Aanleg van een 5 tot 7 hectare groot rietnatuurgebied naast de ongeveer 5 hectare grote oorspronkelijke landtong Saskerlei. • Aanleg van een ondiepe kreek door het rietland ten gunste van waterplanten, vissen, amfibieën, watervogels en insecten.	• Gesprekken met stakeholders (continue proces) • Laten uitvoeren onderzoeken • Overleggen met vergunningverleners HHNK en gemeente Castricum • Toezegging subsidie van HHNK • Uitwerken Verwerkingsplan voor daadwerkelijke start werkzaamheden in 2024 • Kostenramingen en dekingsvoorstel aan bestuur aangeboden. • Extra opdracht door bestuur verstrekt voor uitwerking van 2 alternatieve verwerkingsplannen met kostenramingen en risicomatrix.	• Verwerkingsplannen afronden met aannemer • Risico's beheersen en kwantificeren • Omgevingsmanagement c.q. communicatieplan continueren • Besluit laten nemen door bestuur • Afhankelijk van besluit bestuur en ecologische voorwaarden de uitvoering starten in winter 2024/2025
2	Vitaal Platteland 		• Het versterken van de vitaliteit van het AUM d.m.v. verdieping in het Uitgeestermeer voor een grotere biodiversiteit (andere – niet woekerende – waterplanten en meer leefgebied voor grote vissen) van de onderwaterwereld • Verbeteren zwemwaterkwaliteit oeverpark Dorregeest	• Een verbeterde en vergrote biodiversiteit onderwaterwereld Uitgeestermeer door aanleg van een druppelvormige kuil van wisselende waterdiepten. Respectievelijk 5 en 12 meter. • Toegenomen kwaliteit van zwemwater bij oeverpark Dorregeest (maatregelen zijn aanleg zwembad, aanvoerleiding schoon water uit druppelvormige kuil en pompinstallatie)	• Overleg met vergunningverleners gemeente, PNH en HHNK • Binnenhalen subsidies PNH voor verbetering vitaliteit en zwemwaterkwaliteit • Schetsontwerp opgewerkt tot Definitief ontwerp. • Natuur- en milieuonderzoeken • Vergunningen aanvragen. • Gesprekken met stakeholders (continue proces) • Extra schetsontwerp en kostenraming voor een nog grotere verdieping van het Uitgeestermeer	• Uitstel gevraagd en gekregen van subsidiegever tot 31 dec 2026. • Uitvoeringsontwerp maken • Aanbesteding aannemer • Besluit laten nemen door bestuur over gunning werk voor uitvoering in 2025 met uitloop in 2026

	Project	Loopt volgens planning	Doel	Eindresultaat	Wat hebben we gedaan	Wat gaan we doen in 2025/2026
3	Oeverpark Dorregeest 		- Aantrekkelijker een kwalitatief verbeterd oeverpark voor meerdere bezoekersgroepen - Het project wordt integraal opgepakt met de verbetering zwemwaterkwaliteit.	Grotere horecalocatie met daarbij toiletgroepen en activiteiten en veilig en schoon zwemwater	- Uitvoering technische vooronderzoeken (bodem- en geluidsonderzoek + quickscan ecologie.	- Besluit instemming omgevingsvisie i.s.m. Gemeente Uitgeest - Gemeente wil in 2025 Omgevingsplan in procedure brengen - Inrichten zwembad, nieuw toiletgebouw met kiosk, mogelijkheden onderzoeken inpassing reclamemast in 2025 - Werven ondernemer 2026 “On hold” i.v.m. governance-onderzoek
4	Uiterdam 		- Kwalitatieve versterking van de recreatieve voorzieningen - Versterking verbinding dorp met waterkanten, ook in relatie met nieuwe woonwijk - Ontwikkelen tot recreatieknooppunt	- Voldoende recreatieve mogelijkheden - Nieuwe exploitant van vergrote horecagelegenheid - Verbetering natuurwaarden	- Verkenning situatie middels schetsen - Gesprekken met gemeente, huidige exploitant	- Gesprekken met gemeente - Visieschets opstellen “On hold” i.v.m. governance-onderzoek i.c.m. besluit tot aangaan verplichtingen
5	Aagtenpark 		Opstellen schets met verkenning mogelijkheden en voorstellen verbeterde inrichting van het gebied	- Aansluiten op nieuwe woonwijken B'wijk (o.a. Regiodeal) - Uitbreiding recreatieve voorzieningen - Natuurwaarden verbeteren	- Gesprekken met ondernemers - Gebiedstafels en opstellen eerste schetsen - Vaststelling visie Aagtenpark Buitenlanden - Inrichten ondernemersloket voor initiatieven die passen binnen de visie - Leveren input-projecten voor Regiodeal namens gemeente Beverwijk	- Met Beverwijk gewerkt aan het bomenplan. - Uitvoering wordt door en/of met de gemeente gedaan en financieel gedekt door de gemeente vanuit de compensatiegelden van TenneT. - Verwachting is dat de aanplant wordt uitgevoerd in najaar 2025. “On hold” i.v.m. governance-onderzoek i.c.m. besluit tot aangaan verplichtingen

	Project	Loopt volgens planning	• Doel	• Eindresultaat	• Wat hebben we gedaan	• Wat gaan we doen in 2025/2026
6	Recreatiekaart 		Het genereren van extra inkomsten om het huidige begrotingstekort te verkleinen	- Sluitend digitaal/geautomatiseerd systeem voor aanschaf en gebruik (incl. toezicht) recreatiekaart - Begrip en volwaardig gebruik door bezoekers. Aansluiting bij regiovisie toerisme en recreatie	- Opzet opdracht en eerste inventarisatie - Tussentijdse evaluatie in Q3-2024 met conclusie dat invoering recreatiekaart juridisch niet realiseerbaar is - Voorstel tot onderzoek betaald parkeren (Q1-Q2 in 2025)	- Inventarisatie mogelijkheden en gebruik bij RAUM en welke deelgebieden (Financiële) haalbaarheid : go, no-go - Stoppen => juridisch niet haalbaar
7	Recreatie-arken 		Verbreding recreatieve overnachtingen op het water en versterking inkomsten	- Overeenstemming met PNH-gemeenten over plaatsen voor recreatie-arken - Versterking recreatief aanbod binnen de natuurwaarden	- Afstemming met AB nav beperkingen door eigen Algemene verordening - Verkennde gesprekken met PNH	- Afronding gesprekken met PNH over de beperkingen - Opstellen haalbaarheidsplan voor de komende jaren - Gesprekken met huidige exploitanten “On hold” i.v.m. governance-onderzoek i.c.m. besluit tot aangaan verplichtingen
8	Reclamezuilen 		Versterking inkomsten RAUM door plaatsen reclamemasten	Diverse reclamemasten die voldoende structurele inkomsten genereren	- Er is ruimtelijke verbeelding gemaakt en slimme combinaties worden gezocht met andere ontwikkelingen zoals Horeca Dorregeest en uitkijktorens Aagtenpark - Aanvraag verzwaarde elektra aansluiting is gereed, kan van nut zijn voor aansturing pomp voor de zwemwaterverbetering. - Uitgeest gevraagd om scheppen van RO-technische ruimte in het Omgevingsplan Dorregeest (samenloop met project Entreegebied Dorregeest).	- Een dergelijk traject (RO-technische ruimte) in later stadium ook met Beverwijk (Aagtenpark) opstarten “On hold” i.v.m. governance-onderzoek i.c.m. besluit tot aangaan verplichtingen