

Voortgangsrapportage

Uitvoeringsplan visie 2030

Recreatieschap GAB

April 2025

- UP-dashboard jaarlijkse evaluatie (3^{de} bestuursronde)
- Bijlage bij najaarsrapportage
- Ivm weergave voor gehele project leidt presenteren van kolommen met budgetten door langere doorlooptijd tot verwarring en minder overzichtelijkheid
- Uitleg kleuren:
 - Loopt volgens laatst vastgestelde planning
 - Loopt niet volgens planning + vermelding reden + risico
 - Nog niets te melden



Project UP	Project	Loopt volgens planning	Doel	Eindresultaat	Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we doen in 2025?
1	Beheerzonering  <u>AFGEROND</u>		• Vertaling visie 2030 naar het dagelijks beheer • Inspelen op NNN • Ecologische verbindingen • Transparantie onderhoud gebied	• Plan beheerzonering gereed	• Input opgehaald aan de gebiedstafel • In projectgroep verband plan opgesteld • Plan is vastgesteld AB Q4 2023 • Advies onder de NNN brengen Kleimeer West tbv AB 10 juli. NNN-ruil recreatieschappen. Wordt heroverwogen in 2025 • uitwerken beheerzonering in beheersystematiek (gereed)	• Hondenbeleid, met de vastgesteld beheerzonering als basis.
2	Actieparcoursen 		• Bevorderen beweging en sport	• Ontwerpplan gereed	• Plan van aanpak opgesteld • Diverse gesprekken beachpark en bike experience • Inventarisatie ontbrekende routes wandelaars, fietsers, paardrijders en mtb-ers • Participatie doelgroepen	• Participatie gebiedstafel Q1-2025 • vaststelling DB/AB Q1/Q2-2025 • uitvoering
3	Gebiedsmarketing 		• Identiteitsbepaling en gebiedsmarketing na gereedkomen visie	• Niet separaat opgestart. Onderdeel van reguliere gebiedscommunicatie		• onderdeel reguliere gebiedscommunicatie

Project UP	Project	Loopt volgens planning	Doel	Eindresultaat	Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we doen in 2025?
4	Energie en klimaat  <u>AFGEROND</u>		Bijdragen aan energietransitie en klimaatadaptatie	Afgerond. Waar kansen liggen opgepakt in gebiedsontwikkelingen	- Meegewerkt aan pilot dubbel grondgebruik HHNK - Idem gebiedsverkenning zonnenvelden gemeente D&W waard - Sterke afhankelijkheid van RES - Input geleverd tbv verkenning zoekgebied windmolens - Bestuurlijke afspraak met HHNK om te gaan samenwerken mbt windmolens	- Vaststelling plan AB Q2 - Na besluit Gemeenteraad D&W: initiatief windmolens, participatie - Samenwerking met HHNK verankeren - Zonnepanelen parkeerplaats Wagenweg voorbereiden
5	Omgevingsplan  <u>AFGEROND</u>		Planologische basis mogelijk maken ontwikkelingen visie 2030 in verband met in werking treden van de Omgevingswet	Onderzoeken gereed	- Diverse overleggen beide gemeenten en omgevingsdienst - Verkenning MER - Onderzoek cumulatieve effecten verkeer, stikstof en ecologie (gerealiseerd) - Handleiding planologie, vergunningen en onderzoeken (gerealiseerd) - Informatiesessie gemeente. Gezamenlijk afronden onderzoek zodat het leidt tot een handleiding (gereed)	- Bestuursvoorstel cumulatieve effecten ter besluitvorming voorleggen aan AB in Q2-2025. Hiermee is dit project afgerond. - Onderzoeken basis voor initiatiefnemers die aanvragen indienen bij de Gemeente

Project UP	Project	Loopt volgens planning	Doel	Eindresultaat	• Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we doen in 2025?
6	Extra inkomsten 		Kansen en mogelijkheden voor extra inkomsten, bovenop de target vanuit de visie 2030	Overzicht extra inkomsten en berekening extra onderhoudslasten	- Her is continu aandacht voor en zijn er inmiddels diverse nieuwe inkomsten gerealiseerd - Update inkomstenprognose door Planmaat	Rapportage AB Q4 van de behaalde extra inkomsten.
7	Ontvangstgebied Zomerdel-Noord 		Ontwikkelen noordelijk ontvangstgebied inclusief Beachpark	- Opwaardering inrichting en voorzieningen ontvangstgebied. - Toevoeging recreatieaanbod via bedrijven, passend bij het doelgroepprofiel	- Marktverkenning - AB-presentatie - Gesprekken Beachpark - Idem bestaande horeca - Verbeelding/Kostenraming - Gebiedstafel - AB-voorstel visie 10-07-2024	- Schetsontwerp - Uitgifteprocedure - Vorbereiding uitvoering - Aanvraag extra ontgrenzing NNN na AB besluit
8	Ontvangstgebied Zomerdel-Zuid 		Ontwikkelen zuidelijk ontvangstgebied	- Upgrading inrichting en voorzieningen ontvangstgebied. - Toevoeging recreatieaanbod via bedrijven, passend in het doelgroep profiel	- Marktverkenning - AB-presentatie - gesprek bestaande horeca - Marktconsultatie - Gebiedsplattegrond - AB-voorstel visie 10-12-2024 - Gebiedstafel	- kostenraming - Uitgifteprocedure - Vorbereiding uitvoering - Aanvraag ontgrenzing extra NNN na AB-besluit

Project Up	Project	Loopt volgens planning	Doel	Eindresultaat	Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we doen in 2025?
9	Wagenweg (Diepsmeer-Geestmerweide) 		Verruimen gebied en meer divers gebruik evenemententerrein en recreatieve mogelijkheden Diepsmeerpolder	Uitbreiding recreatiemogelijkheden en natuur en vestiging diverse recreatiebedrijven	- Visieschets voorlopig vastgesteld - Voorlopige kostenraming - Diverse gesprekken met zittende ondernemers - Presentatie aan ondernemers & evenementenorganisaties - Afstemming met evenementen - Div. overleg bike exp. + vertraging agv initiatief bike experience - Besluitvorming visieschets AB Q4 2023, incl. OBE - Beeldkwaliteitsplan opgesteld - Gebiedstafel - Informereren omwonenden - Kostenraming - Uitgiftevoorstel groepsaccommodatie - Div. overleg OBE	- VO/DO, vergunningen (2025) - Realisatie (2026) - Start uitgifte Woon zorg locatie en Groepsaccommodatie - Overleg Molengroet - Evt. Inpassing OBE - Nieuwe locatie zoeken Power Valley en kamperen grote evenementen - Vorbereiding inrichting 4 ha baggerstort
10	Koele Kreken - Nauertogt 		Ontwerpen natuur- en landschapszone Nauertogt (incl. Geestmerloo)	Waardevol overgangsgebied stad- Geestmerambacht met goede verbindingen en enkele recreatiebedrijven	- Startnotitie opgesteld - Overleg gem. Alkmaar - Contacten Geestmerloo: inbreiden natuurbegraafplaats; RO- procedure is gevoerd en inbreiding is gerealiseerd - Keukentafelgesprekken aanwonenden	- Overleg aanwonenden - Opstellen visieschets - Gebiedstafel - Grondzaken - Kostenraming

Project UP	Project	Loopt volgens planning	Doel	Eindresultaat	Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we doen in 2025?
11	Kanaaldijk 1  <u>AFGEROND</u>		Vervolgontwikkeling locatie Kanaaldijk 1 (Wagenweg 28)	Passende invulling, gericht op recreatie. Project is Gereed	Besloten is het tijdelijk contract nog 5 jaar door te zetten tot 2030. Einde termijn visie	In 2028 werken aan een definitieve invulling van de locatie
12	De Groene Loper 		Ontwerp verbindingen natuur, varen, wandelen en fietsen	Waardevolle verbindingen- en uitloopzone voor mens en dier, deels onderdeel van de NNN	- Uitgebreid overleg met gemeente en provincie - Visieschets en uitvoeringsbudget recreatie vastgesteld door AB - Gebiedstafel en inloopavond - NNN-procedure - Samenwerking gemeente bij vaarverbinding - Diverse grondtransacties Subsidie eco-deel en fietspad bij provincie aangevraagd en toegekend na uitvoerig overleg - Idem fietsverbinding	- VO/DO afronden, vergunningen - Grondverwerving - Informerende omgeving - Realisatie (2025) - Planvorming DGL-west - Samenwerking gemeente bij planvorming en realisatie vaarverbinding
13	Park van Luna 		Ontwikkelen ontvangst- en beleevingsgebied Park en Strand van Luna	Opgewaardeerd ontvangstgebied waar het goed toeven is	Diverse gesprekken FG Groep en Skeef	Start visieschets afgeslankt plan in o.b.v. besluitvorming Q2-2025 incl. draagvlak alternatief voor duinen

Project UP	Project	Loopt volgens planning	Doel	Eindresultaat	Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we doen in 2025?
14	Park van Luna-Oost 		• Ontwikkelplan oostelijk deel Park van Luna	• samenhangend plan voor vervolgonwikkeling van drie locaties in het oostelijk deel van het Park van Luna: evenemententerrein Huygendijkbos, ontwikkellocatie Jan Glijnisweg en ontwikkellocatie Poldergemaal	• oriënterend gesprek poldergemaal	• Start in 2026 o.b.v. besluitvorming Q2-2025