



Grindsuppletie in de Grensmaas Communicatieplan

Aanleiding

In 2000 zijn in Europees verband via de Kaderrichtlijn Water (KRW) bindende afspraken gemaakt om de waterkwaliteit in chemisch en ecologisch goede toestand terug te brengen. Onderdeel daarvan is dat de rivieren, en dus ook de Maas, een goed leefgebied moeten vormen voor de planten, vissen en kleine ongewervelde waterdiertjes (macrofauna) die er in thuishoren.

Daarnaast is in het Ontwerp Beheerplan Natura 2000 een aantal in het Nederlandse deel van het zomerbed van de Grensmaas te realiseren ecologische instandhoudingsmaatregelen geformuleerd. Eén daarvan is uitvoeren van (ecologische) grindsuppletie. Deze grindsuppletie is het over een klein riviertraject aan de rivierbodem toevoegen van toutvenant. Toutvenant is een mengsel van grind en zand dat van nature in de Grensmaas voorkomt¹. Het is een maatregel waarbij bewust mobiel sediment (toutvenant) ingezet wordt om de bodem aan te vullen ten behoeve van het creëren van het juiste leefgebied voor planten en dieren.

Rijkswaterstaat is de uitvoerende, verantwoordelijke organisatie voor de grindsuppletie en staat aan de lat om deze maatregel te verwezenlijken. In 2024 is onderzocht en uitgewerkt welke locatie in de Grensmaas daar het meest geschikt voor is. 1^e kwartaal 2025 is de keuze voor Meers in de gemeente Stein gemaakt en is gestart met de vergunningaanvraag en aanbesteding voor die locatie. Uitvoering is beoogd in de zomer/het najaar van 2025.

Ten behoeve van de uitvoering van de instandhoudingsmaatregel Grindsuppletie in de Grensmaas bij Meers is toutvenant, dat vrijkwam bij de realisatie van de nevengeul Maasband, in het najaar van 2024 in depot gezet in de uiterwaarden bij Meers.

Doelstelling project

Het creëren van een goed leefgebied voor de planten, vissen en kleine ongewervelde waterdiertjes (macrofauna) die er in thuishoren. Dit gebeurt door het lokaal toevoegen van gebiedseigen grind (toutvenant) aan de rivier.

Doelstelling communicatie

Open en transparante communicatie richting omgeving en stakeholders zodat zij tijdig op de hoogte zijn waar, wanneer, waarom en hoe de werkzaamheden plaatsvinden en wat dat eventueel voor hen betekent qua hinder en weten waar ze terecht kunnen met vragen en klachten.

¹ Het gaat om gebiedseigen, niet gesorteerd materiaal met fracties grof zand en grind.

Boodschap

In de periode juli tot en met november 2025 zullen in opdracht van Rijkswaterstaat ter hoogte van Meers werkzaamheden plaatsvinden in en langs de Grensmaas.

Het gaat om het aanbrengen van grind in het zomerbed om het leefgebied te verbeteren van vissen en kleine waterdiertjes die thuishoren in de Grensmaas. Dit grind is vrijgekomen bij de realisatie van de nevengeul Maasband en tijdelijk opgeslagen in een depot in de uiterwaard bij Meers in de gemeente Stein. Het aanbrengen van het grind kan voor overlast zorgen in het gebied. Door overdag en op doordeweekse dagen te werken, probeert Rijkswaterstaat de hinder (geluid en stof) voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Aandachtspunten

- Vergunningprocedure grinddepot ingediend bij gemeente Stein (loopt nog).
- Bezwaarprocedure rondom (niet volledig gerealiseerde) grindrug (loopt nog).

Raakvlakken

- In dezelfde periode waarin de grindsuppletie is voorzien, voert het bedrijf Hanab in opdracht van PPS Pipelines werkzaamheden uit in hetzelfde gebied. Er wordt hier namelijk een nieuwe PAL-leiding aangelegd door middel van een gestuurde boring.
- In het gebied vinden regelmatig excursies plaats van Stichting Ark met o.a. scholieren. De Stichting zal vanaf 1 juli tot en met 1 november 2025 de excursies verplaatsen naar een andere locatie ('Elba'; Grevenbicht).
- Een aantal kajak/kano/raft-verhuurbedrijven maakt gebruik van de Grensmaas als recreatiegebied. Hun routes eindigen allemaal bij café De Witte Borstel in Meers. De werkzaamheden hebben geen invloed op de bedrijfsvoering van deze verhuurbedrijven.
- Het projectgebied in Meers wordt veelvuldig gebruikt voor recreatie. Naast waterrecreatie zijn er ook veel wandelaars en (mogelijk) ook sportvissers waarmee rekening moet worden gehouden.
- Op dit moment is Consortium Grensmaas nog bezig met de afronding van het Grensmaasproject bij Meers. L'Ortye is op deze locatie bezig met de laatste werkzaamheden rondom dekgrondberging.

Q and A

Ten behoeve van woordvoering richting pers en beantwoording van publieksvragen is er een Q&A opgesteld.

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Datum

31 maart 2025

Doelgroepen grindsuppletie

Naast de 'algemene doelgroep' (Grensmaaspubliek) is er een aantal subgroepen in beeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen stakeholders en belanghebbenden/gebruikers.

Stakeholders zijn voor dit project belangrijke personen c.q. instanties waarmee afstemming vereist is. Belanghebbenden zijn personen en instanties die (pro-) actief geïnformeerd (dienen te) worden.

In Tabel 1 is een overzicht opgenomen van stakeholders en belanghebbenden met mogelijk toe te passen communicatiemiddelen.

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Datum

31 maart 2025

Stakeholder/ belanghebbende	Doel (incl gevolgen)	Communicatiemiddel	Kalender
Gemeente Stein	Vergunningen Informatievoorziening aan burgers	Persoonlijk contact Email Vergunningaanvraag	Doorlopend
Natuurmonumenten	Afspraken maken over werken in het gebied Afstemming tijdens werkzaamheden	Persoonlijk contact Email	Doorlopend
PPS/Air Liquide	Afspraken maken LAL/ARG leiding PAL leiding	Persoonlijk contact Email	Doorlopend vanaf januari 2025
L'Ortye	Toestemming betreden c.q. werken in het gebied	Persoonlijk contact Email	Feb/Maart Voor start werkzaamheden Einde werkzaamheden
Rijkswaterstaat ZN (beheerder) en Maaskracht	KES, uitvoering, oplevering, overdracht	Persoonlijk contact Email	Doorlopend Eindoplevering en overdracht
Consortium Grensmaas		Persoonlijk contact Email	
Vlaamse Waterweg/ RLKM	Informeren	Persoonlijk contact Email	Maart Regelmatige informatie voorziening
Algemeen (Maas)publiek	Informeren Vragen, klachten en meldingen afhandelen	Website RWS en NM/Stein Persberichten en actieve persbenadering Twitter, Facebook RWS en NM/Stein 0800-8002	Rond werkzaamheden Doorlopend Doorlopend
Bewoners direct aangrenzend aan projectgebied (Reinders/Coumans)	Informeren	Persoonlijk contact Email Informatieavond Websites RWS en partners (NM, CG, Gemeente Stein) Actieve mediabenedering	April Mei 6 weken voorafgaand
Bewoners Meers en Maasband	Informeren	Contact via DOP's/KBG Persoonlijk contact Email Informatieavond Persbericht	14 april DOP Meas/Maasband 6 weken voorafgaand

Stakeholder/ belanghebbende	Doel (incl gevolgen)	Communicatiemiddel	Kalender
		Websites RWS en partners (NM, CG, Gemeente Stein) Actieve mediabenadering	
Stichting ARK/ Natuurverenigingen	Informeren	Email Persbericht Websites RWS en partners (NM, CG, Gemeente Stein) Actieve mediabenadering	Voorafgaand aan werkzaamheden. Bij einde werkzaamheden
Kajak/kano/raft	Informeren	Email Persoonlijk contact Persbericht Websites RWS en partners (NM, CG, Gemeente Stein) Actieve mediabenadering	Voorafgaand aan werkzaamheden. Bij einde werkzaamheden
RLKM	Informeren	Persoonlijk contact Email Informatieavond Websites RWS en partners (NM, CG, Gemeente Stein) Actieve mediabenadering	
Gebruikers van oevers	Tijdig informeren over eventuele hinder Klachten afhandelen	Bord op de oever waar wordt gewerkt met 0800-8002 Websites RWS en partners (NM, CG, Gemeente Stein) Actieve mediabenadering	6 weken voorafgaand
Journalisten/pers	informeren , draagvlak afhandelen persvragen	Persberichten en actieve persbenadering Perspiketnummer RWS Zuid-Nederland	Vanaf juli 2025 Doorlopend

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Datum

31 maart 2025

Communicatiekalender externe communicatie (concept)

N.B.: dit overzicht beperkt zich tot de EXTERNE communicatie naar de omgeving. Communicatie m.b.t. uitvoering i.r.t. het maken van afspraken wordt gezien als interne projectcommunicatie

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Datum

31 maart 2025

Tijdstip	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Communicatiemiddel												
Presentatie svz in Vergaderingen DOP/MMU												
Actieve mediabespreking												
Informatiebijeenkomst Algemeen in Meers												
Bericht op websites en social media Voornemen, start, voortgang, einde												