

Risicoanalyse businesscase Jenaplanschool

	Risico	Beheersmaatregel	Risicodrager
1	Het investeringsbedrag is gebaseerd op een normbedrag voor de bepaalde ruimtebehoefte. De uiteindelijke plannen moeten dit normbedrag niet overschrijden.	Een goed programma van eisen, waarin de ruimtelijke, functionele en technische eisen duidelijk zijn opgenomen.	Jenaplanschool
2	Onvoldoende inzicht in de status van het aanwezige groen.	Een Boom Effect Rapportage uitvoeren.	Jenaplanschool
3	Het te huisvesten leerlingen-aantal komt niet overeen met de prognose van 2037.	Monitor tijdens de planontwikkeling hoe het leerlingenaantal verloopt.	Jenaplanschool
4	Het nieuwe schoolgebouw is te klein bij of kort na ingebruikname door groei aantal leerlingen.	Houd in de planvorming rekening met uitbreidingsmogelijkheden.	Jenaplanschool
5	Verfijning van de investering zorgt voor kostentoeename.	Afspraken maken over de wijze van handelen bij bovenmatige kostenstijgingen.	Jenaplanschool en gemeente
6	Prijsstijgingen zorgen voor kostentoeename.	Continue sturing op de bouw- en investeringskosten in overleg met de gemeente.	Jenaplanschool
7	Planning wordt niet gehaald.	Vroegtijdig in het proces de noodzakelijke onderzoeken doen die de planning kunnen vertragen en de maatregelen hierop vroegtijdig uitvoeren.	Jenaplanschool
8	Er is geen consensus over de eigendoms- en beheersstructuur	De eigendoms- en beheersstructuur vastleggen in de subsidiebeschikking.	Jenaplanschool en gemeente
9	De plannen zijn niet bekend bij de omwonenden, het personeel, de leerlingen en hun ouders.	Het opstellen van een communicatieplan waarin de frequentie en wijze van communicatie met alle belanghebbenden wordt opgenomen.	Jenaplanschool