



# GEMEENTE BOEKEL

Nummer 2017 / 07

## MEMO

**Aan** : de Raad- en burgerleden  
**Van** : College van Burgemeester en Wethouders  
**Betreft** : Voortgang werkzaamheden vGRP Boekel 2011-2015  
**Datum** : 7 februari 2017

Geachte raad- en burgerleden,

In de commissie Algemene Zaken van 27 juni 2016 is aangegeven dat wij de commissie en raad middels een memo zouden informeren over de voortgang van de werkzaamheden uit het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) Boekel 2011-2015. Middels deze memo lossen wij deze toezegging in.

### Voortgang geplande maatregelen

In onderstaande tabel is de voortgang weergegeven van de maatregelen die in het vGRP Boekel 2011-2015 zijn opgenomen.

Maatregel	Planjaar	Status	Opmerking
Groot onderhoud 151 pompunits drukriolering	2011-2015	uitgevoerd	-
Bergbezinkbassin 'De Vlonder'	2014	niet uitgevoerd	Wordt anders aangepakt; bestaande leidingen ombouwen tot bergbezinkleiding (2017) in combinatie met afkoppelen (2017-2018)
Afkoppelen rioleringsgebied Bosberg	2012	uitgevoerd	-
Hwa Rutger van Herpenstraat	2012	uitgevoerd	-
Afkoppelen rioleringsgebied Vogelenzang	2012	niet uitgevoerd	Wordt uitgebreider aangepakt (2019-2020)
Rioolvervanging Rutger van Herpenstraat	2012	uitgevoerd	-
Autonoom afkoppelen OAS	>2015, jaarlijks	Andere invulling	Projecten binnen planperiode zijn in detail uitgewerkt, autonoom afkoppelen start in 2023
Afkoppelbijdrage Huize Padua	2011	uitgevoerd	-
Opstellen basisrioleringsplan	2011	uitgevoerd	-
Maatregelen onderhoudsplanning	2011, 2013 en 2014	deels uitgevoerd	De maatregelen uit 2011 en 2013 zijn uitgevoerd.

Maatregel	Planjaar	Status	Opmerking
Onderzoek drukriolering	2011	uitgevoerd	-
Rioolvervanging Prof. van de Veldenstraat	2013	uitgevoerd	-
Hwa Prof. van de Veldenstraat	2012	uitgevoerd	-
Metten & monitoren (inclusief WKS-toets)	2011	niet uitgevoerd	Volgt in 2017.
Afkoppelkansenkaart	2011	niet uitgevoerd	Volgt in 2017.
Aanpakken pieklozingen drukriolering	2011	niet uitgevoerd	Volgt in 2017.
Continueren deelname OAS	>2011	uitgevoerd	In watersamenwerking As50+.
Regulier beheer en onderhoud	>2011	uitgevoerd	-

### Financiële evaluatie

In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties weergegeven van de maatregelen die opgenomen zijn in het vGRP Boekel 2011-2015.

Maatregel	Geraamd	Werkelijk	Verschil	Opmerking
Groot onderhoud 251 pompunits	€ 805.000,-	€ 742.665,-	€ 62.335,-	Aanbestedingsvoordeel
Bergbezinkbassin De Vlonder	€ 400.000,-	€ 0,-	€ 400.000,-	Niet uitgevoerd
Afkoppelen rioleringsgebied Bosberg	€ 275.000,-	€ 167.940,-	€ 107.060,-	Aanbestedingsvoordeel
HWA Rutger van Herpenstraat	€ 190.000,-	€ 402.123	- € 21.123,-	Duurdere uitvoering
Rioolvervanging Rutger van Herpenstraat	€ 166.000,-			
HWA Professor vd Veldenstraat	€ 10.000,-			
Rioolvervanging Professor vd Veldenstraat	€ 15.000,-			
Afkoppelen rioleringsgebied Vogelenzang	€ 175.000,-	€ 0,-	€ 175.000,-	Niet uitgevoerd
Autonoom afkoppelen OAS	€ 92.500,-	€ 0,-	€ 92.500,-	Niet uitgevoerd
Afkoppelbijdrage Huize Padua	€ 60.000,-	€ 60.000,-	€ -,-	-
Opstellen basisrioleringsplan	€ 35.000,-	€ 16.725,-	€ 18.275,-	Aanbestedingsvoordeel
Maatregelen onderhoudsplanning	€ 33.399,-	€ 17.684,-	€ 15.715,-	Deels uitgevoerd
Onderzoek drukriolering	€ 25.000,-	€ 17.695,-	€ 7.305,-	Aanbestedingsvoordeel
Metten en monitoren	€ 10.000,-	€ 0,-	€ 10.000,-	Niet uitgevoerd
Afkoppelkansenkaart	€ 3.000,-	€ 0,-	€ 3.000,-	Niet uitgevoerd
Maatregelen stedelijke wateropgave	€ 360.000,-	€ 20.653,-	€ 339.347,-	Grotendeels niet uitgevoerd
Waterafvoer Bovenstehuis	€ 25.000,-	€ 9.528,-	€ 15.472,-	Lopende
Aanpassen HWA BT Kraaiendonk	€ -,-	€ 122.570,-	- € 122.570,-	Niet voorzien
Afwikkeling aanleg BBB Erpseweg	€ -,-	€ 79.623,-	- € 79.623,-	Niet voorzien
Vervangen besturingskast gemaal Raadstraat	€ -,-	€ 29.837,-	- € 29.837,-	Niet voorzien
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.679.899,-</b>	<b>€ 1.687.043,-</b>	<b>€ 992.856,-</b>	

De voorziene maatregelen en onderzoeken zijn voor een belangrijk deel uitgevoerd of in uitvoering. Een aantal maatregelen en onderzoeken is niet meer noodzakelijk gebleken. Ook zijn er maatregelen die zijn uitgesteld en/of op andere wijze ingevuld worden. Van de geraamde € 2.679.899,- voor maatregelen is momenteel € 1.687.043,- besteed.

In de tabel op de volgende pagina zijn de financiële consequenties weergegeven van de jaarlijkse exploitatiekosten.

Jaar	Geraamd	Werkelijk	Vershil
2011	€ 477.380,-	€ 544.436,-	- € 67.056
2012	€ 477.380,-	€ 515.191,-	- € 38.811,-
2013	€ 477.380,-	€ 520.455,-	- € 43.075,-
2014	€ 477.380,-	€ 544.436,-	- € 67.056,-
2015	€ 477.380,-	€ 482.874,-	- € 5.494,-
		<b>Totaal</b>	<b>- € 220.492,-</b>

Het positieve saldo van € 1.687.043,- van de opgenomen maatregelen wordt verminderd door het totale tekort op de exploitatie van € 220.492,-. Per saldo blijft er voor de periode 2011 t/m 2015 toch een positief saldo van € 1.466.551,- over.

Naar aanleiding van dit positieve saldo is in 2015 een herberekening van het kostendekkingsplan uitgevoerd en is de rioolheffing naar beneden bijgesteld.

#### **Nieuw vGRP Boekel 2017-2022**

Op dit moment wordt gewerkt aan het vGRP Boekel 2017-2022. Hierin is bovenstaande evaluatie ook opgenomen. Het vGRP Boekel 2017-2022 zal in de Raadsvergadering van 1 juni behandeld kunnen worden.