




Gemeente Bergeijk

IHP KINDONTWIKKELING 0-13

JAAR BERGEIJK 2025-2040

Resultaten herijking IHP Basisonderwijs Bergeijk 2022-2037

Algemeen:

- 1. Ambitie op de samenwerking (doorgaande ontwikkellijn 0-13 jaar) blijft onverminderd hoog.**
- 2. ‘Thuis/nabij’ krijgt extra aandacht, extra ruimte voor inclusiever en passend onderwijs.**
- 3. Gegeven de onzekerheid van effecten van de regionale ontwikkeling, houden we rekening met groeimogelijkheden**

- 4. Renovatie: anticiperend op de nieuwe Wet bekostigd door de gemeente, mits gelijkwaardig aan nieuwbouw (40 jaar)**
- 5. Meer aandacht voor 'bewegen en buitenruimte'**
- 6. Aandacht in de planontwikkeling voor de netcongestie**

WONINGBOUWPROGNOSE (BASIS VOOR LEERLINGPROGNOSE)



Meegenomen tot 2040:

Kern	Meegenomen groei	Doelstelling schaalsprong	Verschil
Luyksgestel	300	280	20
Riethoven	360	466	-106
Westerhoven	165	193	-28
Bergeijk 't Hof	660	1.973	-1.110
Bergeijk 't Loo	203		
De Weebosch	105		
Totaal	1.793	3.000	-1.207

- Meegenomen groei is ongeveer scenario Kempische ontwikkelstrategie 'autonoom PLUS'
- Prognose 2022 (vorig IHP) gebaseerd op toename 1.100 woningen

LEERLINGPROGNOSE

2022

School	Oktober- telling ¹⁰ 2021	Prognose →					Δ 2021- 2036 (%)
		2024	2027	2030	2033	2036	
Sint Gerardus	48	51	53	52	56	57	19%
St. Willibrordus	127	125	136	146	149	147	16%
Beisterveld	173	178	185	190	190	190	10%
De Klepper	231	226	236	238	239	238	3%
De Ster	169	163	164	166	165	158	-7%
Prinses Beatrix	184	197	203	208	209	210	14%
De Zonnestein	137	123	127	130	130	131	-4%
De Waterloop	100	116	129	136	132	130	30%
De Regenboog	115	134	139	142	143	143	24%
TOTAAL PO	1.248	1.313	1.372	1.408	1.413	1.404	13%

LEERLINGPROGNOSE

2025

School	Oktober- telling ¹⁴	Oktober- telling ¹⁵	Gebouw capaciteit in leerlingen ¹⁶	Prognose →					Δ 2025- 2040
	2025	2026		2028	2031	2034	2037	2040	(%)
Fonkeltuin	41	45	93	49	54	57	61	62	+51%
St. Willibrordus	126	140	167	149	161	168	178	181	+43%
Beisterveld	141	172	285	178	185	185	186	186	+32%
De Klepper	225	230	313	227	230	232	233	237	+5,5%
De Ster	139	140	296	138	147	152	155	155	+12%
Pr. Beatrix	220	222	246	250	258	258	260	260	+18%
De Zonnestein	88	42	223	0	0	0	0	0	-
De Waterloop	143	150	165	163	174	168	168	163	+14%
De Regenboog	158	183	159	208	217	215	218	218	+38%
TOTAAL PO	1.281	1.324	1.947	1.362	1.426	1.435	1.459	1.462	+13%

LEERLINGPROGNOSE

Vershil 2022-2025

School	eindjaar 2022 (2037)	eindjaar 2025 (2040)	Vershil
Fonkeltuin	57	62	5
St. Willibrordus	147	181	34
Beisterveld	190	186	-4
De Klepper	238	237	-1
De Ster	158	155	-3
Pr. Beatrix	210	260	50
De Zonnestein	131	0	-131
De Waterloop	130	163	33
De Regenboog	143	218	65
Totaal	1404	1462	48

PLANNING



Aangepast:

- **Herprioritering BS St.Willibrordus (eerdere start voorbereiding)**
- **Werkelijke realisatie Kindcentrum-Oost**
- **Ambitie planning aangepast aan meer reële termijnen**
- **Urgentie voor BS De Waterloop**

PLANNING

School	Uitvoeringsjaar 2022	Uitvoeringsjaar 2025
Kindcentrum-Oost	2023	2026-2027
De Regenboog	2025	2027-2028
De Waterloop*	2026	2027
St. Willibrordus	2029	2030-2031
Beisterveld	2027	2032-2033
Fonkeltuin	2028	2035-2036

*** De Waterloop is conform planning uitgebreid en er is een interne verbinding gemaakt met het gemeenschapshuis. Her-opvoering heeft te maken met ruimteknelpunt nu.**

Aangepaste kostenbedragen:

Oppervlak	Leerlingaantal	Marktprijs 2022	Marktprijs 2025	Stijging	VNG norm	Verschil VNG- marktprijzen 2025
tot 703 m ² bvo	tot 100 lln	€ 3.350	€ 3.900	€ 550	€ 3.837	€ 63
704-1.206 m ² bvo	tot 200 lln	€ 3.150	€ 3.800	€ 650	€ 3.437	€ 363
1.207 tot 1.709 m ² bvo	tot 300 lln	€ 2.950	€ 3.650	€ 700	€ 3.272	€ 378
vanaf 1.710 m ² bvo	>300 lln	€ 2.900	€ 3.550	€ 650	€ 3.182	€ 368

Effecten begroting (conceptbegroting 2026-2029), rekening houdend met:

- **Structurele lasten (voortkomend uit investeringen in renovatie, nieuwbouw of uitbreiding)**
- **Incidentele lasten (sloopkosten, tijdelijke huisvesting)**

FINANCIEEL



	2025	2026	2027	2028	2029
Benodigd Structureel	€ -	€ -	€ 71.000	€ 75.000	€ 293.967
Benodigd Incidenteel	€ -	€ 1.186.000	€ -	€ -	€ -
Geraamd Structureel	€ -	€ -	€ -	€ 151.533	€ 298.200
Geraamd Incidenteel	€ -	€ 328.000	€ 612.000	€ -	€ -
Verschil Structureel	€ -	€ -	€ -71.000	€ 76.533	€ 4.233
Verschil Incidenteel	€ -	€ -858.000	€ 612.000	€ -	€ -

- **Structureel 'nadeel-voordeel' 2027-2029: saldo van extra uitgaven voor huur tijdelijke groepsruimte De Waterloop (negatief) en uitstel De Regenboog (positief)**
- **Incidenteel nadeel 2026 : grotere omvang 'tijdelijke huisvesting De Regenboog.**
- **Incidenteel voordeel 2027: vervallen tijdelijke huisvesting Beisterveld**
- **Tijdelijke huisvesting situatie-afhankelijk.**

Doorkijken 2030 e.v.

	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Benodigd Structureel	€ 294.967	€ 296.967	€ 478.467	€ 513.700	€ 696.167	€ 696.167	€ 696.167	€ 819.733	€ 819.733	€ 819.733	€ 819.733
Benodigd Incidenteel	€ 1.121.000	€ -	€ 1.650.233	€ -	€ -	€ 792.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd Structureel	€ 298.200	€ 298.200	€ 298.200	€ 298.200	€ 298.200	€ 298.200	€ 298.200	€ 298.200	€ 298.200	€ 298.200	€ 298.200
Geraamd Incidenteel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verschil Structureel	€ 3.233	€ 1.233	€ -180.267	€ -215.500	€ -397.967	€ -397.967	€ -397.967	€ -521.533	€ -521.533	€ -521.533	€ -521.533
Verschil Incidenteel	€ -1.121.000	€ -	€ -1.650.233	€ -	€ -	€ -792.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

- Opgenomen in de huidige begroting enkel de geraamde investeringen De Regenboog en Beisterveld (in 2022 opgenomen als gepland te realiseren voor 2029)
- Incidenteel 2030: noodgebouw St. Willibrordus
- Incidenteel 2032: noodgebouw en evt. sloop Beisterveld

Verwerking begroting:

- **Het herijkte IHP bevat voor de eerste 4 jaar een overeengekomen inspanningsverplichting**
- **De jaren 5 t/m 15 zijn nadrukkelijk een ambitie, de herijking 2030 formuleert de inspanningen voor 2031-2034 en de ambitie voor 2035-2046**
- **Raadsvoorstel gaat uit van opname van de investeringen in de PPN 2027**