

Individuele vragen

Fractie VVD
Naam E.P.H.J. van der Linden

Kenmerk 01119 IR
Datum 4 december 2025

Onderwerp Tijdslijn en feitenrelaas vanaf 2020 Waterfonteinen op de Markt in Zevenbergen

Geachte heer Van der Linden,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk biedt u hierbij de beantwoording van de volgende individuele vragen aan.

1. Tijdslijn (2020 – 2025)

De belangrijkste gebeurtenissen per jaar op een rij:

2020

- Vóór 2020 is het idee waterfonteinen op de Markt Zevenbergen ontstaan.
- Budget vastgesteld: € 95.000,= investeringsbudget (niet geïndexeerd).
- Centrumplan inmiddels in uitvoering, inclusief speelruimteplan (doel: in 5 jaar alles realiseren).
- Eerste opleverdatum voor straatwerk haven: 31-12-2020, maar uitvoering was onvoldoende, dus graven voor waterfontein kon i.v.m. procedure met aannemer nog niet plaatsvinden.
- Juridische nasleep aanbesteding → geen schop in de grond.

2021

- Bureau benaderd voor schetsontwerp.
- Maquette idee besproken door de werkgroep centrum, nooit gerealiseerd.
- Corona → terrassen uitgebreid en vrijgegeven.

2021 - 2022

- Corona → Periode waarin diverse tijdelijke maatregelen werden genomen. Focus niet op realisatie waterspeelplaats.

2023

- 31 maart 2023 Uitspraak RvA over bestrating Centrum Haven. Er :an weer worden gegraven in Centrumgebied.
- Tekening kabels en leidingen: 7 juni 2023.
- Maquette idee blijft in de kast, is nooit gemaakt.

2024

- Herstart project: Startnotitie 12-08-2024.
- College wil geen particulier gefinancierde speelvoorziening i.v.m. hoge onderhoudskosten en op 8 november 2024 bezwaar tegen locatie door evenementenorganisaties.
- Haalbaarheidsstudie gedaan door afdeling openbare Ruimte.
- College besluit: niet uitvoeren (kosten, onderhoud, ruimtebeslag).

2025

- Uit haalbaarheidsstudie blijkt financieel organisatorisch en ruimtelijk niet haalbaar.
- Evaluatie: drie invloeden speelden een grote rol:
 1. Havenproject.
 2. Corona (terrassenbeleid).
 3. Financieel en organisatorisch is de aanleg en in het in stand houden niet haalbaar binnen de beschikbare middelen.
- College besluit definitief: waterfonteinen niet realiseren.
- Gesprek Burgemeester en wethouder met Kiwanis.
- Naar aanleiding van gesprek is een heroverweging gemaakt door het college die niet heeft geleid tot een ander besluit.
Het college blijft bij het eerdere unaniem genomen besluit.
- Kiwanis schriftelijk geïnformeerd dat het ruimtebeslag, de aanzienlijke hogere aanlegkosten dan eerder was aangenomen, de hoge onderhoudskosten en de beperkingen voor evenementen op markt hebben geleid tot dit besluit.

2. Feitenrelaas

- Budget: € 95.000,= vastgesteld in 2020, is nooit geïndexeerd.
- Ruimteprobleem: → onvoldoende ruimte op Markt.
- Externe invloeden: Corona en havenproject vertraagden uitvoering.
- Besluitvorming: College wilde geen particulier gefinancierde speelvoorziening vanwege onderhoud en evenement activiteiten.
- Resultaat: Project waterfonteinen definitief stopgezet in 2024/2025.

Met vriendelijke groet,



S. Elseman
Gemeentesecretaris