

Formulier indienen zienswijze ontwerp investeringsplan

De ontwerp investeringsplannen (IP's) van TenneT worden gedurende een periode van vier weken openbaar geconsulteerd. Via dit formulier kunt u tot en met 28 november 2025 (einde dag) uw zienswijze op deze investeringsplannen indienen.

Hieronder kunt u aangeven op welk van de beide ontwerp investeringsplannen u reageert. Als u op beide plannen wilt reageren, vragen wij u om voor beide reacties een apart exemplaar van dit formulier te gebruiken. Ingevulde formulieren kunt u mailen aan investeringsplan@tennet.eu. Alleen volledig ingevulde zienswijzen worden in behandeling genomen.

De ingediende zienswijzen en de reactie van TenneT daarop worden rond 1 januari 2026 gepubliceerd. Deze versie wordt dan tevens aangeboden aan de ACM (ontwerp IP Net op Land en Net op Zee) en aan de Minister van Klimaat en Groene Groei (ontwerp IP Net op Land). Zienswijzen worden getoond in het IP met naam van de organisatie (niet de contactpersoon).

1. Gegevens indiener

Organisatie:

Voornaam: N.

Achternaam: Kuipers

E-mailadres: n.kuipers@meppel.nl

Wij vragen u de voornaam, achternaam en e-mailadres van een (contact-)persoon in te vullen, ook als u namens een organisatie indient, om zo nodig contact te kunnen opnemen om verduidelijking van de zienswijze te vragen. In het IP wordt enkel de naam van een organisatie getoond.

2. Zienswijze investeringsplan

Deze zienswijze heeft betrekking op het ontwerp investeringsplan: **X Net op Land**
 (Graag een X vermelden bij wat van toepassing is) **.. Net op Zee**

Zienswijze:

Hoofdstuk:	7
Paragraaf:	7.6 Groningen en Drenthe
Betreft tekst:	<p>Drents Overijsselse Netversterking (A-1003278) Enkele onderdelen van dit project vertragen, dit komt onder andere door het uitblijven van overeenstemming van de benodigde grondaankoop in Zwolle.</p> <p>Tabel 7.12: projectnummer: A-1003278; projectnaam: Drents Overijsselse Netversterking 110kV; risicoscore: Zeer Hoog; fase: Basisontwerp; IBN IP 2026: 2033-2036; IBN IP2024: 2029-2031.</p>
Zienswijze:	<p>De vertraging bij DON-West veroorzaakt in Drenthe extra vertragingen. De regio Meppel is voor haar elektriciteitsvoorziening op HS-niveau sterk afhankelijk van de voortgang van DON-West. Dit heeft met name gevolgen voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het aansluiten van het nieuwe HS-station op Noord IV op het landelijk netwerk waarmee een groot bedrijvencluster in Meppel moet worden voorzien van (extra) stroom, dat zonder tijdige oplevering van DON-West niet kan uitbreiden of overstappen op elektrische oplossingen. • De beschikbare capaciteit op hoogspanningsniveau vormt in veel gevallen ook een cruciale randvoorwaarde voor het mogelijk maken van regionale uitbreidingen bij Enexis en RENDO. Wij signaleren een reëel risico op tijdsverschillen tussen de oplevering van het HS-net, de aanleg van kabeltracés en de realisatie van MS/LS-stations. Dit kan leiden tot 'loshangende' assets die (tijdelijk) geen bruikbare transportcapaciteit hebben. <p>Ons verzoek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Graag ontvangen wij een toelichting op de oorzaken van de vertraging

	<p>van de DON-West-kabel en de gevolgen daarvan voor het nieuwe HS-station Noord IV en Meppel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wij verzoeken Tennet om te bezien of de realisatie van de kabel kan worden versneld en ontvangen hierop graag een toelichting. • Daarnaast verzoeken wij om een meer gedetailleerde ketenplanning voor de Drentse en Overijsselse projecten (inclusief de DON-koppelingen) met betrekking tot Meppel, met daarin duidelijk aangegeven afhankelijkheden, mijlpalen en samenloop met de IBN-planning, zodat de uitvoering in de gehele keten goed op elkaar kan worden afgestemd.
--	---

Hoofdstuk:	Bijlage 2
Paragraaf:	Tabel B3: Vertragingen project
Betreft tekst:	Projectnummer: A-1003577; Naam: Meppel Noord 110 kV aansluiten Enexis; IBN IP2026: 2028; IBN IP2024: 2027; Vertraging: 1
Zienswijze:	<p>Uit deze tabel constateren wij dat het (nieuwe) HS-station op Noord is vertraagd met 1 jaar (IBN van 2027 naar 2028).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wat is de reden van deze vertraging en wat zijn de gevolgen hiervan voor Meppel? • Wij verzoeken Tennet om te bezien of het mogelijk is om de realisatie van dit station in de planning naar voren te schuiven en ontvangen graag hierop een toelichting.

Hoofdstuk:	Bijlage 7
Paragraaf:	Tabel B5: Overbelastingen in 2030 en 2035
Betreft tekst:	Verbinding: Zwartsluis - Meppel 110 kV
Zienswijze:	<p>Uit deze tabel blijkt dat voor deze lijn flexibel vermogen benodigd is. Hierbij staan prognoses genoemd. Deze prognoses kunnen wij niet controleren en het is voor ons daardoor niet duidelijk wat de consequenties hiervan zijn voor Meppel en wat de verwachte planning is voor het oplossen hiervan. Kunt u hier een verduidelijking op geven?</p>

Heeft u zienswijzen op meer dan drie passages, dan graag hetzelfde format gebruiken (kopiëren) als hierboven.