

Zaaknr. : 16.ZK21273/17.B0228

Kenmerk : 17IT028259

Barcode : 

Aangepast projectplan Roode Vaart door Zevenbergen

Doel van de notitie: Besluitvorming door het algemeen bestuur inzake het aangepast projectplan Roode Vaart door Zevenbergen.

Samenvatting: De aanbesteding van het project Roode Vaart heeft in de zomer van 2017 niet geleid tot inschrijvingen. Op basis van de bestuurlijke overleggen van juli en september 2017 hebben de SOK-partners ervoor gekozen om met de vijf geselecteerde marktpartijen door te gaan en het plafondbedrag, het ontwerp en de planning aan te passen. Voor de aangepaste planning en ontwerp dient het projectplan te worden gewijzigd waardoor het aangepast projectplan opnieuw aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd ter besluitvorming. Voor de maatregelen is al een uitvoeringkrediet beschikbaar gesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 20 maart 2013. De aanpassing van het plafondbedrag heeft geen gevolgen voor de bijdrage van het waterschap. Met het effect op de belastingtarieven is in de Kadernota 2017 - 2026 al rekening gehouden. De wijzigingen in het projectplan zijn in deze nota toegelicht en in het projectplan geel gearceerd.

Advies: Het algemeen bestuur stemt in met het aangepast projectplan Roode Vaart door Zevenbergen.

Bespreking in:	Vergaderdatum:
☒ Directieteam	17 oktober 2017
☐ Overlegvergadering	
☒ Dagelijks Bestuur	31 oktober 2017
☐ Georganiseerd Overleg	
☒ Besluitvormend AB	29 november 2017

☒ Bijlage(n) bij het besluit Aangepast projectplan Roode Vaart door Zevenbergen	17IN024839
☒ Achtergronddocument(en) 1. Inrichtingsplan 16 november 2016 2. Ecologische potenties Roode Vaart door Zevenbergen 3. Beheer en onderhoudsplan Roode Vaart 4. Samenwerkingsovereenkomst	17IN025092 t/m 17IN025095 14IT021283 16IT029316 13IN040605

Aanleiding

Het project Roode Vaart door Zevenbergen heeft tot doel een vergroting van de aanvoercapaciteit van (kwalitatief goed) zoet water en flexibiliteit in beheer. Begin 2017 is het projectplan goedgekeurd door het algemeen bestuur.

Tijdens de aanbestedingsprocedure van het werk hebben alle kandidaat-aannemers afgezien van een inschrijving. Daarbij waren van belang de technische eisen, de hoogte van het plafondbedrag en de gevraagde uitvoeringsperiode. In een bestuurlijk overleg op 6 juli 2017 tussen de betrokken SOK partners (Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, Waterschap Brabantse Delta en de Gemeente Moerdijk) is besloten om (mede op basis van advies van de Advocaat van de gemeente Moerdijk, Ten Holter Noordam) door te gaan met de vijf partijen.

In het bestuurlijk overleg van 4 september 2017 hebben de SOK-partners ervoor gekozen om het ontwerp aan te passen door:


1. het verhogen van de bodemhoogte in de haven met maximaal 50 centimeter;
2. het aanpassen van de uiterste datum van realisatie voor het waterdeel (exclusief brug over de N285) van 31 december 2018 naar 31 december 2019;
3. het toevoegen van extra informatie;
4. het verhogen van het plafondbedrag voor het waterdeel, zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

Door de aanpassing 1 en 2 is het eerder vastgestelde projectplan gewijzigd en dient opnieuw te worden vastgesteld door het algemene bestuur. De punten 3 en 4 staan los van het projectplan.


Beoogd effect

Met het gewijzigd ontwerp wordt tegemoet gekomen aan de kandidaat aannemers. De gewijzigde bodemhoogte heeft geen hydraulische gevolgen voor de gewenste aanvoer in zoetwater. De verwachting is dat (het merendeel van) de vijf aannemers zullen inschrijven op de aanbesteding.

Op onderstaande afbeelding is de Roode Vaart ten noorden en zuiden van Zevenbergen aangegeven. In figuur 2 is de ligging van de Roode Vaart door Zevenbergen aangegeven. De blauwe lijn betreft het gedeelte dat gerealiseerd wordt als open verbinding. De rode lijn geeft het gedeelte weer dat gerealiseerd wordt als overkluizing.



Figuur 1 Situering Roode Vaart



Figuur 2 tracé Roode Vaart door centrum van Zevenbergen

Argumenten

1.1 Doorgang van de lopende aanbesteding

Nadat er geen inschrijvingen zijn ontvangen, heeft een informatieronde met alle kandidaat-aannemers plaatsgevonden. Op basis daarvan zijn enkele randvoorwaarden in de aanbestedingsdocumenten aangepast en wordt thans de aanbestedingsprocedure voortgezet. Het aanpassen van vloerhoogte en planning leidt tot het aanpassen van het projectplan;

- 1.2 *De aanpassing leidt niet tot een afname van de doorvoercapaciteit.*
De verhoging van de bodem is hydrologisch doorgerekend. Hieruit kwam naar voren dat de doorvoercapaciteit gelijk blijft waardoor de waterschapsdoelen (flexibeler en robuuster watersysteem door maximale aanvoercapaciteit van (kwalitatief goed) zoet water en betere sturing op de waterkwaliteit van het inlaatwater (denk bijvoorbeeld aan bruinrot en nutriënten) intact blijven. Dit geldt ook voor de mogelijke toekomstige doorvoer van 10 m³/s.

Kanttekeningen en risico's

1. *Geen/weinig inschrijvingen nieuwe aanbesteding.*
De SOK-partners verwachten met de genoemde aanpassingen alsnog inschrijvingen voor het project te ontvangen
2. *Procedure wordt gestart tegen het besluit om door te gaan met de vijf reeds geselecteerde partijen.*
Op basis van het advies van het door de gemeente Moerdijk ingewonnen juridisch advies wordt dit risico niet groot geacht.
3. *Latere beschikking van de verbinding Roode Vaart.*
Door de gewijzigde planning is de verbinding tussen de Roode Vaart Noord en Zuid een jaar later tot de beschikking van het waterschap, wat zorgt voor een latere vergroting van de aanvoercapaciteit van (kwalitatief goed) zoet water en flexibiliteit in beheer. Deze consequentie wordt aanvaard.
4. *Geen inspraak van belanghebbende*
Omdat er bij het oorspronkelijke projectplan geen inspraakreacties waren en de wijzigingen in het projectplan zodanig zijn dat die weinig tot geen impact hebben op de inwoners, vindt de besluitvorming betreffende het gewijzigde projectplan plaats door het algemeen bestuur middels de verkorte (reguliere) procedure.

Financiële dekking

In overleg met de SOK-partners is door de gemeente Moerdijk besloten om het plafondbedrag van de aanbesteding te verhogen. De verhoging van het plafondbedrag past binnen de afspraken uit de SOK en heeft geen gevolgen voor de projectbijdrage van het waterschap.

Met het effect op de belastingtarieven is in de Kadernota 2017 - 2026 al rekening gehouden.

Uitvoering

Werkzaamheden

Het ontwerp is aangepast: de bodem van de haven wordt 50 cm minder diep gegraven. Hierdoor vallen de uitvoeringskosten lager uit door de mogelijkheid van goedkopere damwanden en een kleinere kans op het aantreffen van NGE (Niet gesprongen Explosieven).

Planning

Door de verlening van de aanbestedingsprocedure en verruiming van de uitvoeringsperiode schuift de planning van het project één jaar op. De gewijzigde planning ziet er als volgt uit:

Vaststellen bestemmingsplan	: januari 2016
Vaststellen aangepast projectplan door AB	: 29 november 2017
Aanbestedingsprocedure t/m gunning	: oktober 2017 – januari 2018
Werkvoorbereiding / ontwerpwerkzaamheden aannemer	: januari 2018 – juni 2018
Uitvoering van de water gerelateerde werkzaamheden	: juni 2018 – december 2019
(uitloop voor de niet water gerelateerde werkzaamheden tot in 2020)	

Communicatie

Door de gemeente Moerdijk is middels een persbericht gecommuniceerd dat de aanbesteding wordt verlengd tot november 2017.

Het ontwerp projectplan heeft in het voorjaar van 2017 ter inzage gelegen. Destijds zijn er geen zienswijzen ontvangen. Omdat de aard en omvang van de wijzigingen in het projectplan zodanig zijn dat die weinig tot geen impact hebben op de directe omgeving, vindt de besluitvorming betreffende het gewijzigde projectplan plaats door het algemeen bestuur middels de verkorte (reguliere) procedure. Het definitieve projectplan komt gedurende 6 weken ter inzage. De belanghebbenden kunnen in deze periode tegen het definitieve projectplan bezwaar indienen. Een onafhankelijke commissie bezwaarschriften behandelt deze bezwaren en geeft advies waarna het waterschap een beslissing op bezwaar neemt.

Op de werk in uitvoering pagina op de website van het waterschap en de website <http://centrumontwikkelingzevenbergen.nl/> wordt gedurende de planvorming en uitvoering aandacht besteed aan dit project. In overleg met de gemeente en afhankelijk van hoe de werkzaamheden verlopen, wordt bepaald of er aandacht wordt besteed aan een start- of openingshandeling.

Relatie met beleidsvelden

- **Winnend Samenwerken in Brabant**

Het project heeft geen directe relatie met winnend samenwerken in Brabant

- **Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen**

De variant door Zevenbergen draagt bij aan een robuust watersysteem (waterkwantiteit en –kwaliteit) en is de variant tegen de laagst maatschappelijke kosten.