

Hoofdpijnen van de Landelijke regietafel van 8 september 2016:

- ***Er zijn voor de korte termijn geen nieuwe opvangplekken meer nodig, bovenop de bestaande capaciteit en de plekken die momenteel in realisatie zijn.***
- ***Voor de lopende plannen voor 34.000 nieuwe opvangplekken, die momenteel niet meer nodig zijn voor asielopvang, wordt een maatwerk aanpak gehanteerd en zal in gezamenlijkheid worden bekeken of deze plannen achter de hand kunnen worden gehouden, op een andere manier kunnen worden benut, of in goed overleg moeten worden stopgezet.***
- ***De regionale tafels zullen dit inventariseren en hierover medio oktober adviezen uitbrengen.***

- Op 27 november 2015 hebben rijk en VNG het Bestuursakkoord verhoogde asielinstroom gesloten. In dit akkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over de uitbreiding van het aantal opvangplekken voor asielzoekers, in het licht van de verhoogde asielinstroom waarmee Nederland destijds werd geconfronteerd.
- Inmiddels is de situatie gewijzigd. De maatregelen van het kabinet, afspraken in Europees verband en maatregelen van andere landen, gericht op beheersing van de asielinstroom, hebben hun vruchten afgeworpen. De asielinstroom is substantieel gedaald t.o.v. 2015 en het is thans niet de verwachting dat de instroom de komende tijd weer (scherp) zal stijgen.
- Om te beginnen is de lagere asielinstroom goed nieuws. De verhoogde instroom heeft immers veel gevraagd van de veerkracht van de samenleving. Gemeenten, provincies, burgers en verschillende organisaties hebben zich, aan de regionale regietafels en daarbuiten, hard ingezet om voldoende opvangplekken te realiseren. Zij hebben asielzoekers een waardig welkom geboden, terwijl tevens oog moest worden gehouden voor draagkracht en draagvlak in de lokale samenleving. Niet zelden was dit een complexe opgave die veel heeft gevraagd van bewoners en bestuurders. Deze inzet verdient veel waardering.
- Deze inspanningen, in combinatie met de gedaalde asielinstroom, hebben ertoe geleid dat er op dit moment voldoende opvangplekken zijn voor de verwachte instroom in 2016 en 2017, als wordt gekeken naar de bestaande opvangcapaciteit en de plekken die momenteel nog worden gerealiseerd. De verwachting is dat deze capaciteit voldoende ruimte biedt, ook om een eventuele toename van de asielinstroom in 2016 en 2017 op te kunnen vangen.

	Opvangcapaciteit rest. 2016	Opvangcapaciteit 2017
1. Capaciteit (aug '16/'17)	56.000*	62.000
2. Afloop alle contracten	-6.000	-14.000
3. Lopende realisatie	12.000**	n.v.t.
4. Beschikbare capaciteit einde jaar	62.000	48.000

Stand per 01-09-2016

* waarvan 16.000 noodopvangplekken

** bij deze plekken is van een bestuurlijke overeenkomst, zakelijke (huur)overeenkomst en geaccordeerde businesscase

** naast de 12.000 plekken in realisatie zijn er concrete plannen voor nog eens 34.000 plekken

- Daarom is op 8 september 2016 aan de Landelijke regietafel geconstateerd dat er voor de korte termijn geen aanvullende opvangplekken meer benodigd zijn, bovenop de bestaande capaciteit en de plekken die momenteel nog worden gerealiseerd.
- Dat er momenteel nog plekken worden gerealiseerd, heeft te maken met het feit dat er ook plekken afvallen, doordat er nu ruimte is ontstaan om de noodopvang af te bouwen. De

12.000 plekken die dit jaar nog worden gerealiseerd zijn allemaal plekken waarvoor geldt dat er al een getekende bestuursovereenkomst lag evenals een overeenkomst met de eigenaar en een getekende business case.

- Naast de bestaande capaciteit en de plekken die momenteel nog worden gerealiseerd, zijn er nog concrete plannen voor ongeveer 34.000 nieuwe opvangplekken. Deze plannen hoeven op de korte termijn dus niet tot uitvoering te worden gebracht voor de asielopvang.
- Tegelijkertijd kent de ontwikkeling van de asielinstroom in de toekomst substantiële onzekerheden. Het is niet uit te sluiten dat er na 2017 toch weer meer opvangplekken nodig zijn. Om te voorkomen dat we in zo'n situatie achter de feiten aanlopen en er op stel en sprong grote aantallen extra opvangplekken moeten worden georganiseerd, zoals in het najaar van 2015 het geval was, kan het wenselijk zijn om in bepaalde gevallen afspraken te maken dat plannen achter de hand worden gehouden.
- Daarnaast kunnen bepaalde plannen, eventueel na aanpassing, mogelijk worden ingezet voor andere doelen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan huisvesting van vergunninghouders. Tijdige huisvesting bespoedigt de integratie en participatie van deze vergunninghouders in de Nederlandse maatschappij.
- Het voorgaande in acht nemend, is aan de Landelijke regietafel besproken dat het onontkoombaar is dat plannen zullen moeten worden stopgezet, maar dat dit niet zomaar en zonder omkijken dient te gebeuren. Alle partijen streven naar een maatwerk aanpak en een gezamenlijke beoordeling van alle plannen. Er zal aan de regionale regietafels een inventarisatie worden gemaakt van de status van alle plannen en de gevolgen van stopzetting. Het COA levert hiertoe zo snel mogelijk de benodigde informatie aan de regietafels. Vervolgens zal aan de regietafels per plan in overleg tussen de verschillende partijen worden bekeken:
 - of het plan op een andere manier / voor een andere doelgroep van nut kan zijn;
 - of er afspraken kunnen worden gemaakt om plannen achter de hand te houden;
 - of dat een plan in goed overleg daadwerkelijk moet worden stopgezet.
- Deze aanpak betreft primair de 34.000 plekken waarvoor plannen bestaan. De eerdergenoemde 12.000 plekken die al in realisatie zijn, worden wat de Landelijke regietafel betreft, niet stopgezet of heroverwogen. Wel kan het zo zijn dat vanuit gemeenten zelf de wens komt om plekken die in realisatie zijn terug te trekken. In die gevallen kan ook daarover aan de regionale tafels het gesprek worden gevoerd.
- Afgesproken is dat de regietafels medio oktober hierover een gezamenlijk advies geven. De weging hoe lokaal om te gaan met de plannen voor nieuwe opvangplekken kan het beste aan deze tafels plaatsvinden. Zij hebben de afgelopen periode immers een grote bijdrage geleverd aan een betere samenwerking op het terrein van asielopvang en huisvesting van vergunninghouders. Daar waar echter onverhoopt aan deze tafels niet tot een gezamenlijk advies kan worden gekomen, zal de staatssecretaris -ultimum remedium- een keuze maken.
- Parallel gaan het Rijk en de VNG in overleg over de manier waarop kan worden omgegaan met vergoeding van reële gemaakte (meer)kosten waarmee gemeenten geconfronteerd worden bij sluiting van noodopvanglocaties en stopzetting van plannen voor nieuwe locaties, opdat daar medio oktober duidelijkheid over bestaat. De aard en omvang van kosten en de toekomstige bestemming van locaties zullen lokaal verschillen.
- De Landelijke regietafel blijft de ontwikkelingen en gemaakte afspraken nauwlettend volgen.