

Aan de leden van de gemeenteraad

Onderwerp : Geluidsschermen langs N33 te Gieten

Gieten, 8 november 2017

No. : 190071

Behandeld door : J. Meirink

Uw brief van : -

Bijlagen : -

Doorkiesnummer : (0592) 26 78 18

Uw kenmerk : -

Geachte raadsleden,

De afgelopen weken hebben wij gemerkt dat er vragen zijn gerezen waarom het zo lang duurt voordat er meer duidelijk is over de aanleg van aanvullende geluidswering op de grondwal langs de N33 aan de noordelijke rand van Gieten. Met deze brief willen wij duidelijkheid scheppen over de stappen die zijn ondernomen, waarom dit zoveel tijd in beslag heeft genomen en welke status het project op dit moment heeft.

Tijdens de raadsvergadering van 22 december 2016 is het besluit genomen om de overlast van geluidhinder in de wijk van Gieten die het dichtst bij de N33 gesitueerd is, te beperken. Onderzoek van het Noordelijk Akoestisch Adviescentrum had uitgewezen dat met het aanbrengen van een scherm (lengte: 760 m.) op de bestaande grondwal hierin het best kon worden voorzien.

Vervolgens is ambtelijk het overleg met Rijkswaterstaat voortgezet om dit besluit tot uitvoering te brengen. Daarbij is helaas pas in een later stadium door Rijkswaterstaat aangegeven dat een formeel schriftelijk verzoek moest worden ingediend. Dit schriftelijke verzoek is door ons op 7 april jongstleden bij Rijkswaterstaat ingediend en op 4 mei jongstleden is daarop een instemmende reactie (met voorwaarden) ontvangen.

In de brief van 4 mei werd gesteld dat de uitvoering van het scherm moet plaatsvinden door contractpartner Poort van Noord (consortium met o.a. aannemer BAM), die ook verantwoordelijk was voor de realisatie van de verdubbeling en die het beheer voor een periode van 20 jaar dient uit te voeren. Een ingrijpende consequentie hiervan is dat de kosten beduidend hoger (o.a. geen btw-compensatie) kunnen zijn dan wanneer dit regulier op de markt gezet kan worden. De werkzaamheden zullen dan zeer waarschijnlijk niet binnen het beschikbare budget kunnen worden uitgevoerd.


Dit heeft ertoe geleid dat erop is aangedrongen om alternatieve constructies te onderzoeken. Rijkswaterstaat is daar ambtelijk mee aan de slag gegaan en dat heeft vorige week geleid tot een uitspraak van de landelijke juridisch adviseur van Rijkswaterstaat dat de opdracht dient te worden uitgevoerd door Poort van Noord. Deze partij wordt nu in samenspraak met Rijkswaterstaat om een offerte gevraagd. Zodra deze is ontvangen en er een akkoord over is zal er een samenwerkingsovereenkomst moeten worden gesloten tussen onze gemeente en Rijkswaterstaat, alvorens aan Poort van Noord opdracht te verstrekken.

Het gehele proces beschouwend, kan worden geconcludeerd dat het kostenaspect ervoor heeft gezorgd dat door Rijkswaterstaat uitgebreid is onderzocht of alternatieve constructies voor de uitvoering voor Rijkswaterstaat juridisch aanvaardbaar konden zijn. Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd. Wij informeren u graag nader, wanneer de offerte van Poort van Noord is ontvangen.

Wij vertrouwen erop u naar behoren te hebben geïnformeerd omtrent de stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

Het college van de gemeente Aa en Hunze,



mevrouw mr. M. Tent
secretaris



de heer P. van Dijk
burgemeester