

Voortgangsrapportage opvang vluchtelingen Ter Apel in brandweerpost Noord

Projectnaam	Opdrachtgever	Startdatum project	Rapportagedatum
Opvang vluchtelingen Ter Apel in brandweerpost Nood	Wethouder van Mierlo	7-7-2022	14-7-2022
	Projectleider	Geplande einddatum project	Kostenplaats
	██████████	Technisch gereed 15-7-2022 Organisatorisch, operationeel mede afhankelijk van inzet en medewerking COA en Veiligheidsregio. Afstemming hierover vindt plaats via ██████████	Projectnummer is aangemaakt, kostenplaats 161940

Project Status

Status	Nu	Toelichting
Tijd		We lopen nog op schema. Technisch gereed vandaag eind van de middag. Oplevering morgenochtend 15-07. Beheer en toezicht dagelijks gebruik is geregeld door medewerking beheer HALEX. ██████████ wordt locatiemanager. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over taken én inzet beheer HALEX. ██████████ heeft duidelijke afspraken gemaakt over de maatwerkondersteuning door de COA. Ook dit is op schrift vastgelegd (zie bijlage). ██████████ is contactpersoon voor de COA bij escalaties.
Geld		Door het college van &W is aangegeven dat gemaakte en te maken kosten volledig door het COA worden vergoed. Facturen van leveranciers etc. moeten worden betaald. Collega's die uren moeten bijhouden zijn hierover ook geïnformeerd. Daarnaast maken de Brandweer en Technische Service ook kosten. Ook deze kosten worden toegerekend aan het project.
Scope		Opdracht projectgroep betreft het geschikt maken van de locatie voor opvang vluchtelingen. Verdere operationele zaken over personele inzet en faciliteiten in afstemming tussen ██████████, Veiligheidsregio, COA en beheer HALEX. ██████████ regelt dagelijks beheer en toezicht.
Kwaliteit		Betreft noodopvang dus sober en doelmatig. Met name gericht op slaapplekken en verblijfruimte. Voor de 24/7 beveiliging wordt aan de voorzijde van het gebouw morgen (15/07) een aparte unit geplaatst. Voor de maaltijdvoorzieningen wordt gebruik gemaakt van de diensten beheer opvang HALEX. Het wassen van de kleding bewoners gebeurt in afstemming met de COA bij het AZC. Tevens kan door de bewoners daar in overleg ook gebruik worden gemaakt van de recreatieve faciliteiten voor dagbesteding.

Benodigd budget totaal	Toegewezen budget	Gerealiseerd budget
Op dit moment niet duidelijk	Niet van toepassing. Op basis van werkelijk gemaakte kosten	Nog geen facturen ontvangen en urenregistraties gezien

Project Voortgang

Belangrijkste resultaten tot nu toe
- Dagelijks van 08.30 – 09.30 uur met projectgroep korte afstemming over stand van zaken acties, werkzaamheden - Duidelijke afspraken gemaakt met betrokken collega's en externen over wijze van inrichting én beveiliging - Pand is volledig ontruimd en grondig schoon gemaakt - Vanaf gebruik is dagelijkse schoonmaak door Asito geregeld - Aanleg extra benodigde nutsvoorzieningen is uitgevoerd - Nieuwe sloten en cilinders zijn aangebracht. Sleutelbeheer bij collega's Vastgoed - Groenonderhoud rondom gebouw en buitenverblijf is uitgevoerd - Poort in schutting buitenverblijf is aangebracht

Voortgangsrapportage opvang vluchtelingen Ter Apel in brandweerpost Noord

- Ontbijt, lunch, warme maaltijdvoorzieningen is geregeld in afstemming met beheer HALEX
- Afvalverwerking is geregeld
- Leveren bad- en bedlinnen, bevoorraden en wassen daarvan is geregeld
- Wassen kleding bewoners is geregeld in afstemming met de COA
- Aansluiting op tolkentelefoon is geregeld in afstemming met de Veiligheidsregio
- Medische zorg in afstemming met de COA en locatiebeheerder [REDACTED]. COA treedt in contact met GZA, [REDACTED] coördineert
- WIFI / Internet aansluiting is opdracht voor verstrekt. Wordt morgenochtend 15-07 aangelegd
- Vaste inrichting is helemaal uitgevoerd. Inventaris e.d. ook nagenoeg compleet. Lockers worden vanmiddag geplaatst. Morgenochtend 15-07 wordt het laatste tuinmeubilair geleverd
- Beveiliging én toezicht pand 24/7 door Safety Intelligence is geregeld. Zijn vanaf maandag 18 juli a.s. beschikbaar. Voor personeel beveiliging komt een aparte (directie) unit. Opdracht tot plaatsen hiervan is vandaag verstrekt. Maandag 18-07 verzorgt beheer HALEX een instructie voor de beveiligers
- [REDACTED] is contactpersoon voor de Veiligheidsregio én de COA voor de verdere operationele gang van zaken.
- Er worden huisregels in meerdere talen opgesteld voor de vluchtelingen m.b.t. het gebruik van de accommodatie. [REDACTED] heeft dit al uitgezet. Huisregels worden morgen 15-07 aangebracht op locatie
- Gebruiksvergunning pand: vanochtend heeft controle plaatsgevonden door toezichthouders Brandweer Twente. Uitkomst: pand is goed uitgerust en kan in gebruik worden genomen. Gedoogbeschikking wordt opgesteld voor het gebruik van een periode van maximaal drie maanden tot uiterlijk 1 okt 2022
- Pand is volledig ingericht met BHV uitrusting
- Er zijn afspraken gemaakt over medische zorg
- Verzekering pand is geregeld. Opstal door Brandweer (eigenaar), inrichting door gemeente
- Registratie vluchtelingen gebeurt door beheer HALEX. Zij zorgt ook voor een registratiepas per bewoner
- Op locatie komt een protocollenmap voor hoe om te gaan met calamiteiten
- Op verzoek van beheer HALEX is een auto geregeld voor de pendeldiensten. Auto in beheer van HALEX.

Vooruitblik komende dagen

- Vrijdag 15-07:
 - overleg projectgroep: update uitgezette acties en gemaakte afspraken
 - definitieve inrichting pand afronden
 - inrichting BHV uitrusting (EHBO, AED)
 - oplevering inrichting
 - eindschoonmaak door Asito
 - directie-unit beveiliging wordt geplaatst
 - zonwerende folie aanbrengen op roldeur
 - afstemming met Veiligheidsregio en COA over definitief moment van ingebruikname
 - afspraken maken over hoe te handelen bij wangedrag bewoner(s)
- Maandag 18-07:
 - overleg projectgroep: update uitgezette acties en gemaakte afspraken
 - definitieve installatie beveiliging Safety Intelligence (indien nodig)
 - mogelijkheid tot ingebruikname, eerste opvang vluchtelingen
- Overige aandachtspunten:
 - inzet en medewerking Veiligheidsregio en COA
 - beheer HALEX ([REDACTED] en [REDACTED]) wordt ook ingezet op deze locatie
 - nummers per ruimte, kamer en bed moeten nog worden aangebracht (beheer HALEX)
 - camerabeveiliging wordt verzorgd door Safety Intelligence. Op 30-07 wordt het camerasysteem door hen geplaatst

Gevraagde actie opdrachtgever

Voortgangsrapportage opvang vluchtelingen Ter Apel in brandweerpost Noord

- Indien nodig inzet plegen op medewerking Veiligheidsregio en COA. Is nu nog niet aan de orde! Samenwerking verloopt tot nu toe goed.

Project risico's

Beschrijving	Maatregel	Wie
Niet tijdige of volledige medewerking Veiligheidsregio en COA	Duidelijke afspraken maken over personele inzet en faciliteiten vanuit de Veiligheidsregio en COA en deze op papier bevestigen	██████████
Verzet vanuit de buurt	Afstemming met wijkregie en duidelijke communicatie. Wijkregie fungeert als aanspreekpunt voor buurtbewoners	██████████ (tijdens afwezigheid neemt ██████████ waar)
Wangedrag bewoners	Afspraken maken met Veiligheidsregio en COA hoe dan te handelen	██████████ i.a.m. beheer HALEX, Veiligheidsregio en COA