

Onderwerp	Uitvoeringsprogramma Wateroverlast 2023-2027
Versienummer	1.4 dd 16-12-2022
Dossiernummer	2694
D&H datum	dinsdag 13 december 2022
Wijze agenderen	Openbaar

1) Het gevraagde besluit

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering:

1. Kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma Wateroverlast 2023-2027.
2. Het Investeringsplan (IP) ten hoogte van € 717.000 vast te stellen voor de eerste tranche (de periode 2023-2024) aan activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma Wateroverlast 2023-2027.
3. Het krediet ter hoogte van € 717.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de eerste tranche (de periode 2023-2024) aan activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma Wateroverlast 2023-2027.

2) Aanleiding

De Omgevingsverordening Zuid-Holland stelt dat Hoogheemraadschap van Delfland uiterlijk 31 december 2027 alle locaties waar een te grote kans is op wateroverlast, opgelost moet hebben. Deze ambitie is ook opgenomen in het 6e Waterbeheerprogramma van Delfland 2022 – 2027. Tot nu toe werden wateroverlastknelpunten met name aangepakt op het moment dat sprake was van een ruimtelijke ontwikkeling. Op basis van de huidige kennis voldoet op dit moment ruim 98% van het oppervlak binnen Delfland aan de normen, die de provincie daaraan stelt. Een aanvullende inspanning is daarom noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de provinciale normen.

3) Beoogd effect

Het voldoen aan de provinciale normen voor wateroverlast door het opheffen van bestaande wateroverlastknelpunten.

4) Kernboodschap

Binnen het beheergebied van Delfland voldoet ruim 98% van het oppervlak aan de huidige provinciale normen voor wateroverlast. Volgens de provinciale omgevingsverordening moeten uiterlijk 2027 ook de laatste wateroverlastknelpunten aangepakt zijn. In het Uitvoeringsprogramma Wateroverlast 2023-2027 staat hoe deze wateroverlastknelpunten in de periode tot en met 2027 aangepakt worden.

Naast het op korte termijn aanpakken van bestaande overlastknelpunten staat in de Langetermijnstrategie voorkomen wateroverlast beschreven hoe de wateroverlast op de langere termijn (2028-2050) door Delfland wordt aangepakt.

5) Historie – eerdere besluitvorming

n.v.t.

Dossiernummer: 2694

6) Regelgeving en Beleid

Het uiterlijk per 31 december 2027 opgelost hebben van de wateroverlastknelpunten is een verplichting die gebaseerd is op artikel 2.8 Waterwet juncto artikel 4.2 van de Omgevingsverordening van de provincie Zuid-Holland. Deze ambitie is ook opgenomen in het 6e Waterbeheerprogramma van Delfland 2022 – 2027.

De wijze waarop omgegaan moet worden met wateroverlast op de lange termijn (na 2027) is uitgewerkt in de 'Langetermijn strategie wateroverlast'. Deze strategie wordt ter vaststelling aangeboden in de VV van 2 februari 2023.

7) Financiën

De onderstaande tabellen laten zien hoe de budgetbehoefte op basis van het UP zich in de komende jaren ontwikkelt. De kosten voor advies en onderzoek en de kosten voor gebiedsprocessen worden vanuit de bestaande begroting gedekt. Alleen de nu bekende concrete uitvoeringsmaatregelen in de komende 2 jaar zijn als investering geraamd. Om deze kosten te dekken, wordt een nieuw verzamelkrediet voorgesteld. Door met een verzamelkrediet te werken, ontstaat inzicht in de inhoudelijk en financiële voortgang. Over de financiële voortgang van het verzamelkrediet en eventuele nieuwe budgetbehoefte, wordt in de P&C-cyclus aan de VV gerapporteerd. Daarnaast kan de VV bij de begrotingsbehandeling jaarlijks kennisnemen van de voortgang van het Uitvoeringsprogramma Wateroverlast 2023-2027.

De uitvoeringsmaatregelen zijn geraamd op basis van kenmerken van de opgaven en actuele ervaringscijfers van vergelijkbare projecten binnen Delfland. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het feit dat als er sprake is van duikers van derden en dat met hen afspraken gemaakt kunnen worden over verdelen van kosten voor uitvoering en beheer en onderhoud.

De uitvoeringsmaatregelen worden in 2023 verder uitgewerkt. De nog uit te voeren onderzoeken en de gebiedsprocessen leiden in de komende jaren tot nieuwe maatregelen en bijbehorende investeringsopgaven. Nieuwe investeringsopgaven worden aan de VV voorgelegd zoals hierboven beschreven.

Huidige begroting	2023	2024	2025	2026	2027
Advies en onderzoek	€160.000,-	€160.000,-	€160.000,-	€100.000,-	€100.000,-
Gebiedsprocessen	€100.000,-	€100.000,-	€100.000,-	€50.000,-	€50.000,-

Nieuw verzamelkrediet	2023	2024	2025	2026	2027
2 stuwen	€ 51.000,-				
16 duikers	€ 560.000,-				
2 x ophogen	€ 106.000,-				
Totaal uitvoeringsmaatregelen	€ 717.000,-		PM *	PM *	PM *

* Nog nader te bepalen, afhankelijk van nader onderzoek, gebiedsprocessen en uitkomsten nieuwe WSA's.

Het aan te vragen investeringsplan bedraagt voor de eerste tranche (periode 2023-2024) € 717.000,-. In de periode 2023-2024 is een verzamelkrediet van € 717.000,- nodig om uitvoering te geven aan de maatregelen, die zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Wateroverlast 2023-2027.

Investering	Investeringsplan	Investeringskrediet
Maatregelen wateroverlast	€ 717.000,-	€ 717.000,-

De kapitaallasten van de investering bedragen (3,5% rente en afschrijving over 20 jaar): € 60.435 vanaf het eerste jaar na activering.

8) Duurzaamheid

Het Uitvoeringsprogramma draagt bij aan het klimaatbestendig maken van Delfland. Bij de uitvoering van werkzaamheden wordt gewerkt met de uitgangspunten van Delfland Circulair, zoals reducering van het grondstoffengebruik met 50% in 2030.

9) Organisatorische en personele consequenties

n.v.t.

10) OR

n.v.t.

11) Risico's en beheersmaatregelen

Risico:

Op dit moment is nog niet bekend hoe groot de totale investeringsopgave is, die nodig is om alle wateroverlastknelpunten aan te pakken in de periode tot en met 2027 is. De totale investeringsopgave wordt gedurende de looptijd van het uitvoeringsprogramma inzichtelijk. Beheersmaatregel:

Dit risico wordt ondervangen door te werken met het verzamelkrediet, waarbij via de begrotingsbehandeling aan de VV wordt voorgesteld om het verzamelkrediet op te hogen aan de hand van de inhoudelijke voortgang van de aanpak van de wateroverlastknelpunten.

12) Communicatie (in- en extern) en participatie

De uitwerking van de opgaven en het realiseren van concrete maatregelen vindt plaats in nauw overleg met betrokken gemeenten en andere relevante stakeholders. Er zal vooral over de specifieke projecten met de betrokkenen worden gecommuniceerd. Participatie vindt plaats conform het Beleidskader Participatie Delfland.

13) Bekendmaking en vervolprocedure

Na vaststelling zullen de diverse projecten van het Uitvoeringsprogramma worden opgepakt en uitgevoerd. Hier is geen overkoepelende vervolprocedure voor nodig. Via de P&C cyclus wordt de VV op de hoogte gehouden van de voortgang van het Uitvoeringsprogramma.

14) Bevoegd orgaan

De Verenigde Vergadering is bevoegd om investeringsplannen vast en kredieten beschikbaar te stellen op grond van artikel 99 e.v. Waterschapswet.

15) Toelichting

Om binnen de gestelde termijnen (2027) de laatste wateroverlastknelpunten binnen Delfland op te lossen, is een extra inspanning noodzakelijk. Hiervoor is het Uitvoeringsprogramma Wateroverlast 2023-2027 opgesteld. In dit Uitvoeringsprogramma (UP) zijn de nu bekende wateroverlastopgaven voorzien van een passende inhoudelijke aanpak gedurende de komende jaren. Op basis van het UP ontstaat inzicht in de noodzakelijke financiën en duidelijkheid over wijze waarop de knelpunten aangepakt worden.

De wateroverlastknelpunten komen voort uit de Watersysteem analyses (WSA's), die Delfland frequent per polder (70 stuks) en voor de boezem opstelt. Het streven is om de WSA's nooit ouder te laten zijn dan zes tot acht jaar. Dit omdat rekenmethodes veranderen, neerslagstatistieken regelmatig worden bijgesteld aan de hand van de nieuwste klimaatinzichten en omdat ruimtelijke ontwikkelingen invloed hebben op het watersysteem.

Vanuit alle WSA's zijn ca. 280 wateroverlastknelpunten naar voren gekomen. Op kaart die is bijgevoegd bij dit voorstel, is de ligging van de wateroverlastknelpunten weergegeven. Ondanks het feit dat WSA's frequent geactualiseerd worden, is op dit moment sprake van meerdere WSA's die zo oud zijn, dat de knelpunten daaruit als minder betrouwbaar worden beoordeeld.

In het UP is er daarom voor gekozen om voor de programmering alleen de 169 knelpunten uit de WSA's vanaf 2016 mee te nemen. In de loop van de komende jaren wordt het UP geactualiseerd met knelpunten, die volgen uit de te actualiseren WSA's. Dit betekent dat het UP op dit moment nog niet compleet is en in de komende jaren aangevuld wordt.

Vanwege het feit dat sprake is van meerdere knelpunten en het feit dat het uitwerken van de noodzakelijke maatregelen meerdere jaren gaat vergen, is ervoor gekozen om met een verzamelkrediet te werken. Hierdoor kan op basis van de laatste inzichten en voortgang via de begrotingscyclus een aanpassing van het verzamelkrediet worden aangevraagd. Knelpunten die kort voor 2027 inzichtelijk worden, kunnen waarschijnlijk niet meer tijdig opgelost worden. Deze worden meegenomen in de realisatie van de Langetermijnstrategie wateroverlast.

Bij het oplossen van de knelpunten wordt altijd overwogen of de oplossing klimaatadaptief ingezet kan worden, waarbij dus vooruitgekeken wordt naar mogelijke toekomstige toenemende hoeveelheid neerslag met als gevolg een toenemende druk op het watersysteem. Op deze manier dragen maatregelen uit het UP bij aan het realiseren van een robuust en klimaatadaptief watersysteem

Voor de wateroverlastknelpunten zijn in het UP drie verschillende oplossingsrichtingen in beeld:

- Nader Onderzoek;
- Uitvoeringsmaatregel;
- Gebiedsproces.

Nader onderzoek

Bij sommige knelpunten is in de WSA geconstateerd dat er nog niet voldoende bekend is om het knelpunt goed te doorgronden en een oplossingsrichting voor te stellen. Ook is het mogelijk dat een knelpunt verkleind of opgelost is door een recente ruimtelijke ontwikkeling of een recente aanpassing in het watersysteem. Voor deze knelpunten is nader onderzoek noodzakelijk. Voor 38 wateroverlastknelpunten is nader onderzoek noodzakelijk. Mogelijke uitkomsten van dit nadere onderzoek zijn bijvoorbeeld dat een knelpunt is opgelost, dat een concrete uitvoeringsmaatregel wordt voorgesteld of dat een gebiedsproces noodzakelijk is.

Uitvoeringsmaatregel

In dit UP is sprake van een uitvoeringsmaatregel als nu al duidelijk is waar, welke maatregel gerealiseerd moet worden. In het UP zijn 20 concrete uitvoeringsmaatregelen benoemd om 16 knelpunten op te lossen. Deze worden in 2023 en 2024 uitgevoerd. Het betreft met name het verruimen van bestaande duikers en aanpassingen aan stuwen. Het investeringsplan hiervoor heeft een omvang van € 717.000,-.

Gebiedsproces

Een gebiedsproces is aan de orde wanneer er in een gebied sprake is van een samenhang tussen meerdere knelpunten en waarbij ook meerdere belanghebbenden een rol spelen. In een gebiedsproces onderzoekt Delfland samen met de betrokken gemeenten en de gebruikers en inwoners de mogelijkheden van maatregelen. Een gebiedsproces kan leiden tot concrete uitvoeringsmaatregelen, ruimtelijke oplossingen of tot het accepteren van een bepaald knelpunt. In het UP zijn 14 gebiedsprocessen benoemd. Als er uitvoeringsmaatregelen volgen uit een gebiedsproces, dan worden deze uitgevoerd vanuit het verzamelkrediet.

Dossiernummer: 2694

Specifiek voor overlastknelpunten in grasland kan accepteren van de overlast ook een mogelijke uitkomst van het gebiedsproces worden. Hiervan kan sprake zijn als duidelijk is dat het uitvoeren van maatregelen maatschappelijk gezien niet wenselijk is of als er vanuit de grondgebruikers in het gebied een duidelijke wens bestaat voor het behoud van het areaal grasland. Een dergelijke acceptatie zal dan door de Provincie Zuid-Holland worden vastgelegd in een aangepaste norm voor wateroverlast. Dit is bijvoorbeeld nu al het geval in een aantal gebieden die voor weidevogels zijn ingericht.

16) Bijlagen

Bijlage 1 Kaart huidige wateroverlastknelpunten

Bijlage 2 Uitvoeringsprogramma Wateroverlast 2023 - 2027

Onderwerp Uitvoeringsprogramma Wateroverlast 2023-2027
Dossiernummer 2694

De verenigde vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van dinsdag 13 december 2022,
dossiernummer 2694;

gelezen het positieve advies van de commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit.

Overwegende dat:
Delfland uiterlijk eind 2027 moet voldoen aan de provinciale normen voor wateroverlast

Gelet op:
Artikel 99 e.v. van de Waterschapswet


Besluit:

1. Kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma Wateroverlast 2023-2027
2. Het Investeringsplan (IP) ten hoogte van € 717.000, - vast te stellen voor de eerste tranche (de periode 2023-2024) aan activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma Wateroverlast 2023-2027
3. Het krediet ter hoogte van € 717.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de eerste tranche (de periode 2023-2024) aan activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma Wateroverlast 2023-2027.

Aldus besloten in de openbare vergadering van donderdag 2 februari 2023.

De verenigde vergadering voornoemd,

de secretaris,



ir. P.C. Janssen

de voorzitter,



dr. P.H.W.M. Daverveldt