



Hoogheemraadschap van
Delfland

Aan de leden van de verenigde vergadering

ONS KENMERK
1176039
DATUM D&H VERGADERING
17 februari 2015
DELFT

ONDERWERP

Voortgang KRW-maatregelen SGBP1, d.d. 31 december 2014

Geachte leden,

Hierbij willen wij u informeren over de rapportage over de voortgang van de maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), opgenomen in het Stroomgebiedbeheerplan (2009-2016).

Evenals vorig jaar rapporteert Delfland de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de KRW-maatregelen aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, onder meer voor de jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het Nationaal Waterplan, dat in mei 2015 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Het gaat hierbij om de KRW-maatregelen die opgenomen zijn in het WBP 2010-2015 en in het stroomgebiedbeheerplan Rijn-Delta voor de periode 2009-2015. De door het rijk gevraagde informatie geeft de stand van zaken weer op 31 december 2014.

De stand van zaken

De rapportage laat zien dat de uitvoering van de KRW-maatregelen in de twee KRW-duinwaterlichamen volledig gereed is (verantwoordelijke Dunea). De stand van zaken van de uitvoering van de KRW-maatregelen in de resterende vijf KRW-waterlichamen is samengevat in de onderstaande tabel.

Maatregel WBP	Opgave SGBP1	Eenheid*	verantwoordelijke	Planvoor-bereiding		In Uitvoering		Uitgevoerd	
Aanleg natuur-vriendelijke oever**	39	km	HHD/provincie	3,79	10%	3,00	8%	32,21	83%
Aanleg vispaaiplaats	10,3	ha	HHD/provincie	2,52	24%	2,20	21%	5,58	54%
Baggeren	39800	m ³	HHD/provincie/gemeen-te Rotterdam/haven	0	0%	6760	17%	33040	83%
Onderzoek	23	stuks	o.a. HHD	1	4%	5	22%	17	74%
Verbetering van de riolering	3	stuks	gemeente	0	0%	2	67%	1	33%
Vispasseerbaar maken gemaal	8	stuks	HHD	0	0%	1	13%	7	88%

* De eenheden in de tabel zijn de eenheden waarin naar het rijk wordt gerapporteerd. Voor de door Delfland regulier gebruikte eenheden wordt verwezen naar 'toelichting op de omrekenfactor' in bijlage 2.

** Zoals medegedeeld in de VV-brief 'natuurvriendelijke oevers Kaderrichtlijn Water (KRW)', 12 juni 2012, kenmerk 1014010, zijn zowel de natte als droge delen van de nvo's meegenomen bij het berekenen van het aantal kilometer natuurvriendelijke oevers (nvo's) die aan Brussel worden gerapporteerd.

Haalbaarheid opgaven

NVO's, VPP's, Vismigratie en baggeren

Delfland ligt goed op koers om de resultaatsverplichting voor natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen te halen. Respectievelijk 83% en 54% van deze opgave is gerealiseerd. Aangezien de opgave wordt gerealiseerd door inpassing in ruimtelijke inrichtingsprojecten kan de dynamiek van omgevingsprocessen mogelijk leiden tot vertraging, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de 'bochtafsnijding Schie'. Dit risico wordt beperkt door het zorgvuldig betrekken van de omgeving. Naar verwachting is in 2015 de volledige opgave van Delfland gereed.

De laatste van de acht KRW-resultaatverplichte vispassages wordt in 2015 gerealiseerd, zodat Delfland tijdig aan deze verplichting voldoet. Ook bij het baggeren ligt Delfland goed op koers. Delfland rond het in uitvoering zijnde deel van de baggeropgave in 2015 af. Andere partijen hebben reeds aan hun baggeropgave voldaan.


Onderzoeken

Zeventien van de drieëntwintig onderzoeken zijn uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken zijn gebruikt om te komen tot het maatregelenpakket voor SGBP2. Zes onderzoeken worden in 2015 afgerond. Het monitoren van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen betreffen, is langlopend en zal nog enkele jaren (circa 3) worden voortgezet.


Verbetering van de riolering

Delft en Schiedam zullen met de oorspronkelijk ingeplande KRW-maatregelen de planning in 2015 waarschijnlijk niet halen. Dit komt onder andere doordat er bij rioolaanpassingen ten behoeve van het realiseren van de basisinspanning vertraging ontstaan was door de crisis, sommige inspanningen niet doelmatig bleken en er negatieve effecten waren op de waterhuishouding. Samen met Delfland zoeken de gemeenten naar vervangende effectieve maatregelen. Afspraken met de gemeenten over de uitvoering van maatregelen zijn geborgd in onder andere rioleringsplannen, OAS-afspraken en het Netwerk Afvalwaterketen Delfland.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Secretaris,



mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart



de Dijkgraaf,

mr. M.A.P. van Haersma Buma