



Teunesen
zand en grint



VERSLAG

Onderwerp/betreft

Projectgroepoverleg Uitbreiding Haven Heijen

Datum

20 februari 2017

Locatie

Business Center Roerpoort

Tijd

9:30 – 11.00 uur

Kenmerk/Archiefnummer

170220_HH_definitief_Verslag 2^e Projectgroepoverleg
Uitbreiding Haven Heijen

Versie/Status

Definitief

Aanwezig

Provincie Limburg: Joyce Simonis (JS)

Gemeente Gennep: Sjoerd Peters (SPe)

Rijkswaterstaat: Tjeu van den Boorn (TvdB) en Ron Sassen (RSa)

Waterschap Limburg: Raymond Sterck (RSt)

Sweco: Anouk Meulenbroeks (AMe)

Initiatiefnemers: Tijn Koppelman (TKo), Jaap Deutekom (JDe) en Gerda Franken (GF)

Afwezig

Provincie Limburg: John Lacroix (JL)

Waterschap Peel en Maasvallei: Ralph Theunissen (RT)

Sweco: Jan vd Mortel (JvdM)

Agendaleden

Gemeente Gennep: Nol van Laarhoven

nr.	Omschrijving	actie
1.	Opening en vaststelling agenda - Jaap heet iedereen van harte welkom. - Ralph Theunissen, Jan van de Mortel en John Lacroix hebben zich afgemeld. - De agenda wordt vastgesteld.	
2.	Verslag overleg Projectgroep 25 juli 2016 - Blz. 4: Ron zal de eigendomsgrens van de Rijksvluchthaven doormailen naar Jaap. - Blz. 4.: Ron stemt met het Waterschap af wie de lead neemt voor de Watervergunning. - Blz. 4. Er is door Arcadis (Rimmer Koopmans) en Riquet (Douwe Meijer) een concept notitie opgesteld met de uitgangspunten voor het geotechnisch en hydraulisch onderzoek. Deze concept notitie is toegestuurd naar het Waterschap en Rijkswaterstaat. Afgesproken wordt dat de notitie nog in een vervolgoverleg zal worden besproken waar ook de geotechnici / hydrologen van het Waterschap (William van Ruiten) en Rijkswaterstaat (Ed Lemaire) bij aanwezig zijn. Gerda gaat dit overleg inplannen. - Blz. 6. Tjeu vraagt of de hoogwatergeul is opgenomen in het Deltaprogramma. Het juridisch toetsingskader is namelijk anders wanneer het gaat om riviergebonden activiteiten of wanneer het gaat om hoogwaterbeschermings-	RSa RSa GF



nr.	Omschrijving	actie
	maatregelen. Jaap antwoordt dat de geul is opgenomen in het Deltaprogramma en dat bij de planuitwerking hier rekening mee wordt gehouden. Douwe Meijer is gevraagd om een en ander met Ed Lemaire af te stemmen.	
3.	Notitie Reikwijdte en Detailniveau a) Terugblik informatieavond 10 november 2016 - De informatieavond is door circa 35 mensen bezocht, met name bewoners uit Heijen. De tijdens de informatieavond gemaakte opmerkingen zijn vervolgens ook als zienswijze ingediend. Men maakte zich met name zorgen over de toename van het verkeer over de Hoofdstraat. - De woonarkbewoners en de dorpsraad Heije Mojjer zijn vooraf apart geïnformeerd. - Er is geen verslag gemaakt van de informatieavond. In het zienswijzeverslag wordt wel kort teruggeblikt op de informatieavond. b) Bespreken ingekomen zienswijzen en concept advies - Er zijn 11 zienswijzen ingediend. Het concept zienswijzenverslag wordt per zienswijze doorgelopen. - Zienswijzen 1 en volgende: specifieker aanduiden waar de te onderzoeken ontsluitingsvariant op het terrein van Teunesen komt (adres vermelden). - Zienswijze 4. ad c: Ron vraagt wat bedoeld wordt met dit onderdeel van de zienswijze. Jaap legt uit dat er in het kader van het Deltaprogramma Maas in de Noordelijke Maasvallei twee hoogwatergeulen aan de Brabantse kan zijn voorzien, waardoor mogelijk een gedeelte van het daar aanwezige en beschermde Maasheggenlandschap zal verdwijnen. Dit is het aspect waar de Stichting Das en Boom vraagt om aandacht aan te besteden. Dat betreft echter geen milieueffect in het kader van de uitbreiding Haven Heijen. In het advies bij c. aangeven dat dit geen milieueffect “in het kader van de uitbreiding Haven Heijen” betreft. - Zienswijze 5 ad b en c: toevoegen dat de vergunning van AVG bij de Provincie is in te zien. - Zienswijze 5 ad f, g en h: Flora en Faunawet wijzigen in Wet Natuurbescherming. - Zienswijze 5 ad k: de cumulatie van de effecten dient ook in beeld te worden gebracht. - Zienswijze 5 ad p: toevoegen dat niet alleen in de Omgevings-vergunning, maar ook in het bestemmingsplan de activiteiten aangegeven zullen worden (milieucategorie en bedrijvenstaat). - Zienswijze 5 ad s en t: toevoegen dat de inhoudelijke beoordeling ook plaats vindt door de andere bevoegde gezagen. - Zienswijze 6 ad a en b: toevoegen dat de Ladder onderdeel uitmaakt van de bestemmingsplantoelichting. - Zienswijze 11 ad 4: in het advies aangeven welke bevoegde gezagen betrokken zijn bij handhaving. - Naar aanleiding van zienswijze 5 ad a zal adviesbureau Marin ingeschakeld worden om de nautische aspecten te analyseren. - Het is volgens Sjoerd en Joyce niet nodig om de NRD aan te passen.	JDe



nr.	Omschrijving	actie
	- Gerda zal het zienswijzenverslag naar aanleiding van de opmerkingen aanpassen. Ook zal een alinea met een terugblik op de informatieavond worden opgenomen. Het aangepaste zienswijzenverslag wordt nog een keer aan de Projectgroep voorgelegd. Daarna zal de definitieve opmaak en de besluitvorming door en bij de Provincie en de Gemeente plaatsvinden. - Nadat het College van Burgemeester en Wethouders en de Provincie Limburg met het verslag hebben ingestemd kan het verslag door de Gemeente naar Hejje Mojjer worden gestuurd en in de Klankbordgroep worden behandeld. - Algemene opmerking: afgesproken wordt dat de term woonarkbewoners wordt gehanteerd in plaats van woonbootbewoners. c) Nadere afhandeling en afstemming Provincie - De Provincie stelt een advies op rekening houdende met het advies van de commissie m.e.r., de zienswijzennotitie en de ambtelijke opmerkingen van de diverse afdelingen. Het advies van de Provincie wordt naar de Gemeente gestuurd, zodat dit advies in het besluitvormingstraject van de Gemeente kan worden meegenomen. - Joyce en Sjoerd geven aan Jaap door wat de tijdsplanning van de besluitvorming bij de Provincie en de Gemeente is, zodat daar rekening mee gehouden kan worden bij het inplannen van de Klankbordgroep (naar verwachting in maart).	GF SPe/JS JS JS/SPe
4.	Stand van zaken MER, Passende Beoordeling (en LER) MER: Anouk is bezig om de hoofdstukken van het MER te vullen en neemt de onderzoeksresultaten gaandeweg in het MER op. Onderdelen die al in concept klaar zijn, zullen naar de Projectgroep worden gestuurd. Dit zal onderdeel zijn van het volgende Projectgroepoverleg (naar verwachting over 2 maanden). Vanuit de Provincie wordt aangegeven dat er geen aanvullende eisen/richtlijnen zijn te verwachten in het kader van het MER. Passende beoordeling: alle effecten op de Natura 2000 gebieden zijn in beeld gebracht. Hierover heeft al overleg plaatsgevonden met Armand Lahaije en Mark Maessen van de Provincie. Hoewel de beoordeling heeft opgeleverd dat alleen voor het onderdeel stikstof problemen zijn te verwachten, kan de Provincie hier nog geen uitspraak over doen omdat het project zich nog niet in het vergunningentraject bevindt. Jaap neemt hierover nog contact op met de Provincie om tot een praktische modus te komen. - Er zal in maart een herhaald verzoek aan de Provincie worden gedaan in het kader van Prioriteit 1 (PAS). Het eerder ingediende verzoek wordt nader onderbouwd en de invloed van de drie alternatieven in een reële worstcase situatie zal worden aangegeven. Dit is afgestemd met Leon Janssen van de Provincie. - Daarnaast zal voor het onderdeel stikstof ook de reguliere vergunnings-procedure worden gevolgd. Tot 3 mol per ha is vergunning normaliter mogelijk, maar het gebied Maasduinen zit vooralsnog op slot tot juli 2018. LER: Joyce bevestigt nogmaals dat een toelichting in het MER voor de Provincie voldoende is en er geen aparte LER opgesteld hoeft te worden. Jaap heeft vanmiddag overleg met de LLTB waarin dit wordt besproken.	JDe



nr.	Omschrijving	actie
5.	Stand van zaken onderzoeken a) Archeologisch onderzoek - Hazenberg heeft een bureaustudie verricht. De Gemeente en de Provincie hebben het gebied vrijgegeven middels een selectiebesluit. b) Explosievenonderzoek - Het detectieonderzoek is uitgevoerd en de benaderingswerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Een dieper gelegen object zal nog verwijderd dienen te worden in combinatie met de werkzaamheden voor de Haven. - Ron wijst er op dat voorafgaand aan de grondonderzoeken bij Rijkswaterstaat een melding ingediend had moeten worden. Voor zover dit nog nodig is, zal dit in het vervolg worden gedaan. c) Bodemonderzoek - Het bodemonderzoek is nagenoeg gereed. Jaap zal het concept rapport voorleggen aan Paul Meertens en Rolf Klockner van Rijkswaterstaat. d) Geotechnisch onderzoek/hydraulisch onderzoek - Er zal een apart overleg worden ingepland over de uitgangspuntennotitie (zie agendapunt 2). - In het kader van het hydraulisch onderzoek zijn er eerst oriënterende berekeningen in MapTable uitgevoerd om na te gaan of met de alternatieven voldaan kan worden aan de compensatievoorwaarden uit de Waterwet en of het dus reële alternatieven zijn. Ook zijn er taludsberekeningen gemaakt om te checken of de basisontwerpen goed zijn. De uitkomst hiervan is dat alleen het alternatief met de groene geul aangepast zal dienen te worden. Vervolgens zullen de definitieve berekeningen en analyses gemaakt worden rekening houdende met de nieuwe regelgeving. De natuurinrichting wordt meegenomen in de analyses. e) Flora- en Faunaonderzoek - Het verkennend natuuronderzoek heeft plaatsgevonden. Deze week wordt gestart met vervolgonderzoek (nadere veldverkenning) naar de vleermuis, bever en das om te kunnen bepalen hoe hier mee om dient te worden gegaan. Overleg met Das en Boom zal ook nog plaatsvinden. f) Milieuonderzoeken (waaronder geluid) - Het geluidsonderzoek is door de in 2012 gewijzigde regelgeving rondom de woonarken al in gang gezet. Onder andere wordt juridisch uitgezocht hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. - De overige milieuonderzoeken zijn in afwachting van de invulling van de milieucategorie en de noodzakelijke en gewenste activiteiten die zullen gaan plaatsvinden. Dit wordt steeds duidelijker. Adviesbureau Tonnaer wordt hier ook bij betrokken in het kader van de onderbouwing voor de Ladder Duurzame Verstedelijking. g) Verkeersonderzoek - De verkeerstellingen zijn in een relatief drukke periode voor de kerst uitgevoerd. Het resultaat wordt nog geanalyseerd door Goudappel Coffeng. Volgens Jaap heeft Goudappel het bij de Gemeente opgevraagde verkeersmodel van DHV nog niet ontvangen. Sjoerd onderneemt actie.	JDe JDe SPe



nr.	Omschrijving	actie
	h) Hydrologisch onderzoek - Dit zal een beperkt onderzoek zijn en worden uitgevoerd nadat de plattegronden en dwarsprofielen min of meer definitief zijn. i) Hydraulisch onderzoek - Zie hiervoor bij d) en agendapunt 2. Het nautisch onderzoek (Marin) ontbreekt nog en zal worden gestart na de carnavalsweek. Tjeu geeft aan dat Rijkswaterstaat eigenaar is van de Rijksvluchthaven. De Gemeente is eigenaar van het overige havengedeelte. Rijkswaterstaat wil constructief meedenken in het kader van de Bpr- regeling. Jaap zal het nog op te stellen plan van aanpak van Marin voorleggen aan Rijkswaterstaat. Alle rapporten worden in concept naar de Projectgroep gestuurd.	JDe
6.	Stand van zaken Bestemmingsplan waaronder Ladder Duurzame Verstedelijking - Met Rina Engelen van de Provincie heeft eerder contact plaatsgevonden over de Ladder. De CBS cijfers zullen mede als input indienen voor de Ladder. De meest recente CBS cijfers worden in juni verwacht. De behoefteonderbouwing van AVG en Teunesen zal in relatieve cijfers gepresenteerd worden vanwege bedrijfsgevoelige informatie. - Tonnaer heeft aangegeven dat met deze informatie de Ladder kan worden opgesteld. De Ladder wordt een losstaand rapport dat onderdeel is van de bestemmingsplantoelichting. - Het streven is om het voorontwerpbestemmingsplan in mei in concept gereed te hebben, zodat voor de zomer het voorontwerpbestemmingsplan en het concept MER ingediend kunnen worden. In het najaar volgen dan het ontwerpbestemmingsplan, het MER en de vergunningaanvragen.	
7.	Communicatie (o.a. bijeenkomst Klankbordgroep) - De eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep zal naar verwachting in maart 2017 plaats kunnen vinden. - Er is regelmatig contact met de heer Burgman (bewoner kruispunt Hoofdveld - Hoogveld - De Groote Heeze) en dorpsraad Heije Mojjer.	
8.	Overige zaken Tjeu vraagt aandacht voor de stabiliteit van de dam. Jaap antwoordt dat dit in het geotechnisch onderzoek nadrukkelijk wordt meegenomen.	
9.	Rondvraag, vervolgspraak en sluiting - Er zijn geen vragen voor de rondvraag. - Zodra zicht is wanneer de eerste (concept) resultaten klaar zijn, komt er een uitnodiging voor het eerstvolgende Projectgroeptoverleg. - Jaap sluit de vergadering om 11.00 uur.	