

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 20 mei 2019

Onderwerp : Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland
Bijlagennummer : 6a

Geachte leden van het algemeen bestuur,

De laatste versie van het Uitvoeringsprogramma is in december 2018 vastgesteld en de (financiële) gevolgen zijn verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2019. Het programma is dynamisch van aard. Als er zich kansen voordoen of er vanuit gemeenten wensen zijn om de prioritering aan te passen of extra projecten toe te voegen, kan de planning van het Uitvoeringsprogramma wijzigen. Hetzelfde geldt voor kosten. Die kunnen hoger of lager uitvallen. Soms zorgen invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld grondeigenaren, vergunningen, subsidies, aansluitende plannen of projecten) voor wijzigingen. Daarom wordt het Uitvoeringsprogramma regelmatig met de ambtelijke werkgroep besproken en wordt het waar nodig aangepast en aan het algemeen bestuur aangeboden ter vaststelling.

Graag informeren wij u in dit stuk ook over de voortgang en mutaties van het Uitvoeringsprogramma en leggen u een geactualiseerd plan voor ter vaststelling. Een aantal projecten is toegelicht. Het bijgewerkte Uitvoeringsprogramma is bijgevoegd.

Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout (WF32)

In overleg met de gemeente Drechterland wordt er door het Recreatieschap ingezet op het realiseren van een extra strand op het terrein voor kitesurfers, zodat deze activiteit gescheiden kan worden van de andere recreatievormen. Op basis van de eerste raming zijn de kosten naar beneden bijgesteld naar € 75.000. Omdat dit (zeer waarschijnlijk) als investering moet worden gezien, wordt dit een investeringskrediet. Voor het project is er bij de provincie een subsidie van € 25.000 aangevraagd. Ten tijde van het opstellen van dit stuk is er nog geen definitieve beschikking ontvangen. Wanneer deze beschikt wordt, hoeft er € 25.000 minder uit de reserve te worden onttrokken.

In de uitvoering zal er een combinatie gemaakt worden met het uitdiepen van de haven Wijdenes. Door dit integraal uit te voeren kan het zand dat vrijkomt bij het uitdiepen, gebruikt worden voor het kitesurfstrand.

LF-route Westfriesland - WF39

Het fietsplatform is de LF-routes (langeafstandsfietsroutes) aan het herzien en vernieuwen (zie www.fietsplatform.nl/lf-icoonroutes). Een van deze routes is de Zuiderzeeroute die ook door Westfriesland loopt. Er was € 50.000 geraamd voor de kosten van dit project in Westfriesland. Inmiddels heeft de provincie aangegeven het project te betalen. Het budget is daarom naar beneden bijgesteld tot € 5.000. Dat budget is bestemd voor (landelijke) promotieacties en regionale aansluiting op de route.

Afronden wandelnetwerk Westfriesland – WF53

Het project wandelnetwerk Westfriesland is geraamd op € 765.000. € 411.000 Wordt gedekt door het Recreatieschap en de gemeenten. Voor het overige deel is een subsidie beschikbaar door de provincie. Inmiddels is het ontwerp van het netwerk gereed. Helaas kan een deel van de boerenlandpaden in het ontwerp niet gerealiseerd worden omdat de grondeigenaren niet bereid zijn om mee te werken. Voor deze verbindingen waren ook voorzieningen als wandelbruggen, hekken en overstapjes begroot. Omdat deze niet aangelegd hoeven te worden is de verwachting dat de uiteindelijke projectkosten lager zullen uitvallen.

Onderzoek noord-zuid verbinding vaarroutenetwerk - WF57

Een wens binnen het regionale vaarroutenetwerk Westfriesland is een noord-zuidverbinding ter hoogte van Westwoud/Hoogkarspel. De verbinding zorgt niet alleen voor de koppeling tussen het netwerk in Medemblik en dat in 'de Streek', maar maakt ook nieuwe rondje(s) mogelijk. Er zijn twee locaties beoogd waar deze verbinding kan komen. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen op welke verbinding het beste ingezet kan worden, is het verstandig een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid, effect van de investering en hierbij een (globale) kostenraming te laten maken.

De kosten van dit onderzoek bedragen € 13.500. Uitgaande van een evenredige verdeling van de kosten tussen het Recreatieschap en de gemeenten Drechterland en Medemblik is een bedrag van € 4.500 in het programma opgenomen.

De Hulk - WF35, WF59

De Hulk is een van de terreinen van het Recreatieschap. Het ligt in de gemeente Koggenland en tegen de zuidkant van de stad Hoorn aan. De Hulk is sinds de aanleg vrijwel ongewijzigd. Hoewel er geen opgave is om De Hulk te transformeren, zijn er wel een aantal opgaven en kansen in het gebied. Onder andere zijn dit:

- De verbetering van de aansluiting met het aangrenzende Dwaalpark;
- Kansen voor aanpassingen die bijdragen aan de natuur- en biodiversiteit;
- De koppeling met het buitendijks gelegen perceel biedt kansen;
- De kans om een schakel te bieden/koppeling te maken met de recreatieve fiets-/wanderverbinding die wordt aangelegd met de dijkverzwaring;
- Er is een wens voor een bootinlaat;
- Overlast op de parkeerplaatsen die aangepakt moet worden;
- Een van de parkeerplaatsen functioneert als carpoolplaats en zal opgewaardeerd moeten worden (wens gemeente Koggenland);
- De fiets-/wanderverbinding via de Hulkerweg tussen de Hulk en het Dwaalpark is onveilig;
- Camping het Venhop heeft wensen voor uitbreiding.

Bovengenoemde zaken zijn in het plan opgenomen. Een aantal van deze zaken is niet aan het Recreatieschap. Daarvoor staan de gemeenten aan de lat. De kosten voor het deel waarvoor het Recreatieschap verantwoordelijk is bedraagt € 300.000. De provincie Noord-Holland wil via een subsidieregeling 50% van deze kosten bijdragen. Hierover zijn wij in overleg. De overige € 150.000 is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.

Ook dit project moet worden geactiveerd. Zodra de planvorming is afgerond zal dit in de rapportage verwerkt worden.

Werkschuur – WF58

De werkschuur in Middenmeer staat op een perceel dat wordt gehuurd van HVC. Dit is ontstaan vanuit de tijd dat het Recreatieschap onderdeel was van het SOW. De huidige huurovereenkomst loopt tot 1 januari 2024. HVC heeft ons gemeld dat zij na het aflopen van dit contract niet zal verlengen en het liefst al per 1 januari 2021 het contract wil beëindigen. Er zal dus gezocht moeten worden naar een alternatieve locatie.

Momenteel worden de mogelijkheden besproken met HVC en gekeken naar de kansen/wensen/eisen die er zijn voor een nieuwe werkschuur. Dit zal sowieso (structurele) financiële gevolgen hebben. Er zijn tal aan mogelijkheden om de dekking daarvan te regelen. De discussie daarover zal op een later moment plaatsvinden. Om alle opties open te houden stellen wij voor om nu vast een bedrag van € 200.000 te reserveren in het Uitvoeringsprogramma.

Financiële gevolgen

De projecten van het Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan worden gedekt vanuit de gelijknamige reserve.

Voor drie projecten is een extra onttrekking van totaal € 404.500 nodig uit de Reserve Natuur- en Recreatieplan. Een project kan met zekerheid met € 45.000 naar beneden worden bijgesteld. Voor twee projecten zal later blijken of deze naar beneden bijgesteld kunnen worden.

De kosten voor project WF 32, Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout moeten worden geactiveerd. Hiervoor zal een storting worden gedaan in de Reserve Afschrijvingslasten Natuur en Recreatieplan.

De gevolgen kunnen volledig gedekt worden uit de reserve.

<u>Project</u>	<u>Financiële gevolgen</u>
LF-route Westfriesland - WF39	- € 45.000
Onderzoek noord-zuidverbinding vaarrouthenetwerk - WF57	€ 4.500
De Hulk - WF35, WF59	€ 150.000
Werkschuur - WF 58	€ 200.000
Totaal	€ 309.500

<u>Reserve</u>	<u>Stand per 10 juli 2018</u>
Reserve Natuur- en Recreatieplan*	€ 1.831.500
Benodigd budget projecten Natuur- en Recreatieplan	€ 1.831.250
Resterend	€ 250

**betreft de stand inclusief de resultaatbestemming 2018.*

Voorstel:

Wij stellen u voor om:

- Het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma inclusief de mutaties vast te stellen;
- Voor de projecten 'Onderzoek noord-zuidverbinding vaarrouthenetwerk' en 'De Hulk' respectievelijk € 4.500 en € 150.000 beschikbaar te stellen vanuit de Reserve Natuur- en Recreatieplan;
- Vanuit de Reserve Natuur- en Recreatieplan een bedrag van € 200.000 te reserveren voor een nieuwe werkschuur. Dit vooruitlopend op de definitieve besluitvorming;
- Een investeringskrediet te verlenen voor project WF32 en hiervoor vanuit de Reserve Natuur- en Recreatieplan een bedrag van € 75.000 te storten in de Reserve Afschrijvingslasten Natuur- en Recreatieplan.

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

Bijlagennummer : 6a

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

gelezen het voorstel van 20 mei 2019;

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t:

- Het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma inclusief de mutaties vast te stellen;
- Voor de projecten 'Onderzoek noord-zuidverbinding vaarroutenetwerk' en 'De Hulk' respectievelijk € 4.500 en € 150.000 beschikbaar te stellen vanuit de Reserve Natuur- en Recreatieplan;
- Vanuit de Reserve Natuur- en Recreatieplan een bedrag van € 200.000 te reserveren voor een nieuwe werkschuur. Dit vooruitlopend op de definitieve besluitvorming;
- Een investeringskrediet te verlenen voor project WF32 en hiervoor vanuit de Reserve Natuur- en Recreatieplan een bedrag van € 75.000 te storten in de Reserve Afschrijvingslasten Natuur- en Recreatieplan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 10 juli 2019.

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter