



Provincie Noord-Holland

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Provinciale Staten
Uw contactpersoon

dhr. R. Visser
BU/INFRA

Telefoonnummer 023 514 5095
visserr@noord-holland.nl

1 | 2

Verzenddatum

30 JAN. 2019

Kenmerk

1165275/1165278

Uw kenmerk

Betreft: Wijziging projectfasering
Project: Trajectbenadering N244-N246

Geachte leden,

Ter uitvoering van artikel 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht) informeren wij u over het volgende:

Wij hebben besloten een aantal wijzigingen door te voeren binnen het project trajectbenadering N244-N246. In dit project voeren wij onderhoud uit, tussen Wormerveer en Alkmaar, waarbij de Beatrixbrug wordt vervangen door de nieuwe Prinses Amaliabrug en ook de Kogerpolderbrug wordt vervangen. De wijzigingen betreffen een verplichte sanering van Chroom-6 en een aanpassing van de profielvrije ruimte van de Kogerpolderbrug. Daarnaast passen we de software voor de bediening van de Prinses Amaliabrug zodanig aan dat deze voldoet aan de laatste eisen en kan worden aangesloten op de bediening in Heerhugowaard. Door deze aanpassingen worden de Prinses Amaliabrug en Kogerpolderbrug later opgeleverd dan gepland. De geplande einddatum van het project van oktober 2020 blijft ongewijzigd. De wijzigingen leiden niet tot meer hinder voor beroepsvaart, wegverkeer en omwonenden. De extra kosten worden uit de risicoreservering van het project gedekt. Bij zomernota zullen wij een kredietaanvraag aan uw Staten voorleggen om deze risicoreservering op te houden.

We hebben deze wijzigingen in onderlinge samenhang en in samenhang met projecten in de omgeving doorgevoerd. Hierbij is niet alleen gestreefd naar zo min mogelijk extra kosten, maar ook naar het zoveel mogelijk beperken van de hinder voor weggebruikers, vaarverkeer en omwonenden.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk nummer 34362354
Btw nummer NL.0010.03.124.B.08

Prinses Amaliabrug

De oplevering van de Prinses Amaliabrug (vervanging voor de Beatrixbrug) wordt met 20 weken vertraagd. De oorzaak daarvan ligt in gewijzigde eisen in de machinerichtlijn en de aanpassingen in de software die gebruikt wordt voor de 24-uurs afstandsbediening van de brug. De ontwikkeling van aangepaste software kost extra tijd. Tevens is er een langere testperiode. De latere oplevering en het testen veroorzaken geen extra hinder voor de beroepsvaart.

Kogerpolderbrug

Door de uitloop wordt de tijdelijke Beatrixbrug langer gebruikt. Deze zou ook worden ingezet als tijdelijke Kogerpolderbrug. Om de gevolgen van de vertraging niet te zeer te laten doorwerken in de rest van het project, ontwerpen wij een nieuwe tijdelijke Kogerpolderbrug. De sloop van de bestaande Kogerpolderbrug duurt langer vanwege de sanering van Chroom-6 en het aanpassen van de profielvrije ruimte onder de brug. De totale vertraging van de ingebruikname van de nieuwe Kogerpolderbrug komt daarmee op 15 weken. De definitieve Kogerpolderbrug is in januari 2020 gereed.

De tijdelijke Kogerpolderbrug wordt niet beweegbaar. De beroepsvaart ondervindt hiervan naar verwachting slechts beperkt hinder omdat ze nauwelijks gebruik maakt van dit stuk provinciale vaarweg. De recreatievaart ondervindt wel hinder omdat alleen vaartuigen met een maximale hoogte van 3,5 meter kunnen passeren. Er is een omleidingsroute. Voor het wegverkeer en omwonenden ontstaat door de tijdelijke vaste brug geen extra hinder.

Vernieuwing asfalt

Op dit moment onderzoeken wij de kwaliteit van het asfalt op het traject. Het asfalt op grote delen van de N246 van Wormerveer tot de Kogerpolderbrug en op de N244 van de Kogerpolderbrug tot Alkmaar, blijkt namelijk in een slechtere conditie te zijn dan gedacht. Dat maakt een uitgebreidere renovatie noodzakelijk, wat gepaard gaat met meer hinder voor het wegverkeer. Zodra duidelijk is hoe groot die hinder is en wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, zullen wij dit bekend maken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris

R.M. Bergkamp



voorzitter

A.Th.H. van Dijk