



B en W-voorstel

portefeuillehouder
R. Haverkamp

begrotingsprogramma
2 Ruimtelijk Domein

b en w-vergadering

agendapunt
0

bijlage(n)
0

rol raad
Ter kennisneming

onderwerp
Aanpak wateroverlast en overstortingen uit rioolstelsel Lentsesteeg te Rheden; meerkosten

INHOUD VOORSTEL

- 1 Ten behoeve van het oplossen van de wateroverlastproblemen en overstortingen bij de Lentsesteeg (2e fase) voor de meerkosten (totaal € 65.000) een extra bedrag uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) ter beschikking stellen van € 26.000 .
- 2 Een bedrag van € 39.000 van de totale meerkosten bekostigen door het restant van het krediet "Aanleg drainage en afkoppelen Eiberstraat Velp e.o. "over te hevelen naar krediet Lentsesteeg.

1 Wat is de aanleiding?

In het B&W-voorstel van 7-11- 2017 is uw college een voorstel gedaan om totaal een krediet beschikbaar te stellen voor de maatregelen tegen wateroverlast op de Arnhemstraatweg, kruising Lentsesteeg (Rheden) en om de overstortingen van verontreinigd water op oppervlaktewater te verminderen.

Daarvoor is een bedrag beschikbaar gesteld van € 312.000 waarvan de kosten worden gedekt binnen het GRP. Nu de uitvoering gaande is komen er ondanks goed vooronderzoek onverwachte slechte bodemomstandigheden naar voren. Deze zorgen aanzienlijke meerkosten

2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

Financiële Verordening Gemeente Rheden, waarin is aangegeven dat bij een overschrijding van meer dan 10 % van het geraamde budget melding moet worden gemaakt.

3 Wat willen wij bereiken?

Door middel van dit voorstel brengen wij u op de hoogte van de verwachte overschrijding (meer dan 10%) van het beschikbaar gestelde budget.

4 Wat gaan wij ervoor doen?

Met het extra beschikbaar gestelde krediet van € 65.000 kunnen de noodzakelijke werkzaamheden (a.g.v. slechtere bodemgesteldheid) uitgevoerd worden.

Concreet bestaan deze uit o.a. uit meer grondwerk (afvoer grond) en aanbrengen funderingspalen voor putten. Met dit bedrag plus het reeds ter beschikking gestelde bedrag van € 312.000 kunnen de aangesloten verharde en onverharde oppervlaktes van het riool worden afgekoppeld en zal de wateroverlast sterk worden gereduceerd.

5 Wat gaat het kosten?

In het GRP is een bedrag opgenomen voor deze maatregelen. Het beschikbare budget voor de oplossingen is niet toereikend. Totaal was beschikbaar in het GRP € 338.000 excl. BTW.

Het reeds beschikbaar gestelde bedrag was totaal € 312.000,-(1e fase € 197.000 ,2e fase € 115.000). Dit is in het B&W-voorstel van 7-11-2017 vermeld.

De meerkosten voor de werkzaamheden worden geraamd op € 65.000 excl. BTW.

De dekking van de meerkosten is als volgt:

- € 26.000 ten laste van de in het GRP geraamde post.
- € 39.000 kan bekostigd worden uit het positieve saldo van het GRP-project "Aanleg drainage en afkoppelen in de Eiberstraat e.o" , dat begin dit jaar wordt afgerond.

6 Wat zijn de risico's?

N.v.t.

7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

N.v.t.

8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

N.v.t.

9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Ja

De Steeg,