

Dit document geeft een korte samenvatting van het proces dat is doorlopen m.b.t. de mogelijke herinrichting van het sportpark Markgouw in de periode 2016-2018. Puntsgewijs worden de stappen hieronder omschreven:

November 2016

- Het college heeft in 15 november 2016 besloten om de trajecten hockey en renovatie/instandhouding van 't Spil van elkaar te scheiden.
- De raad is in november 2016 op de hoogte gesteld van een gescheiden traject van aanleg tweede hockeyveld en instandhouding van de sporthal 't Spil.

Bijlage:

1. Raadsinformatiedocument 203-47

Juli 2017

- In de eerste IBU op 6 juli 2017 is besloten geld beschikbaar te stellen (€ 602.000,-) voor de aanleg van het tweede hockeyveld

Bijlage:

2. Besluit vaststelling 351-28

Begrotingen 2017 t/m heden te vinden op <https://www.gemeenteraadwaterland.nl/begroting>

Oktober 2017

- De raad heeft oktober 2017 in de vraag aan het college gesteld om in overleg te gaan met alle sportverenigingen van sportcomplex Markgouw om te kijken wat de wensen zijn van verenigingen/wat er verder mogelijk is qua herinrichting, naast een extra hockeyveld. Verenigingen zijn ontevreden over onderhoud en er heerst het gevoel dat een vereniging iets krijgt en de andere verenigingen minder/niets.
- Workshop gehouden op 18 oktober 2017 met verenigingen waarin 2 tekeningen (fase 1 en 2) zijn opgesteld door de verenigingen. Achterstallig onderhoud werd genoemd als een van de belangrijkste aandachtspunten. Zie voor verslag bijlage 7. van december 2017.

Bijlagen:

3. Beantwoording raadsvragen SP
4. Concept Motie tweede hockeyveld Waterland Natuurlijk

November 2017

- Toezegging aan de raad d.d. 7 november 2017 inzake opsturen geotechnisch onderzoek. Doel onderzoek: wat is de kwaliteit van de ondergrond in de sloot (t.b.v. mogelijke plaatsing hockeyveld op de sloot)?

Bijlage:

5. Toezegging 203-87
6. Rapport Geotechnisch onderzoek
7. Rapport Verkennend bodemonderzoek

December 2017

De raad is 19 december 2017 geïnformeerd over voortgang overleg verenigingen via een raadsinformatiedocument, inclusief verzonden mails/ontv mails verenigingen, verslag workshop 18 oktober 2017 en tekening fase 1 en 2. Ook is een vertrouwelijke raming fase 1 en 2 ter inzage gelegd, vertrouwelijk in verband met eventuele toekomstige aanbesteding.

Conclusie: niet alle verenigingen kunnen zich vinden in fase 1 en/of fase 2. Gemeente vraagt meer tijd.

Bijlagen:

8. Raadsinformatiedocument mogelijke herinrichting sportpark Markgouw
9. Verzonden mails naar verenigingen
10. Ontvangen mails van verenigingen
11. Verslag workshop 18 oktober incl. uitleg fase 1 en 2 en tekeningen

12. Beantwoording raadsvragen

Januari 2018

- Gesprek met drie verenigingen (atletiek/touwtrek/handbal) op 4 januari 2018.
Doel: fase 2 bespreken met de drie verenigingen die fase 2 niet zien zitten. Tijdens dit overleg zijn de meeste aandachtspunten meegenomen. Onder andere compensatie kantines wanneer deze worden afgebroken. Er is wel aangegeven dat de raad beslist over het beschikbaar stellen van het budget.
Variant B wordt geopperd door de drie verenigingen.
Bijlage:
13. Verslag atletiek/touwtrek/handbal d.d. 4-01-2018
- Gesprek met alle verenigingen op 11 januari 2018.
Doel: overeenstemming variant B.
Conclusie: iedereen akkoord mits een paar aanpassingen op tekening worden verwerkt (bijv. ontsluitingsweg naar tennis opblaashal/ontsluiting naar atletiek en touwtrek/jeugdveld op kop atletiek).
Bijlage:
14. Verslag alle verenigingen 18-01-2018.
- De raad is per 16 januari 2018 geïnformeerd over nieuwe variant waar verenigingen zich in kunnen vinden, inclusief tekening variant B en vertrouwelijke raming variant B (ter inzage voor raad), vertrouwelijk in verband met eventuele toekomstige aanbesteding.
Bijlagen:
15. Raadsinformatiedocument variant B
16. Tekening variant B
- In de raadsvergadering van 25 januari 2018 is het raadsinformatiedocument van 16 januari 2018 behandeld. Samenvattend: verzoek aan de wethouder om met concretere informatie te komen. Plaatsing van een veld boven een te dempen sloot is niet mogelijk. Het geopperde krediet voor de herinrichting van het sportpark werd niet goed onderbouwd gevonden. Vervolg van het debat is niet beschikbaar/aan de orde geweest.
Bijlage:
Zie [link](#) voor opname vergadering, agendapunt 17 en 19.

Februari 2018

- Gesprek met twee verenigingen (handbal en tennis) op 14 februari 2018.
Doel: variant B incl wensen (zoals ontsluiting tennis) verstuurd. De handbal had 4 bezwaren op deze tekening aangevulde tek variant B incl. wensen.
Conclusie: de bezwaren zijn besproken (enkele zaken moeten nog worden uitgezocht). Openstaand: 1. grootte basketbalveld op handbalveld, actie bij handbal. 2. Optie ontsluiting langs beachbalvelden daardoor extra gebouw afbreken. Aangegeven dat dit intern besproken moet worden door de gemeente. Nu geen rekening mee gehouden. Van dit gesprek is geen verslag opgesteld.

Februari 2018 t/m heden:

- Het (vervolg)debat over de mogelijke herinrichting van het sportpark is in de periode februari-april 2018 meerdere malen geagendeerd geweest door de raad, maar uiteindelijk niet behandeld. Dit had te maken met de benodigde dekking voor het geopperde krediet voor de herichting van het sportpark. Men wilde in eerste instantie de eerstvolgende integrale begrotingsupdate (IBU) afwachten en vervolgens de verkiezingen in 2018. In het [coalitieakkoord Waterland](#) van 2018-2022 is voorrang gegeven aan de nieuwbouw van een nieuwe sporthal, aangezien de vervanging van de huidige sporthal urgent is. Alleen bij voldoende financiële dekking zou (de behandeling van) de herichting van het sportpark een vervolg krijgen. Tot op heden is die dekking er niet. In de begroting van 2020 is het gereserveerde bedrag voor de voorbereiding en de aanleg van een tweede hockeyveld ook komen te vervallen.