

De gemeenteraad van Wijchen

17 2 5823 | Wonen en leefbaarheid

Informatienota

Voortgang pilot proof of concept supersnel internet in het buitengebied.

Wijchen, 23 mei 2017

Geachte leden van de raad,

Wat is de kernboodschap?

Na maanden van voorbereiding is de proef in maart 2016 van start gegaan. Inmiddels is ca. de helft van het aantal aansluitingen gerealiseerd. Bijgaand als bijlage 1 treft u een projectvoortgangsdokument aan waarin SGW ons informeert over de voortgang.

De planning

Hoewel met enige vertraging, kan nu worden vastgesteld dat de proef met het draadloos supersnel internet in het buitengebied naar wens verloopt. De vertraging in de uitrol van het project is omdat:

- de noodzakelijke proefopstelling (om ervaring op te doen) in het begin meer tijd vergde dan verwacht;
- er meer aansluitingen worden gerealiseerd en
- de engineering van de te realiseren aansluitingen meer tijd vraagt dan vooraf ingeschat.

De vertraging bedraagt nu ca. 2 maanden. Om de kosten te beperken maakt de stichting beperkt gebruik van externe ondersteuning. Om de vertraging in te lopen is besloten een extra monteur bij het project te betrekken.

In de overeenkomst met SGW is afgesproken dat gedurende een periode van 2 jaar er 50 aansluitingen worden gerealiseerd (20 bedrijven en 30 particulieren). Inmiddels heeft de stichting 65 meldingen voor aansluitingen. Daarvan zijn er nu 33 gerealiseerd. Onlangs zijn de aansluitingen in Bergharen afgerond. De deelnemers aan de proef in Wijchen en Niftrik zijn ook al aangesloten. De komende periode worden de aansluitingen in Batenburg, Alverna en Leur gerealiseerd. In eerste instantie is het merendeel van de bedrijven aangesloten. De particulieren zijn nu aan de beurt.

Kwaliteit

De kwaliteit van de gerealiseerde verbindingen is erg goed te noemen. De 33 gebruikers van de gerealiseerde verbindingen zijn over het algemeen tevreden over de internetsnelheid (100 mb).

Het aantal storingen was in het begin hoog maar met de opgedane ervaringen over de oorzaken kunnen die nu voorkomen worden. De voornaamste oorzaak van storingen blijkt het wegvallen van stroom te zijn. Deze problemen zijn opgelost.

Om de gebruikers te ondersteunen is er een helpdesk opgezet. Deze helpdesk is van maandag t/m vrijdag geopend van 9:00 tot 20:00 uur en op zaterdag en zondag van 9:00 tot 14:00 uur.

Waarover wil je informeren?

Kennis te nemen van de projectvoortgang van de proef met supersnel draadloos internet in het Buitengebied.

Wat is de aanleiding voor deze informatie?

Medio 2015 heeft uw raad besloten een lening van € 100.000 beschikbaar te stellen aan de Stichting Glasvezel Wijchen (SGW) voor het uitvoeren van een pilot in het buitengebied van Wijchen. Deze pilot houdt in dat gedurende twee jaar zo'n 30 particulieren in het buitengebied en 20 bedrijven (via een draadloze verbinding met een zender die gekoppeld is aan het bestaande glasvezelnet), supersnel internet krijgen en daarover hun ervaringen delen. In deze info-nota informeren wij u over de voortgang van de pilot en de eerste resultaten.

Wat zijn de gevolgen?

Voor de financiering van de pilot heeft SGW naast de lening van de gemeente ook een bedrag van € 40.000 aan EU Subsidie ontvangen. Tot op heden is er door de gemeente € 40.000 aan SGW overgemaakt. Men verwacht wel de komende maanden nog wel middelen nodig te hebben voor de realisatie van de restant aansluitingen. Maar dat past binnen de overeenkomst.

Ontwikkelingen

In 2012 heeft een werkgroep van vertegenwoordigers van de leefbaarheidsgroepen in het buitengebied en de gemeente Wijchen op verzoek van uw raad de mogelijkheden van verglazing van het buitengebied verkend. Marktpartijen zijn benadert en de mogelijkheden voor gemeentelijke ondersteuning onderzocht. De marktpartijen wilden niet investeren in het buitengebied en overheidssteun bleek door Europese regelgeving (toen) niet mogelijk.

In 2014 hebben 9 gemeenten in de regio Rivierenland zich verenigd en een projectbureau opgericht om namens de regio de mogelijkheden te onderzoeken. Het idee erachter was om door schaalvergroting een aantrekkelijker partner te zijn voor initiatieven uit de markt. Ook dat bleek niet te lukken. Feitelijk zijn er maar twee marktspelers (KPN en Ziggo). Zij hebben geen commerciële belangen bij een ontsluiting.

In 2016 heeft het projectbureau regio Rivierenland bij Europa het verzoek ingediend om zelf te mogen investeren in de uitrol van een glasvezelnetwerk in hun buitengebied. Onlangs hebben zij hiervoor groen licht ontvangen. Dit betekent dat men nu kan starten met de voorbereidingen voor de realisatie, waaronder middelen genereren, aanbestedingen voorbereiden en afnemers benaderen.

In aansluiting op dit initiatief hebben de gemeenten Wijchen en Overbetuwe het initiatief genomen om te onderzoeken of we voor de regio Arnhem-Nijmegen ook kunnen komen tot een dergelijke organisatie. Verkennende gesprekken hiertoe zijn onlangs opgestart. U wordt op korte termijn geïnformeerd over de ontwikkelingen hieromtrent.

Wat is het vervolg?

In het voorjaar van 2018 eindigt de pilot, dan wordt ook de balans opgemaakt. In de overeenkomst is vastgelegd dat bij een succes SGW de installatie probeert onder te brengen bij een marktpartij en het geleende geld terugbetaalt. In het najaar van 2017 gaan we daarover met SGW in gesprek.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Projectvoortgangsdokument.

Samenvatting

De pilot met het supersnel draadloos internet in het buitengebied verloopt naar wens. Er zijn nieuwe ontwikkelingen over mogelijkheden van uitrol van breedband in het buitengebied. Wij zullen u hierover op korte termijn informeren.

Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris, De burgemeester,