

Planningsoverzicht dd. 9-9-2015,
bijlage 2 bij raadsbeslisdocument De Stadkamer en asbestsanering

De Stadkamer

Realisatie (ver)bouwplan) overeenkomstig planning behorend bij raadsvoorstel 27-5-2014

Activiteit	Datum
Slopen	Mei en Juni 2015
Verbouwen	Juli 2015 t/m februari 2016
Inrichten/verhuizen	April en mei 2106
Opening	Mei 2016

Asbestsanering en realisatie (ver)bouwplan)

Activiteit	Datum
Raadsbesluit beschikbaarstelling extra krediet n.a.v. asbestsanering ca	Aanname: oktober 2015
Asbestsanering inclusief de opbouw van de gesaneerde bouwdelen; 5 tot 7 maanden	Oktober 2015 t/m maart/april 2016
Uitvoering (ver)bouwplan; 9 maanden	Aanname: april 2016 t/m december 2016
Verhuizing van De Stadkamer; 1 maand	Januari 2017
Opening	Februari 2017

Diezerstraat 80 (Zara)

(sloop en nieuwbouw) overeenkomstig planning behorend bij raadsvoorstel 27-5-2014

Activiteit	Datum
Sloop bibliotheekruimte achter monument door gemeente	Mei en Juni 2016
Levering in bouwrijpe staat aan Dela	Juni 2016
Bouw winkelruimte	Juli 2016 t/m september 2017
Opening	September 2017

Diezerstraat 80 (Zara) vervolg

(sloop en nieuwbouw) **zonder** tijdelijke huisvesting voor De Stadkamer

Activiteit	Datum
Archeologisch onderzoek; 1 maand	December 2015 / januari 2016
Sloop bibliotheekruimte achter monument door gemeente; 8 weken	Februari en maart 2017
Levering in bouwrijpe staat aan Dela	1 april 2017
Bouw casco winkelruimte Zara; 8 maanden	gereed 1 december 2017
Afbouw winkelruimte Zara; 5 maanden	gereed 1 mei 2018
Opening	Mei 2018

(sloop en nieuwbouw) **met** tijdelijke huisvesting voor De Stadkamer

Activiteit	Datum
Archeologisch onderzoek; 1 maand	November/december 2015
Tijdelijke huisvesting voor De Stadkamer beschikbaar	Aanname: medio januari 2016
Verhuizing De Stadkamer; 1 maand	Gereed medio februari 2016
Sloop bibliotheekruimte achter monument door gemeente; 6 weken	Laatste weken februari en maart 2016
Levering in bouwrijpe staat aan Dela	1 april 2016
Bouw casco winkelruimte Zara; 8 maanden	gereed 1 december 2016
Afbouw winkelruimte Zara; 5 maanden	gereed 1 mei 2017
Opening	Mei 2017