Gemeente Raalte

Bijlage 1: stappenplan Het Fiester

Definitiefase

Periode: heden t/m Q1 2026

- Uitwerken projectplan / gedetailleerd plan van aanpak.
- Afweging verkeerskundig principe aansluiting Het Fiester op N35 (door RWS).
- Oriënterende gesprekken met stakeholders (waaronder grondeigenaren).

Bestuurlijk overleg

Periode: Q1 2026

Beoogde beslispunten m.b.t. Het Fiester:

- Vaststellen verkeerskundig principe nieuwe aansluiting Het Fiester op N35.
- Vaststellen scope deelproject.

Ontwerpfase - bepalen voorkeursvariant

Periode: 2026

- Samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat opstellen.
- Contracteren ingenieursbureau.
- Bureauonderzoeken uitvoeren.
- Participatie.
- Voorkeursvariant verbindingsweg bepalen.
- Uitwerken schetsontwerp voorkeursvariant.
- Uitvoeren conditionerende onderzoeken t.b.v. omgevingsplan.

Ontwerpfase – uitwerking ontwerp

Periode: 2027

- Uitwerken definitief ontwerp.
- Wijziging omgevingsplan.
- Gesprekken stakeholders t.b.v. opstellen definitief ontwerp.
- Grondverwerving.

Voorbereidingsfase

Periode: 2028

- Werkvoorbereiding – opstellen bestek en tekeningen.
- Aanvraag vergunningen/ontheffingen.
- Aanbestedingsprocedure.
- Werkvoorbereiding aannemer.

Realisatiefase

Periode: 2029

Bovenstaand stappenplan wordt als realistisch tijdspad gezien. Als het project soepel verloopt zou het wellicht kunnen meevallen. Er zijn echter ook nog veel onzekerheden waardoor het langer kan duren.