	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	april	mei	juni
Voorbereidingsfase	2022								2023					
Raad							**BW en Raad: informeren over kostenraming en eventueel bijstellen**							
BW														
OR														
Omwonenden														
Afdeling: definitieve tekening presenteren														
										OR: informeren voortgang				
Procedure bestemmingplanwijziging en milieuvergunning	**Omwonenden: informeren**									**BW en Raad: informeren over afronding procedure bestemmingsplan en milieu vergunning**				
Totale doorlooptijd														
Procedure aanbesteding: *aanbesteding starten en gunnen kan pas na afronding procedure bestemmingsplan en milieuvergunning*												**BW en Raad: informeren over kostenraming en eventueel bijstellen - GO/NO GO moment aanbesteding**		**OR: informeren voortgang**
Perceel Civiel														
Offerte voorbereiding MUG														
Opdrachtverstrekken MUG														
Tekening definitief														
Bestek opstellen incl. onderzoeken en raming														
Doorrekening raming externe partij														
Aanbesteding Civiel: Beoordeling inschrijvingen														
Gunning														
Perceel Bouw														
Offerte externe adviseur - bouw procesmanagement														
Opdrachtverstrekken externe adviseur - bouw procesmanagement														
Advies in- en extern / selectie en contractering adviseurs														
Technisch PvE en definitief schetsplan														
Doorrekening technisch pve kostendeskundige														
Opstellen bestek en tekeningen														
Aanbesteding Bouw: Beoordeling inschrijvingen														
Gunning														