Concept planning vervolgproces Vitaal dorpshart Aalst (d.d. 20-2-2019), conform optie 3

februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Weken 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Uitgangspositie en toekomstperspectief
1.1. Offerte BRO
1.2 Opdracht aan BRO
1.3 Actualiseren onderzoek door BRO
1.4 Presentatie aan klankbordgroep (13-3-2019)
1.5 Presentatie aan raad (raadsinfoavond 19-3-2019)
1.6 Afronding rapportage
1.7 Besluitvorming college

2. Gebiedsvarianten
2.1 Opdrachtomschrijving ism LOS
2.2 Bijeenkomst en briefing 3 ontwerpers plus experts
2.3 Analyse vraagstuk en maken schetsontwerpen
2.4 Werksessie met raad, experts en klankbordgroep inplannen in juni
2.5 Inloopbijeenkomst inwoners

Zomervakantie

3. Toetsen van de oogst, kaderstelling en ontwikkelingsvisie
3.1 Beoordelen schetsontwerpen door college
3.2 Aanscherping kader / uitgangspunten/ ontwikkelingsvisie
3.3 Kader / ontwikkelingsvisie in college
3.4 Bijeenkomst klankbordgroep
3.5 besluitvorming raad, oktober (1 okt - 22 okt)

4. Uitwerking in definitief schetsontwerp
4.1 Uitwerking definitief schetsontwerp
4.2. klankbordgroep, inloopbijeenkomst
4.3 Collegebesluit definitief schetsontwerp (5-12 november)
4.4 Raadsbesluit definitief schetsontwerp (3 - 17 december)

A. Besluitvorming Procesvoorstel (zie boven)
A.1 Maken voorstel/ advies ism LOS
A.2 Collegebesluit procesvoorstel
A.3 Raadsinformatie vergadering (19 maart)
A.4 Raadsbesluit procesvoorstel (26 mrt - 2 apr)