Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 2 november 2023 14:28
Aan: [redacted]

Onderwerp: weerslag gesprek zwembad de waterlinie - consensus over wenselijk maatregelenpakket (scenario 2b) EN consensus over het consulteren van TNO

Beste mensen,

Ik geef hierbij een weerslag van het gesprek zoals vandaag gevoerd:

1. Aanwezig waren: [redacted]
2. Het doel van het overleg was: overeenstemming bereiken over het maatregelenpakket gericht op een veilig en duurzaam gebruik van het zwembad.
3. TNO is de partij die aan de basis heeft gestaan van het bouwbesluit en de regel mbt de non resistente RVS.
4. De achtergrond van de betreffende regel is een incident in Tilburg waarbij er een geluidsbox naar beneden kwam in de zwemzaal en de dood van een kind veroorzaakte.
5. Er zijn drie scenario's ontwikkeld mbt de aanpak van het corrosie vraagstuk. In de stukken zijn de drie scenario's toegelicht.
6. De basis vraag is....bij welk falen komt het tot een totaalfalen? Met andere woorden: bij welk falen is er instortingsgevaar? Er is op dit moment geen falen dat tot een instortingsgevaar kan leiden.
7. Er is op dit moment geen veiligheidsrisico aanwezig is. Met andere woorden: er is op dit moment geen noodzaak om een handhavingstraject op te starten.
8. Er is an sich een gerechtvaardigd vertrouwen in alle drie scenario's.
9. De ODR heeft - vanuit een focus op de zorgplicht – in een eerdere fase een advies opgesteld voor toepassing van het derde scenario.
10. Er is bij iedereen – ook bij de ODR – ruimte om een onderzoek te doen naar een gelijkwaardig alternatief.
11. De aanwezigen hebben een alternatief scenario aangedragen (scenario 2B). Dit scenario is een variant op het tweede scenario. Het betreft volledig scenario 2 met als aanvulling: het aanbrengen van ondersteunende versterkende constructieve elementen op die plekken waar we 'niet bij kunnen zonder de constructie te ontmantelen'. Voor zo'n 30% van de onderdelen geldt dat ze niet bereikbaar zijn. Voor die onderdelen is het een alternatief om deze onderdelen extra te verstevigen.
12. De aanwezigen hebben het volgende routeplan afgesproken:
    a. Er wordt zsm opdracht gegeven om de ventilatie in het machinekamer aan te pakken. Daartoe worden op zeer korte termijn offertes opgevraagd bij bedrijven om te komen tot een schatting van de kostprijs. De formele opdrachtgever is SZC. De betaling kan plaatsvinden door de gemeente onder voorwaarde dat het college (naar verwachting op 14 november 2023) (zie punt 15) het benodigde budget ter beschikking gaat stellen.
    b. Er wordt een plan van aanpak opgesteld om scenario 2B uit te werken. Dit plan van aanpak wordt door IV Consult uitgewerkt. De formele opdrachtgever is SZC. De betaling kan plaatsvinden door de gemeente onder voorwaarde dat het college (naar verwachting op 14 november 2023) (zie punt 15) het benodigde budget ter beschikking gaat stellen.
    c. Dit plan van aanpak wordt voorgelegd aan TNO met de vraag of het plan van aanpak voldoende elementen heeft op basis waarvan TNO op een later moment scenario 2B kan toetsen (op basis de nader uit werken gegevens). TNO toetst en bij een positieve toetsing gaan we verder.
    d. De onderzoeken die in het plan van aanpak (zie punt 12b) worden benoemd, worden uitgevoerd.
    e. Het scenario 2B wordt ter toetsing voorgelegd aan TNO. TNO toetst en bij een positieve toetsing gaan we verder.
    f. Het scenario 2B en het toetsingsrapport van TNO wordt voorgelegd aan de ODR. ODR adviseert en bij een positief advies gaan we verder.
    g. Het scenario 2B en het toetsingsrapport TNO en het advies ODR worden voorgelegd aan het college van B&W van de gemeente. De gemeente neemt er kennis en stelt desgewenst een budget ter beschikking om de maatregelen uit te gaan voeren.
    h. De maatregelen worden uitgevoerd.
13. Optisport vraagt aandacht voor de timing van de uitvoering van de maatregelen. Dit om de bedrijfsmatige consequenties tzt zo klein mogelijk te kunnen houden.
14. IV consult vraagt aandacht voor de leerervaringen die Alblasserdam heeft opgedaan en doet de suggestie om kennis te nemen van deze leerervaringen.
15. De gemeente geeft aan zij erop koersen dat het college van B&W op hoofdlijnen op dinsdag 14 november 2023 kennis kan nemen van het routeplan (stappen en kosten). Dat is ook het moment dat aan het college kan worden geadviseerd om de benodigde budgetten ter beschikking te stellen.
16. IV Consult beschrijft op hoofdlijnen in een nadere offerte het volledige routeplan (werkzaamheden, tijd, geld) en maakt daarbij een totale kosteninschatting en een inschatting van de doorlooptijden per stap, zie punt 12. EN maakt dus bv ook een inschatting van de kostprijs die TNO kan gaan rekenen voor haar werkzaamheden. Natuurlijk is dit een begroting die gebaseerd is op een globale raming en ook zo behandeld moet worden.

Aanvullingen dan wel correcties zijn welkom.

Vragen, bel me....

Met vriendelijke groet,

[redacted] beleidsmedewerker maatschappelijke opgaven | gemeente Culemborg | www.culemborg.nl |T 0345477700 | [redacted] rechtstreeks) | Ridderstraat 250 | Postbus 136 | 4100 AC Culemborg [redacted] telefonisch NIET bereikbaar op donderdagmiddag na 1400 uur en vrijdagmiddag na 1400 uur